



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN							
GRAL A ROSALES	RESCATE DE ÁREA VERDE	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
MIGUEL GAONA ARMENTA	RESCATE DE ÁREA VERDE	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
ARTURO GAMIZ	PROTECCIÓN A ÁREA VERDE	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
PALMAS	RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE DE BARRANCA DEL TECOLOTE	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
EL PIRUL	RECUPERACIÓN DE JARDINES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
GARCIMARRERO NORTE	REPARACIÓN DE ANDADOR	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
GRAL CARLOS A MADRAZO	REPAVIMENTACIÓN DE ANDADORES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	57,842.17	57,842.17	100.0
LA CASCADA	BARANDAL Y ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
AGUILAS 3ER PARQUE	BARANDALES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
PUENTE COLORADO (AMPL)	BARANDALES	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	-
AVE REAL (AMPL)	BARANDALES PARA LAS ESCALINATAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	-
ESTADO DE HIDALGO_	INSTALACIÓN DE BARANDAL O PASAMANOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	-
SANTA LUCIA REACOMODO	INSTALACIÓN DE PASAMANOS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
ARBOLEDAS POLITOCO	EQUIPAR DE BARANDALES LA ESCALERA DEL ANDADOR JACARANDAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
TIZAMPAMPANO	ESCALINATA	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	-
2DA EL PIRUL (AMPL)	ESCALINATA NUEVA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
LADERA GRANDE O LA CEBADITA	ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
CORPUS CHRISTY	ESCALINATAS Y BARANDALES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA	ESCALINATAS Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
EL MIRADOR	REHABILITACIÓN DE ESCALINATA	INFRAESTRUCTURA URBANA	100.00	234,885.63	208,419.92	208,419.92	100.0
CALZADA JALALPA	REMODELACIÓN DE ESCALERAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
TETELPAN	REPARACIÓN DE ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	100.00	234,885.63	234,869.12	234,869.12	100.0
LA MILAGROSA	REPARACIÓN DE ESCALINATAS CON BARANDAL	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	-
VALENTIN GOMEZ FARIAS	CONTINUACIÓN DE BARDA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	100.00	234,885.63	234,885.14	234,885.14	100.0
PRESIDENTES 2DA (AMPL)	BARIDAS O REJAS PERIMETRALES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
LA ANGOSTURA	MALLA PARA EL ÁREA SOCIAL	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
19 DE MAYO	MALLA PERIMETRAL (AV. AÑO 1991)	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	-
EL BOSQUE SECCION TORRES	MALLA PERIMETRAL O BARDA DE ENREJADOS	EQUIPAMIENTO	100.00	234,885.63	233,209.47	233,209.47	100.0
ATLAMAXAC	REJA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	100.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
LA HUERTA	REJA PERIMETRAL	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	-
LOMAS DE GUADALUPE	REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RIO GUADALUPE	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
CEDRO CHICO	TUBO PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
VILLA SOLIDARIDAD	TUBO PERIMETRAL	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	-



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
EL RODEO	TUBOS PERIMETRALES (CONTINUACIÓN DEL PROYECTO ANTERIOR)	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
BELEN DE LAS FLORES_	EURO REJA	INFRAESTRUCTURA URBANA	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
LOMAS DE SAN ANGEL INN	MÓDULO DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	-
BOSQUES DE TARANGO	REMODELACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y CAMBIO DE PORTÓN DE ACCESO	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	-
CANUTILLO 3RA SECCION	REMODELACIÓN DE FACHADA Y AMPLIACIÓN DE CASETA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
ATLAMAYA	ARREGLO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	BANQUETA Y ANDADOR	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
FLOR DE MARIA	BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	74,429.52	74,429.52	100.0
PUENTE COLORADO	BANQUETAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	1.00	234,885.63	152,852.70	152,852.70	100.0
TORRES DE POTRERO	BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,848.69	234,848.69	100.0
ALPES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
PONCIANO ARRIAGA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
TEPEACA (AMPL)	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,869.32	234,869.32	100.0
LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	BANQUETAS Y GUARNICIONES LA CUESTA	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
REACOMODO EL CUERNITO	CAMBIO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
SANTA LUCIA (PBLO)	CONCRETO ESTAMPADO EN BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,868.75	234,868.75	100.0
GALEANA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
SAN ANGEL	GUARNICIONES Y BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	127,754.59	127,754.59	100.0
ALPES (AMPL)	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
SAN CLEMENTE	CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE BALSAMINA)	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	-
EL BOSQUE	PAVIMENTACIÓN	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	211,592.18	211,592.18	100.0
TLACOYAQUE	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
EL ARBOL	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (PALMA)	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
CANUTILLO PREDIO LA PRESA	PAVIMENTO	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	PAVIMENTO	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	215,500.73	215,500.73	100.0
AXOTLA	PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO (HIDRÁULICO)	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
LA PALMITA	REPAVIMENTACIÓN	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
UNION OLIVOS	CONCRETO (CALLE ROBLES)	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,338.59	234,338.59	100.0
DE TARANGO (RNCDA)	REPAVIMENTACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A LA COLONIA BACHEO	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE SANTA FE	BACHEO	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE LOS CEDROS	GIMNASIO AL AIRE LIBRE O PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CUI TURAI FS. EQUIPAMIENTO	1.00	234,885.63	234,385.63	234,385.63	100.0
LOMAS DE CHAMONTOYA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PARA UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE		-	234,885.63	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)	APARATOS EJERCITADORES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	1.00	234,885.63	234,747.61	234,747.61	100.0
ARCOS DE CENTENARIO	GINNASIO AL AIRE LIBRE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	1.00	234,885.63	234,884.51	234,884.51	100.0
BARRIO NORTE	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
BELEN DE LAS FLORES	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	1.00	234,885.63	234,885.62	234,885.62	100.0
BELLA VISTA	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
COLINAS DEL SUR	GINNASIO AL AIRE LIBRE	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0
EL BATAN	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
EL CAPULIN	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE TETELPAN	GINNASIO AL AIRE LIBRE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	1.00	234,885.63	234,884.32	234,884.32	100.0
SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)	GINNASIO AL AIRE LIBRE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	1.00	234,885.63	234,693.59	234,693.59	100.0
TEPEACA	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	1.00	234,885.63	234,747.61	234,747.61	100.0
1RA VICTORIA	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	1.00	234,885.63	234,764.78	234,764.78	100.0
LA MEXICANA (AMPL)	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
LAS PALMAS	GINNASIO AL AIRE LIBRE	EQUIPAMIENTO	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
EL PIRU (FRACC)	GINNASIO AL AIRE LIBRE (CALLE NOGALES JUNTO AL ÁREA DE JUEGO INFANTIL FS)	EQUIPAMIENTO	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
PODER POPULAR	GINNASIOS AL AIRE LIBRE	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,693.60	234,693.60	100.0
LA CEBADA (AMPL)	PONGÁMONOS AL 100 CON EJERCICIO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
MIGUEL HIDALGO	REMODELACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	0.54	234,885.63	126,120.23	126,120.23	100.0
MILPA DEL CEDRO	GINNASIO AL AIRE LIBRE	INFRAESTRUCTURA URBANA	1.00	234,885.63	233,240.28	233,240.28	100.0
PUEBLO NUEVO	MEJORAMIENTO URBANO	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0
PRIVADA CENTENARIO	PINTAR ESTACIONAMIENTO	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
TLACUITLAPA	IMAGEN URBANA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
DOS RIOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
ARTURO MARTINEZ	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
EL CUERNITO	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0
TETELPAN (PBLO)	REMODELACIÓN DE CALLEJÓN	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0
ACUILOTLA	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0
1RA VICTORIA SECCION BOSQUES	VELARIA	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	JUEGOS INFANTILES	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
LA LOMA	JUEGOS INFANTILES	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0
MARIA G DE GARCIA RUIZ	JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
OCHO DE AGOSTO	JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
VILLA PROGRESISTA	JUEGOS INFANTILES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	-	234,885.63	-	-	0.0
ZOTOLTITLA	JUEGOS INFANTILES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	-	234,885.63	-	-	0.0
GOLONDRINAS 2DA SECCION	JUEGOS INFANTILES O DE ENTRETENIMIENTO	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
HOGAR Y REDENCION	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
LOS CEDROS	JUEGOS INFANTILES CON REJA PERIMETRAL	INFRAESTRUCTURA URBANA	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES (AVENIDA JARDÍN)	EQUIPAMIENTO	1.00	234,885.63	234,885.63	234,885.63	100.0
ALCANTARILLA	PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	1.00	234,885.63	234,479.91	234,479.91	100.0
COOPERATIVA CEHUAYO	PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	-	234,885.63	-	-	0.0
LA ARAÑA	PARQUE DE BOLSILLO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	-	234,885.63	-	-	0.0
SAN GABRIEL	PARQUE DE BOLSILLO	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0
OCOTILLOS	PARQUE DE BOLSILLO Y LÁMPARA DE NARIZ PARA ANDADORES	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	-	234,885.63	-	-	0.0
LA CONCHITA	CAMBIO DE TOMA DE AGUA Y RAMALES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
CAROLA	ALUMBRADO PÚBLICO	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
LA HERRADURA	A LA ILUMINACIÓN DE LA HERRADURA	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	ALUMBRADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
PRESIDENTES IRA (AMPL)	ALUMBRADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL	LUMINARIAS PARA TODA LA COLONIA (NUEVAS) LUZ PARA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS.	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.30	234,627.30	100.0
TLACOPAC	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO TLACOPAC	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
TLACOYAQUE (AMPL)	LUMINARIAS EN LA COLONIA	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
TLACOYAQUE (BARR)	ALUMBRADO PUBLICO	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
TOLTECA	LUMINARIAS DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
MINAS DE CRISTO	ALUMBRADO CON REFLECTORES	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
UNIDAD POPULAR TEPEACA	ALUMBRADO DE ESCALERAS CADETEPEACA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
TECOLALCO	LUMINARIAS DE MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
LAS AGUILAS	ALUMBRADO PÚBLICO	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
SANTA MARIA NONOALCO	ALUMBRAMIENTO TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
PUNTA DE CEHUAYO	ALUMBRADO TIPO MÉNSULA	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
LOMAS DE BECERRA	ALUMBRAMIENTO CON LÁMPARAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
PRADOS LA PROVIDENCIA	COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
PRESIDENTES	COLOCACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
VILLA VERDUN	ILUMINACIÓN DE PARQUE CENTRAL	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,885.62	234,885.62	100.0
LA MEXICANA	ILUMINEMOS MI CALLE	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,852.10	234,852.10	100.0
LA OTRA BANDA	INSTALACIÓN DE 22 FAROLES REFLECTORES	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
MARGARITA M DE JUAREZ	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
JOSE MARIA PINO SUAREZ	JILGUERO ILUMINADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
LORETO	LÁMPARAS BALIZA	INFRAESTRUCTURA URBANA	1.00	234,885.63	234,197.30	234,197.30	100.0
BALCONES DE CEHUAYO	LAMPARAS DE BALIZA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
ESTADO DE HIDALGO	LÁMPARAS DE FACHADA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
LIBERACION PROLETARIA	LÁMPARAS DE MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
LOMAS DE CAPULA	LÁMPARAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,884.53	234,884.53	100.0
ARVIDE	LUMINARIA DE BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
EL CAPULIN (AMPL)	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
LLANO REDONDO	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,852.10	234,852.10	100.0
MOLINO DE SANTO DOMINGO	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	233,910.47	233,910.47	100.0
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I	LUMINARIA TIPO BALIZA (CALLE 18 ENTRE CALLE 3 Y 4)	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II	LUMINARIA TIPO BALIZA (CALLE 20 Y CALLE VICENTE GUERRERO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
JALALPA (AMPL)	LUMINARIA TIPO MÉNSULA	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	LUMINARIA TIPO MÉNSULA	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0
MOLINO DE ROSAS (AMPL)	LUMINARIA TIPO MENSULA ILUMINA MI CAMINO	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
GOLONDRINAS	LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
ISIDRO FABELA	LUMINARIAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
JALALPA EL GRANDE	LUMINARIAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
LAS AGUILAS SECC HORNOS	LUMINARIAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
GUADALUPE INN	LUMINARIAS CON BRAZO	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
COVE	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
CRISTO REY	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
POLVORA	LUMINARIAS DE MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
ALFALFAR	LUMINARIAS DE MÉNSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
JALALPA TEPITO	LUMINARIAS DE MÉNSULA	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
LA MARTINICA	LUMINARIAS DE MENZULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
ALFONSO XIII	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
LAS CUEVITAS	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,852.10	234,852.10	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
LOMAS DE PUERTA GRANDE	LUMINARIAS TIPO BALIZA	OBRAS Y SERVICIOS	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
LOMAS DE SANTA FE II	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,852.10	234,852.10	100.0
MOLINO DE ROSAS	LUMINARIAS TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE SANTO DOMINGO	LUMINARIAS TIPO BALIZA (CALLE MINA PROVIDENCIA)	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
MARTIRES DE TACUBAYA	LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.30	234,627.30	100.0
MERCED GOMEZ	LUMINARIA TIPO BALIZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE CAPULIN	BRAZOS DE LUMINARIAS OV	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,627.97	234,627.97	100.0
PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL	SENDERO LUMINOSO PIPER	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,852.10	234,852.10	100.0
TEPOPTLA	REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
LOS GAMITOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO "CAMPO GAMITOS"	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	-	234,885.63	-	-	0.0
OLIVAR DE LOS PADRES	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y DEPORTIVO DE CALLE CERRADA	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	-	234,885.63	-	-	0.0
EMANCIPACION DEL PUEBLO	AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNAL	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
LAS AGUILAS (AMPL)	CENTRO COMUNITARIO	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0
FRANCISCO VILLA	CENTRO INTERACTIVO DIGITAL	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	-	234,885.63	-	-	0.0
PROGRESO TIZAPAN	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE ACTIVIDADES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
REACOMODO PINO SUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIGITAL	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
PROF JOSE ARTURO LOPEZ	CONTINUACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
AGUILAS PILARES	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
LA PRESA SECCION HORNOS	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ANTERIORES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
BONANZA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	INSTALACION DE CÁMARAS HD Y SU SISTEMA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	156,000.00	-	0.0
CHIMALISTAC	CÁMARAS DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
COLINAS DE TARANGO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
CONCIENCIA PROLETARIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
GARCIMARRERO REACOMODO	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
HERON PROAL	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
JALALPA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
LA JOYA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
LA PERA XOCHINAHUAC (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	156,000.00	-	0.0
LA PRESA	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
LIBERALES DE 1857	ALARMA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
LOMAS DE AXOMIATLA	CÁMARAS DE VIDEO	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	CÁMARA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	156,000.00	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
LOMAS DE LAS AGUILAS	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.63	234,473.63	100.0
LOMAS DE TARANGO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100.0
METROPOLITANO (U HAB)	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	156,000.00	-	0.0
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100.0
PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	156,000.00	-	0.0
REAL DEL MONTE	ALARMA VECINAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100.0
SAN ANGEL INN	CÁMARAS DE VIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100.0
SAN PEDRO DE LOS PINOS	ALARMAS VECINALES	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100.0
SANTA FE (U HAB)	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	156,000.00	-	0.0
TLAPECHICO	COLONIA SEGURA	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100.0
ZENON DELGADO	ALARMA VECINAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	1.00	234,885.63	234,473.62	234,473.62	100.0
26 DE JULIO	REPARACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
ABRAHAM GONZALEZ	PINTURA DE FACHADA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
AVE REAL	REPELLADO Y PINTURA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	CENTRO COMUNITARIO	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	RECUPERACIÓN DE LUGARES ABANDONADOS (INSTALAR JUEGOS O GIMNASIO)	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
DESARROLLO URBANO	APLANADO Y PINTURA DE FACHADA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
EL RUEDO	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	ESCALINATAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
GOLONDRINAS 1RA SECCION	REPELLADO Y PINTURA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
JURISTAS	REZANAMIENTO Y PINTURA EN FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
LA CAÑADA	REMODELACIÓN Y PINTA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE BECERRA (U HAB)	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	PORTÓN Y CASETA DE VIGILANCIA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE NUEVO MEXICO	REMODELACIÓN DE FACHADAS Y PINTURA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	REPARACIÓN DE ANDADORES	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	BALIZAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	0.79	234,885.63	187,906.53	187,906.53	100.0
PALMAS AXOTITLA	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
PARAJE EL CABALLITO	REPELLADO Y PINTURA (AV. PARAJE)	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
SANTA FE	REMODELACIÓN Y PINTA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
SANTA LUCIA	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
SEARS ROEBUCK (U HAB)	RESTITUCIÓN DE PISO DE CANCHA DE FRONTON	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
TARANGO (U HAB)	LUMINARIAS EN ÁREAS VERDES	PREVENCIÓN DEL DELITO	0.79	234,885.63	187,906.53	187,906.53	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
TEJOCOTE	PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	ALBAÑILERIA Y PINTURA (CONTINUACIÓN DEL P.P. 2014)	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	BANQUETA PEATONAL, ENTRADA PROLONGACIÓN SAN ANTONIO HASTA EXPLANADA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
TORRES SAN PEDRO (U HAB)	CANARIO ILUMINADO (ALUMBRADO EN CALLE CANARIO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	0.79	234,885.63	187,906.53	187,906.53	100.0
UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	LUMINARIAS TIPO MENSULA	PREVENCIÓN DEL DELITO	0.79	234,885.63	187,906.53	187,906.53	100.0
BEJERO	REMODELACIÓN DEL SUELO EN EL BASURERO CLANDESTINO DE LA BARRANCA DE LA MORENA	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
BELÉN DE LAS FLORES SECCION RELLENO	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	JUEGOS INFANTILES	INFRAESTRUCTURA URBANA	-	234,885.63	-	-	0.0
EL PARAISO	MANTENIMIENTO A PARQUE Y JUEGOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	0.0
EL POCITO	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA EL POCITO	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
FLORIDA	SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON POLICIA	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
GARCIMARRERO	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE MENSULA EN LA COLONIA GARCIMARRERO	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
JARDINES DEL PEDREGAL	INSTALAR MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE LA ERA	CAMBIO DE TUBERÍA HASTA DONDE ALCANCE	OBRAS Y SERVICIOS	-	234,885.63	-	-	0.0
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y CANCHA MULTIFUNCIONAL	EQUIPAMIENTO	0.79	234,885.63	187,906.53	187,906.53	1.0
RINCON DE LA BOLSA	PUENTE PEATONAL	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	-
SANTA FE KM 8.5	REJA PERIMETRAL	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	-
TETLALPAN	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO DEL CENTRO INTERACTIVO	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	-
TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)	COMPLEMENTAR EL PARQUE DE BOLSILLO CON JUEGOS INFANTILES Y ALUMBRADO (AV. GUAJIRAS)	EQUIPAMIENTO	-	234,885.63	-	-	-
TOTAL ÁLVARO OBREGÓN				58,016,750.00	23,463,088.88	22,527,088.88	-4.0
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO							
ANGEL ZIMBRON	GUARNICIONES Y BANQUETAS	MANTTO. DE BANQUETAS	100.0	366,561.00	364,913.73	364,913.73	1.0
U.H. EL ROSARIO "B"	GUARNICIONES Y BANQUETAS	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,960.05	364,960.05	1.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
U.H. EL ROSARIO "C"	CAMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,960.05	364,960.05	1.0
LA PRECIOSA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,960.66	364,960.66	1.0
PETROLERA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,960.05	364,960.05	1.0
SAN PEDRO XALPA AMPL. I	BANQUETAS Y GUARNICIONES	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,960.05	364,960.05	1.0
SANTA INES	BANQUETAS Y GUARNICIONES	MANTTO. DE BANQUETAS.	-	366,561.00	362,784.32	362,784.32	1.0
TEZOZOMOC	GUARNICIONES Y BANQUETAS	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,952.11	364,952.11	1.0
TIERRA NUEVA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,960.66	364,960.66	1.0
LA RAZA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	MANTTO. DE BANQUETAS.	45.0	366,561.00	364,960.66	364,960.66	1.0
LIBERACIÓN	BANQUETAS Y GUARNICIONES	MANTTO. DE BANQUETAS.	45.0	366,561.00	364,960.66	364,960.66	1.0
PROHOGAR I	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN PROHOGAR I	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,960.66	364,960.66	1.0
PROHOGAR II	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN PROHOGAR II	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,960.65	364,960.65	1.0
SAN ANDRES DE LAS SALINAS PUE.	REPARACIÓN DE BANQUETAS	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,960.65	364,960.65	1.0
STA. MARÍA MANINALCO PUE.	BANQUETAS Y GUARNICIONES	MANTTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	364,960.65	364,960.65	1.0
U.H. TLATILCO	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	MANTO. DE BANQUETAS.	3.2	366,561.00	112,869.11	112,869.11	1.0
TRABAJADORES DEL HIERRO	BANQUETAS Y GUARNICIONES "TRABAJADORES DEL HIERRO"	MANTO. DE BANQUETAS.	45.0	366,561.00	112,869.10	112,869.10	1.0
AMPLIACIÓN DEL GAS	BANQUETS Y GUARNICIONES	MANTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	360,867.98	360,867.98	1.0
PROVIDENCIA	BANQUETAS	MANTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	360,867.89	360,867.89	1.0
OBRERO POPULAR	BANQUETAS	MANTO. DE BANQUETAS.	-	366,561.00	360,867.89	-	0.0
SAN ANDRES BARRIO	REPARACIÓN DE BANQUETAS	MANTO. DE BANQUETAS.	100.0	366,561.00	358,088.51	-	0.0
PEMEX PRADOS DEL ROSARIO	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	MANTO. DE RAMPAS	-	366,561.00	360,867.89	360,867.89	1.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
COLTONGO	CAMINANDO SEGURO	MANTO. DE BANQUETAS.	-	366,561.00	360,867.89	360,867.89	1.0
U.H.CUITLAHUAC 3 Y 4	ANDADORES	MANTO. ANDADORES	-	366,561.00	360,867.90	360,867.90	1.0
SAN FRANCISCO XOCOTITLA	IMAGEN URBANA EN XOCOTITLA	MANTO. DE BANQUETAS	-	366,561.00	360,867.90	360,867.90	1.0
FUENTES Y PARQUES AZCAPOT.	PAV. CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	100.0	366,561.00	366,511.06	366,511.06	1.0
PASTEROS	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO	MANTO. DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	366,561.00	115,421.77	115,421.77	1.0
PLENITUD	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO	MANTO. DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	366,561.00	165,818.20	165,818.20	1.0
FRACC. SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO	MANTO. DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	366,561.00	133,357.37	133,357.37	1.0
SAN MARTIN XOCHINAHUAC PUE.	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO	MANTO. DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	366,461.00	242,109.14	242,109.14	1.0
LAS SALINAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	MANTO. DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	366,561.00	361,176.07	361,176.07	1.0
AMPLIACIÓN COSMOPOLITA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO. ÁREA DE JUEGOS	MANTO. DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	366,561.00	361,176.07	361,176.07	0.0
FERRERIA	R4ECUPERACIÓN DE ESPACIOS	MANTO. DE ESPACIO PUB.	-	366,561.00	361,176.07	361,176.07	0.0
AGUILERA	PROYECTO EFICIENTE CDE LA COLONIA AGUILERA I	MANTO. DE ESPACIO PUB.	-	366,561.00	346,539.03	346,539.03	1.0
ALDANA	IMAGEN URBANA EN COLONIA	MANTO. DE ESPACIO PUB.	-	366,561.00	346,539.03	346,539.03	0.0
NUEVA ESPAÑA	ADOQUINAMIENTO	MANTO. DE ESPACIO PUB.	-	366,561.00	364,417.84	364,417.84	1.0
SANTO TOMAS	TUS CALLEJONES CON ADOQUIN	MANTO. DE ESPACIO PUB.	-	366,561.00	151,512.32	151,512.32	1.0
LOS REYES BARRIO	PARQUE DE BOLSILLO	MANTO. DE ESPACIO PUB.	-	366,561.00	115,418.04	115,418.04	1.0
POTRERO DEL LLANO	PARQUE DE BOLSILLO	MANTO. DE ESPACIO PUB.	-	366,561.00	308,263.03	-	0.0
U.H. SAN PABLO XALPA	REHABILITACIÓN DE ESCALINATA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS EDIFICIOS DE LA SECCIÓN "A"	MANTO. DE ESPACIO PUB.	-	366,561.00	266,931.41	266,931.41	1.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
SANTA BARBARA PUEBLO	SERVICIO DE POLICLETOS	CONSTRUCCIÓN DE MODULO	-	366,561.00	364,417.84	364,417.84	0.0
SAN ANDRES PUEBLO	IMAGEN URBANA	MANTO. DE ESPACIO PUB.	-	366,561.00	364,417.84	327,460.69	0.0
CLAVERIA	ESPACIO PUBL. ADOQUIN	MANTO. DE ESPACIO PUB.	-	104,922.41	104,669.83	104,669.83	1.0
SAN MIGUEL AMANTLA	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	MANTTO. DEL DRENAJE	100.0	366,561.00	-	-	0.0
EL RECREO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON JUEGOS INFANTILES	ADQUISICIÓN DE GIMNASIO	-	366,561.00	-	-	0.0
EXHACIENDA DEL ROSARIO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	ADQUISICIÓN DE GIMNASIO	-	366,561.00	-	-	0.0
SAN BARTOLO CAHUALTONGO PUE.	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	ADQUISICIÓN DE GIMNASIO	-	366,561.00	-	-	0.0
U.H. XOCHINAUAC	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	ADQUISICIÓN DE GIMNASIO	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
COSMOPOLITA	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	ADQUISICIÓN DE GIMNASIO	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
NUEVA EL ROSARIO	PROY. EFICIENTE DE LA COLONIA EL ROSARIO II (INSTALACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO PARA LOS VECINOS DE LA COLONIA)	ADQUISICIÓN DE GIMNASIO	0.0	366,561.00	366,561.00	151,237.95	0.4
NUEVO SAN RAFAEL BARRIO	PROY.EFICIENTE DE LA COLONIA NUEVO SAN RAFAEL II (INSTALACIÓN DE APARATOS NUEVOS DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE)	ADQUISICIÓN DE GIMNASIO	0.0	366,561.00	366,561.00	0.00	0.0
SAN SALVADOR XOCHIMANCAS	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	ADQUISICIÓN DE GIMNASIO	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
SID.MEX.DE ELECTRICISTAS	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	ADQUISICIÓN DE GIMNASIO	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
DEL GAS	JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE	ADQUISICIÓN DE GIMNASIO	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
U.H. EL ROSARIO "A"	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES PLAZA LA PALABRA (EL PARIAM)	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
CENTRO AZCAPOTZALCO	JUEGOS INFANTILES	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
U.H.FERRERIA	INSTALACIÓN DE APARATOS PAA EJERCITAR Y JUEGOS INFANTILES	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
SANTA APOLONIA BARRIO	VEHÍCULO DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE PATRULLA	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
EUZKADI	PROYECTO EFICIENTE DE LA COLONIA EUZKADI II (ADQUISICIÓN DE PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA)	ADQUISICIÓN DE PATRULLA	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
REYNOSA TAMAULIPAS	PATRULLA	ADQUISICIÓN DE PATRULLA	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
SANTO DOMINGO PUE.	VEHICULO DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE PATRULLA	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
SECTOR NAVAL	SEGURIDAD PARA TODOS	ADQUISICIÓN DE MOTO	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
SAN JUAN TLIHUACA PUE.	COMPRA DE MOTOS CUATRIMOTOS O PATRULLA	ADQUISICIÓN DE MOTO PATRULLA	100.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	MOTO PATRULLA	ADQUISICIÓN DE MOTO PATRULLA	100.0	366,561.00	366,561.00	0.00	0.0
VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	COLONIA SEGURA	ADQUISICIÓN. DE CUATRIMOTO	100.0	366,561.00	366,561.00	0.00	0.0
SAN MARCOS BARRIO	ALARMA SÍSMICA	ADQUISICIÓN DE ALARMAS	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
U.H.ISSFAM LAS ARMAS	PAVIMENTACIÓN	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	95.0	366,561.00	138,918.90	138,918.90	1.0
MANUEL RIVERA ANAYA CROC I	PAVIMENTACIÓN	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	78.0	366,561.00	138,918.90	138,918.90	1.0
PARADOS EL ROSARIO	PAVIMENTACIÓN	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	82.0	366,561.00	138,918.90	138,918.90	1.0
SAN PEDRO XALPA PUE.	PAVIMENTACIÓN	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	93.0	366,561.00	366,561.00	0.00	0.0
SANTIAGO AHUIZOTLA PUE	PROYECTO EFICIENTE DE LA COLONIA I SANTIAGO AHUIZOTLA REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA COLONIA	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	100.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
ARENAL	PAVIMENTAR CARPETA ASFÁLTICA	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	95.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
MONTE ALTO	CONTINUIDAD DE PAVIMENTACIÓN	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	83.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
SAN RAFAEL	PAVIMENTACIÓN-COLONIA SAN RAFAEL	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	92.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
SANTA CRUZ DE LAS SALINAS	ARREGLOS DE CALLEJONES (PAVIMENTACIÓN)	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	100.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
AMPLIACIÓN PETROLERA	PAVIMENTACIÓN	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	89.0	366,561.00	138,918.90	138,918.90	1.0
INDUSTRIAL VALLEJO	REENCARPETAMIENTO SIN CRÁTERS	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	95.0	366,561.00	138,918.90	138,918.90	1.0
JARDIN AZPEITIA	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	100.0	366,561.00	138,918.90	0.00	0.0
SAN BERNABE BARRIO	CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA DE SECCIONES DE LAS CALLES CENTRAL YUCA Y TORONJA	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	65.0	366,561.00	138,918.90	0.00	0.0
SAN SEBASTIAN	CARPETA ASFÁLTICA	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	75.0	366,561.00	138,918.90	0.00	0.0
SANTA CATARINA PUE	REENCARPETAMIENTO	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	40.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
DEL MAESTRO	REENCARPETAMIENTO	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	45.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
HOGAR Y SEG./NUEVA STA.MARÍA	REENCARPETAMIENTO DEL ARROYO VEHICULAR	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	68.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
U.H.JARDINES CEYLAN	REENCARPETAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE COLADERAS EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO PARA EVITAR INUNDACION	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	100.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
AMPL.SAN PEDRO XALPA II	PAVIMENTACIÓN	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	100.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
EL JAGUEY-EST.PANTACO	RENOVACIÓN DE ASFÁLTO Y BANQUETAS	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	52.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
PORVENIR	MEJORAMIENTO DE NUESTRAS CALLES	MTTO. A LA CARPETA ASFALTICA.	84.0	366,556.00	0.00	0.00	0.0
U.H. FCO. VILLA	PINTURA O REMOSAMIENTO DE FACHADAS	MANTENIMIENTO DE FACHADAS	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
U.H. CUITLAHUAC 1 Y 2	PINTURA PARA EDIFICIOS (FACHADA) CONT.	MANTENIMIENTO DE FACHADAS	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
U.H. DEMET	PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS (TERCERA ETAPA)	MANTENIMIENTO DE FACHADAS	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
ECOLOGÍA NOVEDADES IMPACTO	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE BARDA PERIMETRAL, INCKUYENDO CONCERTTINA Y AUTOMIZACIÓN DE PORTON DE ACCESO VEHÍCULO	MANTENIMIENTO DE FACHADAS	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
IGNACIO ALLENDE	FACHADAS Y LAMINAS	MANTENIMIENTO DE FACHADAS	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
CRUZ ROJA TEPATONGO	SUMINISTRO DE PINTURA	MANTENIMIENTO DE FACHADAS	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
U.H. PANTACO	SUSTITUCIÓN DE TINACOS DE ASOTEAS	ADQUISICIÓN DE TINACOS	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
U.H. MIGUEL HIDALGO	PODA Y DERRIBO ÁRBOLES	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
NEXTENGO BARRIO	PODA DE ÁRBOLES Y DERRIBOS NECESARIOS	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
U.H. PRESIDENTE MADERO	PODA Y DERRIBO DE ÁRBOLES DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD HABITACIONAL	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
SAN FRANCISCO TETECALA	PODA DE ÁRBOLES DE SANTO DOMINGO Y FERROCARRILES NACIONALES	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
SAN MATEO	PODA Y DERRIBO ÁRBOLES	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
SANTA CRUZ ACAYUCAN PUE.	MEJOR VISIÓN PODA Y DERRIBO (120 PODAS Y 20 DERRIBOS)	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
SANTA LUCIA BARRIO	PODA DE ÁRBOLES Y DERRIBO	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
PATRIMONIO FAMILIAR	DESPUNTE, DERRIBO DE ÁRBOLES Y RETIRO DE TOCONES	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
TLATILCO	TALA Y PODA DE LA COL. TLATILCO	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
LIBERTAD	PODA Y DERRIBO DE ARBOLES	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
SAN ALVARO	PODA Y DERRIBO DE ÁRBOLES	PODA DE ÁRBOLES	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
CONJ.HAB.ROSENDO SALAZAR	RECUBRIMIENTO DE CISTERNA	MANT. DE CISTERNAS	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
U.H.VILLAS AZCAPOTZALCO	IMPERMEABILIZACIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNAS	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
U.H.HOG.FERROCARRILEROS	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0
CONJ.HAB.SAN PABLO 396	IMPERMEABILIZANTE	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	0.0	366,561.00	366,561.00	366,561.00	1.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
HUAUTLA DE LAS SALINAS BARRIO	IMPERMEABILIZANTE (ROLLO) Y LAMINAS	ADQUISICIÓN DE LAMINAS E IMPERMEABILIZANTE	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
CLAVERÍA	LUMINARIA	ADQUISICIÓN DE LAMINAS	0.0	261,633.59	0.00	0.00	0.0
NUEVA SANTA MARÍA	SISTEMA DE RIEGO DE AGUA TRATADA PARA PARQUES Y CAMELONES EN COLONIAS	ABESTECIMIENTO DE TANQUES DE AGUA TRATADA	0.0	366,561.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL AZCAPOTZALCO				40,688,266.00	23,330,764.80	20,168,264.50	64.4
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ							
ACACIAS	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN LA COLONIA ACACIAS	-	643,334.00	-	-	0.0
ACTIPAN	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA COLONIA ACTIPAN	-	643,334.00	-	-	0.0
ÁLAMOS I	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA ALAMOS I	-	643,334.00	-	-	0.0
ÁLAMOS II	INFRAESTRUCTURA URBANA	AQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. ALAMOS III	-	643,334.00	-	-	0.0
ALBERT	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA ALBERT	-	643,334.00	-	-	0.0
AMÉRICAS UNIDAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA AMERICAS UNIDAS-DEL LAGO	-	643,334.00	-	-	0.0
ATENOR SALAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	AQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. ATENOR SALAS	-	643,334.00	-	-	0.0
CIUDAD DE LOS DEPORTES	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA CIUDAD DE LOS DEPORTES	96.1	644,334.00	619,190.73	619,190.73	0.0
CRÉDITO CONSTRUCTOR	INFRAESTRUCTURA URBANA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA CREDITO CONSTRUCTOR	-	643,334.00	-	-	0.0
CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMÁN CUPA	OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE VALLA PERIMETRAL EN LA COLONIA CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMÁN (U HAB)	-	643,334.00	-	-	0.0
DEL VALLE I	OBRAS Y SERVICIOS	AQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. DEL VALLE I	-	643,334.00	-	-	0.0
DEL VALLE II	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA DEL VALLE II	-	643,334.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
DEL VALLE III	PREVENCIÓN DEL DELITO	AQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. DEL VALLE III	-	643,334.00	-	-	0.0
DEL VALLE IV	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE FORO, EN LA COLONIA DEL VALLE IV	-	643,334.00	-	-	0.0
DEL VALLE V	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA DEL VALLE V	-	643,334.00	-	-	0.0
DEL VALLE VI	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA DEL VALLE VI	-	645,334.00	-	-	0.0
DEL VALLE VII	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA COLONIA DEL VALLE VII	86.2	643,334.00	554,618.25	554,618.25	0.0
ERMITA	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA COLONIA ERMITA	-	643,334.00	-	-	0.0
EXTREMADURA INSURGENTES	OBRAS Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA EXTREMADURA INSURGENTES	-	643,334.00	-	-	0.0
GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA	INFRAESTRUCTURA URBANA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA	-	643,334.00	-	-	0.0
INDEPENDENCIA	INFRAESTRUCTURA URBANA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	-	643,334.00	-	-	0.0
INSURGENTES MIXCOAC	INFRAESTRUCTURA URBANA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA INSURGENTES MIXCOAC	-	643,334.00	-	-	0.0
INSURGENTES SAN BORJA	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA COLONIA INSURGENTES SAN BORJA	77.2	643,334.00	496,884.53	496,884.53	0.0
IZTACCÍHUATL	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA IZTACCÍHUATL	-	643,334.00	-	-	0.0
JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	INFRAESTRUCTURA URBANA	REPAVIMENTACIÓN Y BALIZAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	-	643,334.00	-	-	0.0
LETRÁN VALLE	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA LETRÁN VALLE	-	643,334.00	-	-	0.0
MARÍA DEL CARMEN	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA MARÍA DEL CARMEN	-	643,334.00	-	-	0.0
MERCED GÓMEZ	EQUIPAMIENTO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA MERCED GOMEZ	-	643,334.00	-	-	0.0
MIGUEL ALEMÁN	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN	-	643,334.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
MIRAVALLE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN Y CULTURA MIRAVALLE, EN LA COLONIA MIRAVALLE	29.9	643,334.00	192,126.73	192,126.73	0.0
MIXCOAC	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	HABILITACIÓN DEL CAMELLÓN BENVENUTTO CELLINI, COMO ÁREA DE ESPARCIMIENTO VECINAL, EN LA COLONIA MIXCOAC	30.0	643,334.00	192,924.75	192,924.75	0.0
MODERNA	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DEL CORREDOR JUANA DE ARCO, EN LA COLONIA MODERNA	-	643,334.00	-	-	0.0
NÁPOLES	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA NÁPOLES	99.3	643,334.00	638,755.88	638,755.88	0.0
NÁPOLES (AMPL)	INFRAESTRUCTURA URBANA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA NÁPOLES (AMPL)	-	643,334.00	-	-	0.0
NARVARTE I	INFRAESTRUCTURA URBANA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA NARVARTE I	-	643,334.00	-	-	0.0
NARVARTE II	INFRAESTRUCTURA URBANA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA NARVARTE II	-	643,334.00	-	-	0.0
NARVARTE III	INFRAESTRUCTURA URBANA	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA COLONIA NARVARTE III	96.2	643,334.00	619,190.71	619,190.71	0.0
NARVARTE IV	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS EN LA COLONIA NARVARTE IV	52.7	643,334.00	338,770.74	338,770.74	0.0
NARVARTE V	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA COLONIA NARVARTE V	-	643,334.00	-	-	0.0
NARVARTE VI	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA COLONIA NARVARTE VI	-	643,334.00	-	-	0.0
NATIVITAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	HABILITACIÓN DEL CAMELLÓN EN LA COLONIA NATIVITAS	-	643,334.00	-	-	0.0
NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	PREVENCIÓN DEL DELITO	AQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	-	643,334.00	-	-	0.0
NOCHE BUENA	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO Y REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLEVELAND DE LA COLONIA NOCHE BUENA	-	643,334.00	-	-	0.0
NONOALCO	INFRAESTRUCTURA URBANA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN LA COLONIA NONOALCO	-	643,334.00	-	-	0.0
OCHO DE AGOSTO	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA COLONIA OCHO DE AGOSTO	86.0	643,334.00	553,359.13	553,359.13	0.0
PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	INFRAESTRUCTURA URBANA	AQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	-	643,334.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
PIEDAD NARVARTE	INFRAESTRUCTURA URBANA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA TENER CONECTIVIDAD EN INTERNET EN LA COLONIA PORTALES ORIENTE	-	643,334.00	-	-	0.0
PORTALES I	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA COLONIA PORTALES I	-	644,334.00	-	-	0.0
PORTALES II	PREVENCIÓN DEL DELITO	AQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. PORTALES II	-	643,334.00	-	-	0.0
PORTALES III	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA COLONIA PORTALES III	-	643,334.00	-	-	0.0
PORTALES IV	INFRAESTRUCTURA URBANA	AQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. PORTALES IV	-	643,378.00	-	-	0.0
PORTALES ORIENTE	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA TENER CONECTIVIDAD EN INTERNET EN LA COLONIA PORTALES ORIENTE	-	643,334.00	-	-	0.0
POSTAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	AQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. POSTAL	-	643,334.00	-	-	0.0
RESIDENCIAL EMPERADORES	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA RESIDENCIAL EMPERADORES	-	643,334.00	-	-	0.0
SAN JOSÉ INSURGENTES	EQUIPAMIENTO	HABILITACIÓN DE ESPACIO DENTRO DEL PROGRAMA "PARQUE DE BOLSILLO", EN LA COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES	-	643,334.00	-	-	0.0
SAN JUAN	INFRAESTRUCTURA URBANA	AQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. SAN JUAN	-	643,334.00	-	-	0.0
SAN PEDRO DE LOS PINOS	OBRAS Y SERVICIOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS	-	643,334.00	-	-	0.0
SAN SIMÓN TICUMAC	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA SAN SIMON TICUMAC	-	643,334.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ ATOYAC	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC	100.0	643,334.00	643,177.37	643,177.37	0.0
TLACOQUEMÉCATL DEL VALLE	OBRAS Y SERVICIOS	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN EN CALLES DE LA COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE	-	644,334.00	-	-	0.0
VÉRTIZ NARVARTE	PREVENCIÓN DEL DELITO	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA VECINAL PARA LA COLONIA VERTIZ NARVARTE	-	643,334.00	-	-	0.0
VILLA DE CORTÉS	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE VICTORIA, EN LA COLONIA VILLA DE CORTÉS	-	643,334.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
XOCO	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCO	90.3	643,334.00	580,739.05	580,739.05	0.0
ZACAHUITZCO	INFRAESTRUCTURA URBANA	AQUISICIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ENERGIA SOLAR EN LA COL. ZACAHUITZO	-	643,334.00	-	-	0.0
TOTAL BENITO JUÁREZ				41,178,420.00	5,429,737.87	5,429,737.87	0.0
DELEGACIÓN COYOACÁN							
AJUSCO HUAYAMILPAS	VIGILANCIA SEGURA EN AJUSCO	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIDAD)	DESAZOLVE DE CARCAMO Y COLADERAS	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	348,236.66	348,236.66	100.0
AMPLIACION CANDELARIA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	325,380.81	325,380.81	100.0
ATLANTIDA	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
AVANTE	LUMINARIAS "SANTA ANA"	ALUMBRADO	-	348,248.00	319,167.97	319,167.97	100.0
BOSQUES DE TETLAMEYA	COLONIA SEGURA	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
CAFETALES I (RDCIAL)	BANQUETAS Y GUARNICIONES	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	153,616.00	153,616.00	100.0
CAFETALES II (RDCIAL)	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
CAMPESTRE CHURUBUSCO	RAMPAS Y BARANDALES	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)	CONSTRUIR CASETA DE VIGILANCIA	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
CANAL NACIONAL (U HAB)	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	APARATOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	APARATOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	-	348,249.00	191,892.35	191,892.35	100.0
CANTIL DEL PEDREGAL	LUMINARIAS FOTOSOLARES	ALUMBRADO	-	348,248.00	131,566.84	-	0.0
CARMEN SERDAN	REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE DE JOSEFA OCAMPO Y EJE VIAL CARMEN SFRDÁN	RECUPERACION DE AREAS VERDES	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y UNA BANQUETA	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
CHIMALISTAC	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	131,566.84	-	0.0
CIUDAD JARDIN	RECUPERACIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
CIUDAD UNIVERSITARIA	DESASOLVE DE DUCTOS PARA DRENAJE Y FOSA SÉPTICA	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	317,263.90	317,263.90	100.0
COPILCO EL ALTO	PREVENCIÓN DEL DELITO	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
COPILCO EL BAJO	REHABILITACIÓN BANCAS DE CONCRETO	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	100.0	348,249.00	347,163.98	347,163.98	100.0
COPILCO UNIVERSIDAD	REENCARPETAMIENTO	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	-	-	0.0
COUNTRY CLUB	CASA PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	CASA PARA ADULTOS MAYORES	-	348,249.00	-	-	0.0
CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENREJADO PERIMETRAL	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	-	-	0.0
CTM IX CULHUACAN (U HAB)	MEJORANDO LA SALUD	MEJORANDO LA SALUD	-	348,249.00	199,918.96	199,918.96	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
CTM IX A CULHUACAN (U HAB)	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES EN EL PRIMER RETORNO DE ROSARIO CASTELLANOS Y ANDADOR 15 Y 17 DE FIVIRA VARGAS	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	-	348,249.00	199,918.96	199,918.96	100.0
CTM V CULHUACAN (U HAB)	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (CONTINUIDAD)	SALON DE USOS MULTIPLES	-	348,249.00	-	-	0.0
CTM VI CULHUACAN (U HAB)	GUARNICIÓN Y BANQUETAS ZONA 5	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	-	-	0.0
CTM VII CULHUACAN (U HAB)	MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE SANTA ANA Y CANAL NACIONAL Y EJERCITADORES	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	-	348,249.00	199,918.96	199,918.96	100.0
CTM VII A CULHUACAN (U HAB)	CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	348,249.00	-	-	0.0
CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	RED DE AGUA POTABLE	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	-	-	0.0
CTM X CULHUACAN (U HAB)	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	-	348,249.00	-	-	0.0
CUADRANTE DE SAN FRANCISCO DE LA CANDELARIA (PBLO)	LUMINARIA	ALUMBRADO	-	348,248.00	-	-	0.0
DEL CARMEN	CAMBIOS DE COLADERAS Y MANTENIMIENTO	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	125,524.30	125,524.30	100.0
DEL NIÑO JESUS (BARR)	LUMINARIAS Y SEGURIDAD	ALUMBRADO	-	348,248.00	-	-	0.0
EDUCACION	MEJORAMIENTO DE CALLE (NIVELACIÓN DE ADOQUIN Y REPAVIMENTACIÓN EN CALLE MANUEL TOUSSAINT)	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	310,616.89	310,616.89	100.0
EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-	348,249.00	253,877.41	253,877.41	100.0
EL CARACOL	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	271,775.50	271,775.50	100.0
EL CENTINELA	PAVIMENTACIÓN DE CHICARAS	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	312,787.59	312,787.59	100.0
EL MIRADOR	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES (PARQUE DE LOS HALCONES)	RECUPERACION DE AREAS VERDES	-	348,249.00	79,407.45	79,407.45	100.0
EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	LUMINARIAS EN LAS CALLES MIRADOR Y ANAHUAC	ALUMBRADO	-	348,248.00	310,992.51	310,992.51	100.0
EL RELOJ	GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	-	-	0.0
EL ROSEDAL I	ILUMINACIÓN DE TROTAPISTA	ALUMBRADO	-	348,248.00	325,942.95	325,942.95	100.0
EL VERGEL DE COYOACAN (INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)	LUMINARIAS CON ENERGIA SOLAR EN 7 GLORIETAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	211,005.28	211,005.28	100.0
EMILIANO ZAPATA	RAMAL DE AGUA	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	-	-	0.0
EMILIANO ZAPATA (U HAB)	TRABAJOS EN CAMELLÓN DE MIRAMONTES (CONTINUIDAD)	RECUPERACION DE AREAS VERDES	-	348,249.00	323,197.96	323,197.96	100.0
ESPARTACO	RECUPERACIÓN DE PLAZA CÍVICA SEGUNDA ETAPA	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-	348,249.00	-	-	0.0
EX HACIENDA COAPA	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	292,383.57	292,383.57	100.0
HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. JUEGOS INFANTILES EJERCITADORES	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	-	348,249.00	282,822.11	282,822.11	100.0
HERMOSILLO	COLOCACIÓN DE KIOSCO EN EL PARQUE	COLOCACION DE KIOSCO	100.0	348,249.00	338,292.90	338,292.90	100.0
IMAN	REENCARPETAMIENTO DE CALLES	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	308,000.04	308,000.04	100.0
IMAN 580 (U HAB)	LUMINARIAS EN LA AV LIBERTAD	ALUMBRADO	-	348,248.00	131,566.84	-	0.0
	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y LUMINARIAS NUEVAS	ALUMBRADO	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U HAB)	BOMBAS EXTRACTORAS DE AGUA PARA SÓTANOS DE EDIFICIOS	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U HAB)	CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, VÁLVULA, DESAZOLVE, TABIFRO DE AGUAS	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U HAB)	EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES EN DOS ÁREAS DE LA UNIDAD	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
INSURGENTES CUICUILCO	CÁMARAS DE SEGURIDAD	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB)	RENOVACIÓN DE PLAZA DE ÁREAS COMUNES	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
JARDINES DE COYOACAN (FRACC)	CENTRO INTEGRAL DE MONITOREO	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
JARDINES DEL PEDREGAL (LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)	CÁMARAS DE VIGILANCIA	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
LA CANTERA (U HAB)	PINTURAS, CORNIZAS, BANQUETAS, ESTACIONAMIENTO,	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
LA CONCEPCION (BARR)	EJERCITADORES Y/O NOMENCLATURA	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR)	CLAREANDO LA MAGDALENA Y BARRIO SAN JUAN	PODA Y ACLAREO	-	348,249.00	165,664.79	165,664.79	100.0
LA VIRGEN 1170 (U HAB)	JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
LAS CABAÑAS	REPELLADO DE FACHADAS Y PINTURA	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS	100.0	348,249.00	323,910.02	323,910.02	100.0
LAS CAMPANAS	RESTAURACIÓN, PINTURA, HERRERÍA EN GENERAL DE REJAS	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
LAS TROJES COAPA (U HAB)	AUTOMATIZACIÓN DE LAS PUERTAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, JUEGOS, EJERCITADORES HASTA DONDE AL CANCE EL RECURSO	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	84,447.17	84,447.17	100.0
LOS CEDROS (FRACC)	CONTROL AUTOMATIZADO DE ENTRADA Y SALIDA PARA VEHÍCULOS	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
LOS CIPRESES	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
LOS GIRASOLES I	CÁMARAS DE VIGILANCIA DE 360°	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
LOS GIRASOLES II	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y MONITOR	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
LOS GIRASOLES III	INSALACIÓN DE CELDAS SOLARES PARA MANEJO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
LOS OLIVOS (FRACC)	REENCARPETAMIENTO DE 5 CALLES DEL FRACCIONAMIENTO	REENCARPETAMIENTO DE 5 CALLES DEL FRACCIONAMIENTO	-	348,248.00	313,779.41	313,779.41	100.0
LOS OLIVOS (U HAB)	REPARAR LA CISTERNA Y LAVADO	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	-	-	0.0
LOS REYES (PBLO)	LUMINARIAS EN PLAZUELA DE LOS REYES	ALUMBRADO	-	348,248.00	252,446.07	252,446.07	100.0
LOS ROBLES (FRACC)	REMODELACIÓN DE EMPEDRADO	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	346,695.78	346,695.78	100.0
LOS SAUCES (FRACC)	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	288,519.37	288,519.37	100.0
MEDIA LUNA	ENREJADO DEL PARQUE Y PUERTA (BARDA PERIMETRAL)	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	321,115.42	321,115.42	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
NUEVA DIAZ ORDAZ	REENCARPETAMIENTO Y COLOCACIÓN DE TOPES EN LUGARES ESTRATÉGICOS	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	346,612.16	346,612.16	100.0
OXTOPULCO UNIVERSIDAD	REPAVIMENTACIÓN Y BACHEO	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	304,958.18	304,958.18	100.0
PARQUE SAN ANDRES	BACHEO Y REENCARPETAMIENTO	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	308,600.57	308,600.57	100.0
PEDREGAL DE LA ZORRA	EQUPO DE VIGILANCIA-RED	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	-	-	0.0
PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)	SEGUNDA ETAPA JARDINERA CALLE DE CATARATAS	RECUPERACION DE AREAS VERDES	-	348,249.00	343,189.96	343,189.96	100.0
PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC)	REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE DRENAJES PLUVIALES	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	348,237.30	348,237.30	100.0
PEDREGAL DEL MAUREL	AGUA SALUDABLE	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	309,491.58	309,491.58	100.0
PETROLERA TAXQUEÑA	RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO "PARQUE ECOLÓGICO" Y/O TECHO ESTRUCTURAL PARA CANCHA DE TENIS	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-	348,249.00	348,248.98	348,248.98	100.0
PILOTO CULHUACAN (U HAB)	RESCATE DE ÁREAS VERDES (ESPACIOS)	RECUPERACION DE AREAS VERDES	-	348,249.00	199,918.96	199,918.96	100.0
PRADO CHURUBUSCO	CAMBIO DE ADOQUIN EN ANDADOR PASEO PARQUE DEL RIO	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	-	-	0.0
PRADOS DE COYOACAN	REHABILITACIÓN DE JARDÍN PÚBLICO	RECUPERACION DE AREAS VERDES	-	348,249.00	268,270.17	268,270.17	100.0
PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL	RECUPERACION DE AREAS VERDES	-	348,249.00	249,099.52	249,099.52	100.0
RANCHO EL ROSARIO	KIOSKO: UN PUNTO DE REUNION PARA LA EXPRESIÓN DE IDEAS DE LOS VECINOS	COLOCACION DE KIOSCO	100.0	348,249.00	338,253.95	338,253.95	100.0
ROMERO DE TERREROS	PODA SANITARIA Y DE CLAREO	PODA Y ACLAREO	-	348,249.00	332,848.13	332,848.13	100.0
ROMERO DE TERREROS (FRACC)	SALON DE USOS MULTIPLES	SALON DE USOS MULTIPLES	-	348,249.00	346,215.24	346,215.24	100.0
SAN DIEGO CHURUBUSCO	SEGURIDAD PARA TODOS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	-	-	0.0
SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLO)	"LA SEGURIDAD DE MIS VECINOS ES PRIMERO" (LUMINARIAS)	ALUMBRADO	-	348,248.00	292,383.57	292,383.57	100.0
AMPLIACION SAN FRANCISCO CULHUACAN (EJ)	SENDERO SEGURO	ALUMBRADO	-	348,248.00	297,353.68	297,353.68	100.0
SAN LUCAS (BARR)	ALAMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO	-	348,248.00	305,316.64	305,316.64	100.0
SAN MATEO (BARR)	ALUMBRADO PÚBLICO Y PODAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	259,157.94	259,157.94	100.0
SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)	ILUMINACIÓN DE LA COLONIA (LUMINARIAS)	ALUMBRADO	-	348,248.00	307,002.75	307,002.75	100.0
SANTA CATARINA (BARR)	GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	-	-	0.0
SANTA MARTHA DEL SUR	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y REGISTRO DE AGUA	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	-	-	0.0
SANTA URSULA COAPA (PBLO)	APARATOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	-	348,249.00	292,490.30	292,490.30	100.0
SANTA URSULA COYOACAN	REPARACIÓN DE ADOQUINES O SUSTITUCIÓN DE ADOQUINES ROTOS	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	309,687.89	309,687.89	100.0
STUNAM CULHUACAN (U HAB)	INSTALACIÓN DE V CÁMARAS DE VIGILANCIA	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	348,126.44	348,126.44	100.0
VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	REPARACION CENTRO DE SALUD	-	348,249.00	307,957.91	307,957.91	100.0
VILLA COYOACAN	REPARACIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE XOCHICATITLA	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	346,877.12	346,877.12	100.0
VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCIÓN (U HAB)	REASFALTO DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCIÓN (U HAB)	CABLEADO DE LAS LUMINARIAS DE LA 2DA SECCIÓN	ALUMBRADO	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCIÓN (U HAB)	BARDA Y REJA PERIMETRAL PARA LA TERCERA SECCIÓN Y CENTRO URBANO	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	131,566.84	-	0.0
VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCIÓN (U HAB)	LUMINARIAS DE FOTOCELSDAS	ALUMBRADO	-	348,249.00	-	-	0.0
VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCIÓN (U HAB)	REHABILITACIÓN DE REJA Y COLOCACIÓN DE NUEVA	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	-	-	0.0
VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCIÓN (U HAB)	RAMPAS, BARANDALES Y FALTANTES DE HERRERÍA EN BARDA PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	-	-	0.0
VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCIÓN (U HAB)	SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	42,682.76	-	0.0
VILLA OLÍMICA	LUMINARIAS DE FOTOCELSDAS	ALUMBRADO	-	348,249.00	295,901.64	295,901.64	100.0
VILLA QUIETUD (FRACC)	CÁMARAS DE VIGILANCIA CON VISIÓN NOCTURNA Y ALCANCE DE 150 MTS	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	-	-	0.0
VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	INSTALACIÓN DE PLUMAS ELECTRÓNICAS	CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	348,249.00	-	-	0.0
VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	CENTRO LÚDICO MULTIFUNCIONAL	CENTRO LUDICO	-	348,249.00	-	-	0.0
XOTEPINGO	"ACCESO A SILLAS DE RUEDAS EN EL PARQUE BAMBU" (CONTINUIDAD DEL PROYECTO DEL 2014)	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	348,249.00	-	-	0.0
ADOLFO RUIZ CORTINES I	REENCARPETAMIENTO	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	313,765.09	313,765.09	100.0
ADOLFO RUIZ CORTINES II	REENCARPETAMIENTO	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	344,918.17	344,918.17	100.0
AJUSCO I	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	298,720.11	298,720.11	100.0
AJUSCO II	BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.0	348,249.00	348,235.61	348,235.61	100.0
AJUSCO III	REEMBANQUETADO	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	346,729.50	346,729.50	100.0
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U HAB)	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y ÁREAS VERDES	ALUMBRADO	-	348,249.00	-	-	0.0
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE (U HAB)	CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO	OPERACIÓN HIDRAHULICA	-	348,249.00	-	-	0.0
SANTO DOMINGO	BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.0	348,249.00	-	-	0.0
PASEOS DE TAXQUEÑA I	EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	335,165.60	335,165.60	100.0
PASEOS DE TAXQUEÑA II	PODA Y TALA CON CLAREO	PODA Y ACLAREO	-	348,249.00	137,273.20	137,273.20	100.0
PEDREGAL DE SANTA URSULA I	REJA TUBULAR DE 4 PULGADAS Y DOMO PARA CUBRIR EL ÁREA	SALON DE USOS MULTIPLES	-	348,249.00	343,358.38	343,358.38	100.0
PEDREGAL DE SANTA URSULA II	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	316,621.22	316,621.22	100.0
PEDREGAL DE SANTA URSULA III	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	222,393.08	222,393.08	100.0
PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	300,197.70	300,197.70	100.0
PEDREGAL DE STO DOMINGO I	RENOVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	344,740.96	344,740.96	100.0
PEDREGAL DE STO DOMINGO II	RENOVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	343,871.82	343,871.82	100.0
PEDREGAL DE STO DOMINGO III	CAMINEMOS SEGUROS (GUARNICIONES Y BANQUETAS)	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,248.00	325,274.23	325,274.23	100.0
PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	PINTA DE GUARNICIONES	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	-	-	0.0
PEDREGAL DE STO DOMINGO V	LUMINARIAS EMPOTRADAS CON BRAZO	ALUMBRADO	-	348,248.00	-	-	0.0
PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO ESTAMPADO	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	-	-	0.0
PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	ESTRUCTURA URBANA	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-	348,249.00	-	-	0.0
PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	LUMINARIAS	ALUMBRADO	-	348,248.00	298,518.85	298,518.85	100.0
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U HAB)	TROTAPISTA EN LA CALLE "U" ANTES DE LA ORIENTAL E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	348,249.00	-	-	0.0
EL ROSEDAL II	TRABAJANDO POR LOS PEATONES	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	348,249.00	-	-	0.0
EX EJIDO DE CHURUBUSCO	ADOQUIN EN LOS ESTACIONAMIENTOS	BACHEO Y ADOQUINADO DE CALLES	-	348,249.00	342,623.26	342,623.26	100.0
MONTE DE PIEDAD	UNIDAD ECOLÓGICA II	RECUPERACION DE AREAS VERDES	-	348,249.00	345,931.58	345,931.58	100.0
PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCIÓN TAXQUEÑA	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ADECUACIÓN ÁREA DEPORTIVA	ALUMBRADO	-	348,248.00	281,340.37	281,340.37	100.0
		REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	348,249.00	344,590.71	344,590.72	100.0
TOTAL COYOACÁN				51,192,574.00	26,433,675.22	21,786,153.07	-17.6
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS							
ABDIAS GARCIA SOTO	RESUMIDERO PARA AGUA PLUVIAL		-	616,427.25	-	-	0.0
ADOLFO LOPEZ MATEOS	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE		-	616,427.25	-	-	0.0
AGUA BENDITA	MEJORANDO TU VIALIDAD	ADOQUINADO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA COLONIA AGUA BENDITA	99.8	616,427.25	615,036.74	615,036.74	100.0
AHUATENCO	CERO ENCHARCAMIENTOS		-	616,427.25	-	-	0.0
AMADO NERVO	CALENTADORES SOLARES	ENTREGA DE 61 CALENTADORES SOLARES, PARA EL COMITÉ VECINAL 04005, COLONIA AMADO NERVO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 23, ANEXO II Y ANEXO IV DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.	100.0	616,427.25	616,420.00	616,420.00	100.0
BOSQUES DE LAS LOMAS	REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS	REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS	98.7	616,427.25	608,456.52	608,456.52	100.0
CACALOTE	CÁMARAS DE SEGURIDAD		-	616,427.25	-	-	0.0
COLA DE PATO	AHORRANDO ENERGÍA	ENTREGA DE 61 CALENTADORES SOLARES, PARA EL COMITÉ VECINAL 04008, COLONIA COLA DE PATO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 23, ANEXO II Y ANEXO IV DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.	100.0	616,427.25	616,420.00	616,420.00	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
CORREDOR SANTA FE	PEATONALIZACIÓN DE LA GLORIETA MOVISTAR	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES EN LA COLONIA CORREDOR SANTA FE	25.8	616,427.25	158,911.94	158,911.94	100.0
CRUZ BLANCA	DRENAJE P/ÁNGEL DE LA FUENTE		-	616,427.25	-	-	0.0
CUAJIMALPA I	CALENTADORES SOLARES	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	100.0	616,427.25	616,427.00	616,427.00	100.0
CUAJIMALPA II	CALENTANDO TU HOGAR	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	100.0	616,427.25	616,427.00	616,427.00	100.0
EBANO (U HAB)	TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1100 LITROS	ENTREGA DE TINACOS	100.0	616,427.25	616,427.00	616,427.00	100.0
EL CONTADERO	ALUMBRADO TIPO VELA		-	616,427.25	-	-	0.0
EL MOLINITO	SUMINISTRO DE TINACOS DE 1100 L.	ENTREGA DE TINACOS	100.0	616,427.25	616,427.00	616,427.00	100.0
EL MOLINO	ROTOPLAS DE TRES CAPAS DE CUBRIMIENTO		-	616,427.25	-	-	0.0
EL TIANGUILLO	BOCA TORMENTA		-	616,427.25	-	-	0.0
EL YAQUI	GUARNICIONES Y BANQUETA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL TIANGUILLO	99.8	616,427.25	614,919.80	614,919.80	100.0
JARDINES DE LA PALMA (HUIZACHITO)	CALENTADOR SOLAR CON TINACO DE AGUA POTABLE	ENTREGA DE TINACOS	98.5	616,427.25	607,304.04	607,304.04	100.0
JESUS DEL MONTE	CAMBIO DE DRENAJE		-	616,427.25	-	-	0.0
LA PILA	CALLE DIGNA	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD EN LA COLONIA JESUS DEL MONTE	22.5	616,427.25	138,616.67	138,616.67	100.0
LA PILA	CALLE SIN BACHES		-	616,427.25	-	-	0.0
LA VENTA	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA		-	616,427.25	-	-	0.0
LAS LAJAS	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE		25.1	616,427.25	154,825.14	154,825.14	100.0
LAS TINAJAS	CALENTADORES SOLARES	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	100.0	616,427.25	616,427.00	616,427.00	100.0
LOMA DEL PADRE	AGUA POTABLE PARA TODOS		-	616,427.25	-	-	0.0
LOMAS DE MEMETLA	TERMINO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN PEDRO (PB)		-	616,427.25	-	-	0.0
LOMAS DE VISTA HERMOSA	LIMPIANDO EL AMBIENTE		-	616,427.25	-	-	0.0
LOMAS DEL CHAMIZAL	PISTA DE ATLETISMO, PISTA SKATEBORDING (PATINETA) Y APARATOS EJERCITADORES AL AIRE LIBRE		-	616,427.25	-	-	0.0
MANZANASTITLA	TINACOS PARA LOS CIUDADANOS	ENTREGA DE TINACOS	100.0	616,427.25	616,427.00	616,427.00	100.0
MEMETLA	EQUIPAMIENTO CENTRO DE CÓMPUTO	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CÓMPUTO DE LA COLONIA MEMETLA	75.0	616,427.25	462,318.00	462,318.00	100.0
NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)	CAMINANDO SIN TROPIEZO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)	16.4	616,427.25	101,218.67	101,218.67	100.0
PALO ALTO (GRANJAS)	MEJORAMIENTO DE ÁREAS COMUNES		-	616,427.25	-	-	0.0
1º MAYO	ADOQUINAMIENTO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLES		-	616,427.25	-	-	0.0
PORTAL DEL SOL	CONEXIÓN PEATONAL Y AVENIDA DE LOS POETAS Y TAMAULIPAS	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PEATONAL Y ESCALERAS EN LA COLONIA PORTAL DEL SOL	62.5	616,427.25	385,088.88	385,088.88	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
RETAMA	MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y OBRAS		-	616,427.25	-	-	0.0
SAN JOSE DE LOS CEDROS I	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS		-	616,427.25	-	-	0.0
SAN JOSE DE LOS CEDROS II	AHORRO DE ENERGÍA	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	100.0	616,427.25	616,427.00	616,427.00	100.0
SAN LORENZO ACOPIILCO (PUEBLO)	CALENTADORES SOLARES	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	100.0	616,427.25	616,427.00	616,427.00	100.0
SAN MATEO TLALTENANGO (PUEBLO)	MEJORANDO NUESTRA CALLE	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD EN LA COLONIA SAN MATEO	25.0	616,427.25	154,106.00	154,106.00	100.0
SAN PABLO CHIMALPA (PUEBLO)	ENTUBAMIENTO DE DRENAJE	AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN PABLO CHIMALPA	100.0	616,427.25	616,427.00	616,427.00	100.0
TEPETONGO	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN EN CERRADA DE OCOTE		-	616,427.25	-	-	0.0
TEXCALCO	MUROS DE CONTENCIÓN		-	616,427.25	-	-	0.0
XALPA	CONTINUACIÓN CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN EN PROYONGACIÓN SANTA LUCIA	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA XALPA	51.6	616,427.25	317,773.21	317,773.21	100.0
ZENTLAPATL	AGUA PARA TODOS (TINACOS 1.100 LTS)	ENTREGA DE TINACOS	100.0	616,427.25	616,427.00	616,427.00	100.0
TOTAL CUAJIMALPA DE MORELOS				27,122,799.00	11,715,685.61	11,715,685.61	100.0
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC							
ALGARIN	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN HIDRONEUMÁTICO	-	1,157,573.00	-	-	0.0
ASTURIAS	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS CON PARKING PARA BICICLETAS	-	1,157,573.00	1,102,939.48	1,102,939.48	1.0
ASTURIAS (AMP)	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	1,157,573.00	1,102,803.53	1,102,803.53	1.0
ATLAMPÁ	INFRAESTRUCTURA URBANA	CALLES ILUMINADAS.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
BUENAVISTA I	OBRAS Y SERVICIOS	PINTURA PARA PREDIOS, CENTROS EDUCATIVOS Y LUMINARIAS.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
BUENAVISTA II	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES.	-	1,157,573.00	403,608.05	403,608.05	1.0
BUENOS AIRES	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO DEL DRENAJE	-	1,157,573.00	981,423.44	981,423.44	1.0
CENTRO I	INFRAESTRUCTURA URBANA	MANTENIMIENTO DEPORTIVO	-	1,157,573.00	-	-	0.0
CENTRO II	EQUIPAMIENTO	GUELATAO	-	1,157,573.00	-	-	0.0
CENTRO III	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PÚBLICO	-	1,157,573.00	-	-	0.0
CENTRO IV	OBRAS Y SERVICIOS	RENCARPETADO Y REPARACIÓN DE BANQUETAS	-	1,157,573.00	-	-	0.0
CENTRO V	OBRAS Y SERVICIOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	-	1,157,573.00	-	-	0.0
CENTRO VI	PREVENCIÓN DEL DELITO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE PLAZA VIZCAINAS (ADQUISICIÓN DE NUEVOS APARATOS PARA CADA GRUPO MISCUIAR)	-	1,157,573.00	1,142,686.62	1,142,686.62	1.0
CENTRO VII	INFRAESTRUCTURA URBANA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	1,157,573.00	736,073.37	736,073.37	1.0
CENTRO VIII	OBRAS Y SERVICIOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	-	1,157,573.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
CENTRO VIII	OBRAS Y SERVICIOS	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	-	1,157,573.00	1,112,413.35	1,112,413.35	1.0
CONDESA	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO	-	1,157,573.00	-	-	0.0
CUAUHTEMOC	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
DOCTORES I	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
DOCTORES II	OBRAS Y SERVICIOS	CANCHA DE FUTBALL	-	1,157,573.00	-	-	0.0
DOCTORES III	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
		DOCTORES IV 15-048 2 EQUIPAMIENTO	-				
		CAMIÓN DE DESAZOLVE	-	1,157,573.00	-	-	0.0
DOCTORES IV	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
DOCTORES V	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
ESPERANZA	EQUIPAMIENTO	APOYO A UNIDADES HABITACIONALES	-	1,157,573.00	-	-	0.0
EX HIPODROMO DE PERALVILLO	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES.	-	1,157,573.00	815,839.42	815,839.42	1.0
FELIPE PESCADOR	INFRAESTRUCTURA URBANA	ILUMINANDO TU COLONIA.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
GUERRERO I	EQUIPAMIENTO	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
GUERRERO II	INFRAESTRUCTURA URBANA	PASO FIRME Y SEGURO (BANQUETAS Y GUARNICIONES).	-	1,157,573.00	900,570.02	900,570.02	1.0
GUERRERO III	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
GUERRERO IV	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO DE CALLES.	-	1,157,573.00	980,273.80	980,273.80	1.0
HIPODROMO CONDESA	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACIÓN DRENAJE ETAPA II	-	1,157,573.00	934,209.84	934,209.84	1.0
HIPODROMO I	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN DE DESAZOLVE DE DRENAJE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
HIPODROMO II	INFRAESTRUCTURA URBANA	BACHEO Y REPARACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS	-	1,157,573.00	783,213.00	783,213.00	1.0
JUAREZ	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	54.00	-	-	0.0
MAZA	INFRAESTRUCTURA URBANA	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA COLONIA MAZA.	-	1,157,573.00	912,345.57	912,345.57	1.0
MORELOS I	INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURA DE LOS PREDIOS INTERIOR Y EXTERIOR.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
MORELOS II	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
MORELOS III	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	CULTURA PARA TODOS	-	1,157,573.00	-	-	0.0
NONOALCOTLATELOLCO (U HAB) I	15-059 5 EQUIPAMIENTO	RELAMPEO (SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, CABLES, Y LUMINARIAS EN MAL ESTADO).	-	1,157,573.00	-	-	0.0
NONOALCOTLATELOLCO (U HAB) II	15-060 5 EQUIPAMIENTO	LÁMPARA DE REFACCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
NONOALCOTLATELOLCO (U HAB) III	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DE CUADROS DE JUEGOS Y ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE ACHIQUÉ.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
OBRERA I	OBRAS Y SERVICIOS	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
OBRERA II	OBRAS Y SERVICIOS	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
OBRERA III	OBRAS Y SERVICIOS	CAMIÓN VACTOR	-	1,157,573.00	-	-	0.0
OBRERA IV	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
PAULINO NAVARRO	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	1,157,573.00	1,120,251.99	1,120,251.99	1.0
PERALVILLO I	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO DE BANQUETAS.	-	1,157,573.00	899,007.41	899,007.41	1.0
PERALVILLO II	EQUIPAMIENTO	NUESTRA COLONIA BIEN ILUMINADA.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
ROMA NORTE I	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS	-	1,157,573.00	-	-	0.0
ROMA NORTE II	PREVENCIÓN DEL DELITO	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-	1,157,573.00	-	-	0.0
ROMA NORTE III	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN PARA DESAZOLVE DE DRENAJE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
ROMA SUR I	EQUIPAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO PARA LUMINARIAS Y PODAS	-	1,157,573.00	-	-	0.0
ROMA SUR II	EQUIPAMIENTO	CAMIÓN PARA DESAZOLVE DE DRENAJE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
SAN RAFAEL I	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
SAN RAFAEL II	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
SAN SIMON TOLNAHUAC	15-027 4 EQUIPAMIENTO	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
SANTA MARIA (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	IMPERMEABILIZACIÓN.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
SANTA MARIA INSURGENTES	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	1,157,573.00	924,034.10	924,034.10	1.0
SANTA MARIA LA RIBERA I	15-075 1 EQUIPAMIENTO	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
SANTA MARIA LA RIBERA II	INFRAESTRUCTURA URBANA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS E INCORPORACIÓN DE NUEVAS.	-	1,157,573.00	-	-	0.0
SANTA MARIA LA RIBERA IV	INFRAESTRUCTURA URBANA	BANQUETAS, RAMPAS Y GUARNICIONES. VALLE GOMEZ 15-033 2	-	1,157,573.00	393,214.87	393,214.87	1.0
TABACALERA	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMIÓN PARA DESASOLVE (VACTOR)	-	1,157,573.00	-	-	0.0
TRANSITO	EQUIPAMIENTO	APOYO A UNIDADES HABITACIONALES	-	1,157,573.00	-	-	0.0
VISTA ALEGRE	EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-	1,157,573.00	-	-	0.0
VALLE GOMEZ	EQUIPAMIENTO	ALUMBRADO PUBLICO	-	1,157,550.00	-	-	0.0
TOTAL CUAUHTÉMOC				74,084,649.00	15,245,292.42	15,244,907.86	0.0
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO							
6 de Junio	Equipamiento	Aparatos ejercitadores	69.0	407,509.60	-	-	0.0
Ahuehuetes	Equipamiento	Juegos Infantiles	35.0	407,509.60	-	-	0.0
Aídee Solís Cárdenas-Matías Romero (U HAB)	Infraestructura Urbana	Pintura de edificios en la unidad Aídee Solís	79.0	407,509.60	395,641.00	395,641.00	0.0
Arboledas de Cuauhtepc	Infraestructura Urbana	Reencarpetado de Calle Nefi	75.0	407,509.60	-	-	0.0
Arboledas de Cuauhtepc (Ampl)	Equipamiento	Vida y Salud (equipo de ejercitadores)	0.7	407,509.60	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
Castillo Chico	Obras y Servicios	Previendo inundaciones en castillo chico	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Chalma de Guadalupe	Equipamiento	Construcción de guimansio al aire libre	0.7	407,509.60	-	-	0.0
Chalma de Guadalupe II	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia (camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Cocoyotes	Infraestructura Urbana	Escalinatas (continuación presupuesto participativo 2014)	1.0	407,509.60	143,714.00	143,714.00	0.0
Cocoyotes (Ampl)	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Compositores Mexicanos	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia (camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Cooperativa Luis Enrique Rodríguez Orozco	Equipamiento	Juegos Infantiles	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Cuautepec de Madero	Obras y Servicios	Mejoramiento del Jardín Madero	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Cuautepec el Alto (PBLO)	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Del Bosque	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia (camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
El Arbolillo 2 (U HAB)	Equipamiento	Juegos Infantiles y Ejercitadores	0.8	407,509.60	11,869.00	11,869.00	0.0
El Arbolillo 3 (U HAB)	Obras y Servicios	Pintura de edificios (continuación de presupuesto participativo 2014)	0.8	407,509.60	-	-	0.0
El Carmen	Equipamiento	Juegos Infantiles y Gimnasio para adultos mayores	0.7	407,509.60	-	-	0.0
General Felipe Berriozabal	Obras y Servicios	Recuperación de Espacio público (tapar barraca)	0.9	407,509.60	-	-	0.0
Graciano Sánchez	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Guadalupe Victoria	Equipamiento	Colonia Limpia (compra de camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Jaime S Emiliano G	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia (camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Juventino Rosas	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia (camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
La Casilda	Obras y Servicios	Rehabilitación de la calle barranca de los científicos	-	407,509.60	-	-	0.0
La Forestal	Infraestructura Urbana	Caminemos seguros	0.8	407,509.60	-	-	0.0
La Forestal 1	Infraestructura Urbana	Banquetas y Guarniciones	0.7	407,509.60	7,415.00	7,415.00	0.0
La Forestal 2	Infraestructura Urbana	Caminemos seguros (Banquetas)	0.8	407,509.60	7,415.00	7,415.00	0.0
La Forestal 3	Equipamiento	Colonia Limpia (compra de camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Loma de la Palma	Equipamiento	Colonia Limpia (compra de camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Lomas de Cuauhtepc	Equipamiento	Colonia Limpia (compra de camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Luis Donaldo Colosio	Equipamiento	Colonia Limpia (compra de camión de basura) 1/	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Malacates	Infraestructura Urbana	Construcción de escalinatas	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Malacates (Ampl)	Obras y Servicios	Rehabilitación integral de la calle jazmín	-	407,509.60	-	-	0.0
Palmatitla	Infraestructura Urbana	Rehabilitación de carpeta asfáltica	-	407,509.60	-	-	0.0
Parque Metropolitano	Equipamiento	Colonia Limpia (compra de camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Prados de Cuauhtepc	Equipamiento	Colonia Limpia (compra de camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Quetzalcoatl 3	Obras y Servicios	Barandal sobre Muro de Contención	1.0	407,509.60	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
San Antonio	Infraestructura Urbana	Barda Perimetral y Juegos infantiles	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San Miguel Cuauhtepc	Infraestructura Urbana	Banquetas y Guarniciones	0.7	407,509.60	-	-	0.0
Tepetatal	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia (camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Tlacaheel	Equipamiento	Juegos infantiles y gimnasio a aire libre	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Tlalpexco	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas v culturales	Techado de las canchas de Tlalpexco	0.7	407,509.60	-	-	0.0
Valle de Madero	Obras y Servicios	Continuación de Malla Perimetral en Barranca (continuación de presupuesto participativo 2014)	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Veronica Castro	Infraestructura Urbana	Escalinatas en la calle Lirio	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Vista Hermosa	Infraestructura Urbana	Guarniciones y Banquetas	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Zona Escolar I	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia (camión de basura)	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Zona Escolar II	Infraestructura Urbana	Pintura de fachadas	0.9	407,509.60	-	-	0.0
Zona Escolar Oriente	Equipamiento	Activación física infantil	0.9	407,509.60	-	-	0.0
Acueducto de Guadalupe (RDCIAL)	Obras y Servicios	Cancha de Futbol Soccer	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Acueducto de Guadalupe (U HAB)	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Arroyo Guadalupe (U HAB)	Obras y Servicios	Impermeabilización de Azoteas	0.8	407,509.60	395,641.00	395,641.00	0.0
Benito Juarez	Equipamiento	Equipamiento de espacios deportivos o recreativos	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Benito Juarez (Ampl)	Obras y Servicios	Continuación de proyectos de escalinatas	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Castillo Grande	Equipamiento	Limpiemos GAM	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Castillo Grande (Ampl)	Obras y Servicios	Rampa y Escalinatas	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Churubusco Tepeyac	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
El Arbolillo	Obras y Servicios	Reparación de escalinatas	1.0	407,509.60	64,810.00	64,810.00	0.0
El Arbolillo 1 (U HAB)	Infraestructura Urbana	Aparatos para hacer ejercicio	0.7	407,509.60	-	-	0.0
Guadalupe Proletaria	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Guadalupe Proletaria (Ampl)	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
INFONAVIT (U HAB)	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas v culturales	Isla de juegos infantiles	0.8	407,509.60	1,183.73	1,183.73	0.0
Jorge Negrete	Infraestructura Urbana	Gimnasio al aire libre	0.7	407,509.60	-	-	0.0
Joyas de Vallejo (U HAB)	Equipamiento	Mantenimiento y pintura de tanques elevados	0.7	407,509.60	-	-	0.0
Juan de Dios Batiz (U HAB)	Obras y Servicios	Rehabilitación de áreas verdes	0.9	407,509.60	-	-	0.0
La Candelaria Ticoman (BARR)	Infraestructura Urbana	Gimnasio al aire libre	0.7	407,509.60	-	-	0.0
La Laguna Ticomán (BARR)	Obras y Servicios	Rehabilitación de banquetas y rencarpetamiento de las calles año 1910 y Av. Escuadrón 201	0.8	407,509.60	433.00	433.00	0.0
La Pastora	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
La Patera-Condomodulos (U HAB)	Equipamiento	Rehabilitación de áreas verdes, podas y talas de árboles v palmeras	0.9	407,509.60	398,744.03	398,744.03	0.0
La Purísima Ticomán (BARR)	Obras y Servicios	Guarniciones y Banquetas	0.8	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
Lindavista I	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Lindavista II	Prevención del delito	Continuación de luminarias nuevas OV15 v/o banquetas v guarniciones	0.7	407,509.60	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
Lindavista Vallejo (U HAB)	Infraestructura Urbana	Mantenimiento, rescate y reforestación de áreas verdes	0.8	407,509.60	304,758.27	304,758.27	0.0
Lomas de San Juan Ixhuatepec (2A sección)	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Nueva Industrial Vallejo (FRACC)	Obras y Servicios	Remozamiento U.H. "La Esperanza", "Margaritas 2000" v "Hectometro"	0.7	407,509.60	-	-	0.0
PEMEX Lindavista (U HAB)	Obras y Servicios	Trota Pista	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Planetario Lindavista	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Progreso Nacional (Ampl)	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Progreso Nacional I	Prevención del delito	Alarmas	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Progreso Nacional II	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Residencial La Escalera (FRACC)	Equipamiento	Trotapista iluminada, accionada y segura	1.0	407,509.60	167,582.00	167,582.00	0.0
Residencial Zacatenco	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Reforestación y acondicionamiento del camellón IPN con ejercitadores y juegos infantiles	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Revolución IMSS (U HAB)	Infraestructura Urbana	Pintura perimetral de barda y reja metálica	0.9	407,509.60	-	-	0.0
San Bartolo Atepehuacan (PBLO)	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
San José de la Escalera	Obras y Servicios	Banquetas y Guarniciones	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San José Ticomán	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Gimnasio con cancha de futbol al aire libre	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San Juan y Guadalupe Ticomán (BARR)	Prevención del delito	Instalación de alarmas vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
San Pedro Zacatenco (PBLO)	Obras y Servicios	Remodelación de Kiosko y poda de árboles	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San Rafael Ticomán (BARR)	Infraestructura Urbana	Juegos Infantiles	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Santa Rosa	Equipamiento	Remodelación de cancha	1.0	407,509.60	225,383.75	225,383.75	0.0
Santiago Atepetlac	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Santiago Atepetlac (La Selvita) (U HAB)	Equipamiento	Barniz para paredes de edificios	0.8	407,509.60	-	-	0.0
SCT (U HAB)	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Rescate de canchas deportivas	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Siete Maravillas	Infraestructura Urbana	Colocación de Juegos Infantiles	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Solidaridad Nacional	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
SUTIC Vallejo (U HAB)	Equipamiento	Malla ciclónica alrededor de la unidad	1.0	407,509.60	352.95	352.95	0.0
Torres Lindavista (FRACC)	Obras y Servicios	Pintura fachadas en unidad habitacional 6 edificios	0.9	407,509.60	-	-	0.0
Valle del Tepeyac	Obras y Servicios	Rampas para personas con capacidades diferentes	0.7	407,509.60	-	-	0.0
15 de Agosto	Prevención del delito	Vigilancia en mi colonia	-	407,509.60	-	-	0.0
25 de Julio	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Niños Felices	0.8	407,509.60	-	-	0.0
51 Legislatura	Equipamiento	Dotación de 200 tinacos y/o cisternas	-	407,509.60	-	-	0.0
Constitución de la República	Infraestructura Urbana	Reencarpetamiento	-	407,509.60	-	-	0.0
CTM Atzacualco (U HAB)	Obras y Servicios	Pavimentación	-	407,509.60	-	-	0.0
CTM el Risco (U HAB)	Equipamiento	Instalación de juegos infantiles y bancas de descanso	0.7	407,509.60	395,641.00	395,641.00	0.0
Del Obrero	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Eduardo Molina I (U HAB)	Obras y Servicios	Pintura en fachadas de edificios	0.8	407,509.60	38,717.35	38,717.35	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
Eduardo Molina II (U HAB)	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	GYM al aire libre	0.8	407,509.60	-	-	0.0
El Coyol (U HAB)	Infraestructura Urbana	Rehabilitación de plaza cívica	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Estanzuela	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Ferrocarrilera Insurgentes	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Gabriel Hernández	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Gabriel Hernández (AMPL) I	Obras y Servicios	Banquetas y Guarniciones	0.8	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
Gabriel Hernández (AMPL) II	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Remodelación del espacio público	1.0	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
José María Morelos y Pavón I (U HAB)	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
José María Morelos y Pavón II (U HAB)	Obras y Servicios	Impermeabilización y reparación del edificio 25	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Juan Gonzalez Romero	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
La Cruz (BARR)	Obras y Servicios	Escalinatas con barandal	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Martín Carrera I	Obras y Servicios	Banquetas	0.8	407,509.60	308,014.00	308,014.00	0.0
Martín Carrera II	Obras y Servicios	Construcción de muro de contención y escalinatas con barandal	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Nueva Atzacualco I	Obras y Servicios	Banquetas	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Nueva Atzacualco II	Obras y Servicios	Reencarpetado	-	407,509.60	-	-	0.0
Nueva Atzacualco III	Obras y Servicios	Renovación de asfalto	-	407,509.60	-	-	0.0
Plaza Oriente (RDCIAL)	Obras y Servicios	Reconstrucción de guarniciones y banquetas	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Rosas del Tepeyac	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Salvador Díaz Miron	Infraestructura Urbana	Reparación de banquetas y guarniciones	0.8	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
San Felipe de Jesus I	Obras y Servicios	Banquetas	1.0	407,509.60	-	-	0.0
San Felipe de Jesus II	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Continuación de instalación de aparatos ejercitadores	0.9	407,509.60	-	-	0.0
San Felipe de Jesus III	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Adquisición de aparatos de gimnasio al aire libre y su instalación como lo indica el fabricante	0.7	407,509.60	-	-	0.0
San Felipe de Jesus IV	Obras y Servicios	Por una calle sin baches	-	407,509.60	-	-	0.0
San Juan III (UHAB)	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Santa Isabel Tola (PBLO)	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Santiago Atzacualco (PBLO)	Obras y Servicios	Reencarpetado	-	407,509.60	-	-	0.0
Torres de Quiroga (U HAB)	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	-	407,509.60	-	-	0.0
Torres de San Juan (U HAB)	Infraestructura Urbana	Acondicionamiento del cuarto de bombas	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Torres de San Juan IV (U HAB)	Obras y Servicios	Cambio de sistema de bombeo	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Triunfo de la República	Obras y Servicios	Banquetas	0.8	407,509.60	147,028.64	147,028.64	0.0
Vasco de Quiroga	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Villa Hermosa	Obras y Servicios	Reencarpetado de Oriente 185	-	407,509.60	-	-	0.0
CTM Aragón (U)	Equipamiento	Gimnasio al aire libre	0.7	407,509.60	-	-	0.0
CTM Aragón Ampliación (U)	Infraestructura Urbana	Continuación del reencarpetado hidraulico en calles y andadores	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Camino a San Juan de Aragón (PBLO)	Obras y Servicios	Camina Seguro	0.6	407,509.60	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
Campestre Aragón I	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Campestre Aragón II	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Casas Alemán (Ampl) I	Obras y Servicios	Techumbre e iluminación	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Casas Alemán (Ampl) II	Obras y Servicios	Banquetas y Guarniciones	1.0	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
Cuchilla del Tesoro	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Ejidó San Juan de Aragón 1a sección (U HAB)	Obras y Servicios	rehabilitación del Kiosko de Puerto Hong Kong	0.9	407,509.60	406,849.74	406,849.74	0.0
Ejidó San Juan de Aragón 2a sección (U HAB)	Obras y Servicios	Arcos Coloniales	1.0	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
El Olivo	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
FOVISSSTE Aragón (U HAB)	Equipamiento	Sustitución de luminarias	0.9	407,509.60	-	-	0.0
FOVISSSTE Cuchilla (U HAB)	Obras y Servicios	Reparación de escaleras de 11 edificios y aplicación en zona cerca de locales	1.0	407,509.60	-	-	0.0
FOVISSSTE Río de Guadalupe (U HAB)	Obras y Servicios	Impermeabilización de azoteas con una superficie de 1,071 m2	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Heroes de Chapultepec	Prevención del delito	Alarmas vecinales y cámaras de seguridad	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Hornos de Aragón (UHAB)	Obras y Servicios	Impermeabilización de azoteas de edificios	1.0	407,509.60	-	-	0.0
INDECO (U HAB)	Obras y Servicios	Reconstrucción de pisos andadores	0.6	407,509.60	-	-	0.0
INFONAVIT Camino San Juan de Aragón (U HAB)	Obras y Servicios	Pintura	0.8	407,509.60	-	-	0.0
INFONAVIT Loreto Fabela (U HAB)	Obras y Servicios	Pavimentación de patio	0.8	407,509.60	-	-	0.0
La Esmeralda (U HAB)	Obras y Servicios	Impermeabilizante para casas unifamiliares	1.0	407,509.60	-	-	0.0
La Esmeralda I	Obras y Servicios	Impermeabilización de azoteas y edificios	1.0	407,509.60	-	-	0.0
La Esmeralda II	Prevención del delito	Alarmas vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
La Esmeralda III	Obras y Servicios	Impermeabilización y pintura	1.0	407,509.60	-	-	0.0
La Pradera	Equipamiento	Techado y protección de ejercitadores en plaza cívica	0.6	407,509.60	-	-	0.0
La Pradera I (U HAB)	Equipamiento	Rehabilitación de aula de usos múltiples	0.8	407,509.60	-	-	0.0
La Pradera II (U HAB)	Obras y Servicios	Segunda etapa del presupuesto 2014. Continuidad mejoras para remozar las áreas comunes del segundo estacionamiento	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Los Olivos (U HAB)	Obras y Servicios	Impermeabilización de azoteas de los cinco edificios de todo el conjunto habitacional	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Malvinas Mexicanas	Obras y Servicios	Mejoramiento de la entrada principal	0.9	407,509.60	-	-	0.0
Narciso Bassols (U HAB)	Obras y Servicios	Juegos infantiles de recreación para la niñez de Narciso Bassols	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Providencia (Ampl)	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Providencia I	Infraestructura Urbana	Banquetas	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Providencia II	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Providencia III	Obras y Servicios	Techado y mejoramiento de ejercitadores y juegos infantiles	1.0	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
San Juan de Aragón (PBLO)	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Actívate	0.7	407,509.60	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
San Juan de Aragón 1A sección (U HAB)I	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Juegos infantiles última generación y canchas de basquetbol v voleibol	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San Juan de Aragón 1A sección (U HAB)II	Obras y Servicios	Reconstrucción de banquetas y quarniciones	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San Juan de Aragón 2A sección (U HAB)I	Equipamiento	Equipamiento de la Plaza número 8	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San Juan de Aragón 2A sección (U HAB)II	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
San Juan de Aragón 3A sección (U HAB)	Infraestructura Urbana	Juegos infantiles torre 16	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San Juan de Aragón 4A y 5A sección (U HAB)I	Obras y Servicios	Caminar bien	0.7	407,509.60	-	-	0.0
San Juan de Aragón 4A y 5A sección (U HAB)II	Obras y Servicios	Reencarpetado de calles	-	407,509.60	-	-	0.0
San Juan de Aragón 6A sección (U HAB)	Equipamiento	Ejercita tu colonia	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San Juan de Aragón 7A sección (U HAB)I	Equipamiento	Juega Seguro	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San Juan de Aragón 7A sección (U HAB)II	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Por una niñez y juventud plena	0.8	407,509.60	-	-	0.0
San Miguel -La Escalera (BARR)	Equipamiento	Aparatos ejercitadores	0.6	407,509.60	-	-	0.0
Villa de Aragón	Obras y Servicios	Impermeabilización de Techados	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Villa de Aragón (FRACC)	Obras y Servicios	Continuación de la remodelación del Camellón de Av. Villa de Aragón	0.8	407,509.60	-	-	0.0
7 de Noviembre	Obras y Servicios	Guarniciones y Banquetas	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Aragón Inguaran	Infraestructura Urbana	Banquetas	1.0	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
Aragón La Villa (Aragón)	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Belisario Dominguez	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Instalación de aparatos ejercitadores	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Bondojito	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Remodelación del jardín ecológico Bondojito sustentable	0.9	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Capultitlan	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Pista para escatos: por un espacio para que los jovenes patinen libremente (patinetas)	0.7	407,509.60	-	-	0.0
Cerro Prieto	Infraestructura Urbana	Banquetas	1.0	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
Cuchilla La Joya	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Defensores de la República	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
DM Nacional	Obras y Servicios	Calidad de Agua	-	407,509.60	-	-	0.0
Emiliano Zapata	Obras y Servicios	Colocación del techo en juegos infantiles que fueron instalados en presupuesto participativo 2014	0.8	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Emiliano Zapata (Ampl)	Infraestructura Urbana	Renovación de banquetas y guarniciones	1.0	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
Estrella	Obras y Servicios	Por un kiosko digno y representativo de nuestra colonia estrella	0.9	407,509.60	55,543.00	55,543.00	0.0
Ex-Escuela de Tiro	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	La modernización de todos los juegos infantiles de avenida Emiliano Zapata	0.9	407,509.60	-	-	0.0
Faja de Oro	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Aparatos ejercitadores	0.7	407,509.60	-	-	0.0
Fernando Casas Alemán	Obras y Servicios	Reparación de Banquetas	1.0	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
Gertrudis Sánchez 1A sección	Infraestructura Urbana	Banquetas	1.0	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
Gertrudis Sánchez 2A sección	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Istalación de aparatos ejercitadores	0.9	407,509.60	-	-	0.0
Gertrudis Sánchez 3A sección	Prevención del delito	Gertrudis Sánchez brillante	0.8	407,509.60	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
Granjas Modernas-San Juan de Aragón (Ampl)	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Aparatos ejercitadores 3ra generación: por una mejor salud ciudadana	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Guadalupe Insurgentes	Obras y Servicios	Rehabilitación de Camellones Av. Real del Monte, Bromo Anquiano, Victoria	0.8	407,509.60	209,161.14	209,161.14	0.0
Guadalupe Tepeyac	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Promoción de actividades deportivas	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Guadalupe Victoria II	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Heroe de Nacozari	Infraestructura Urbana	Banquetas	0.6	407,509.60	373,842.91	373,842.91	0.0
Industrial I	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Rescate y mejoramiento de la Glorieta "Narro Acuña"	1.0	407,509.60	-	-	0.0
Industrial II	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Gimnasio al aire libre	0.7	407,509.60	-	-	0.0
La Joya	Infraestructura Urbana	Reparación de Banquetas	0.9	407,509.60	7,415.00	7,415.00	0.0
La Joyita	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Juego infantil	0.8	407,509.60	78,461.00	78,461.00	0.0
La Malinche	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Borde perimetral y arreglos en el parque de la colonia	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Magdalena de las Salinas	Prevención del delito	Instalar alarmas vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Martires de Río Blanco	Obras y Servicios	Banquetas y Guarniciones	1.0	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
Martires de Río Blanco (Ampl)	Infraestructura Urbana	Banquetas en toda la colonia	1.0	407,509.60	218,362.64	218,362.64	0.0
Maximino Ávila Camacho	Equipamiento	Por una colonia limpia: camión de basura para Maximino Ávila Camacho	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Nueva Tenochtitlán	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Nueva Vallejo	Infraestructura Urbana	Infraestructura de rehabilitación en banquetas y guarniciones	0.9	407,509.60	-	-	0.0
Panamericana	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Panamericana (Ampl)	Equipamiento	Juntos por nuestra colonia limpia	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
San Pedro el Chico	Infraestructura Urbana	Circuito de caminata	1.0	407,509.60	394,093.00	394,093.00	0.0
Tablas de San Agustín	Infraestructura Urbana	Banquetas en toda la colonia	0.9	407,509.60	395,510.00	395,510.00	0.0
Tepeyac Insurgentes	Infraestructura Urbana	Banquetas y Guarniciones	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Tres Estrellas	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	-	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Vallejo I	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales	Juegos infantiles	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Vallejo II	Equipamiento	Por una colonia limpia: camión de basura para Vallejo II	-	407,509.60	407,510.00	407,510.00	0.0
Vallejo Poniente	Prevención del delito	Luminarias	0.8	407,509.60	-	-	0.0
Villa Gustavo A. Madero	Prevención del delito	Alarmas Vecinales	0.7	407,509.60	407,508.00	407,508.00	0.0
Tlacamaca	Empate	Empate	0.9	407,509.60	315,058.91	315,058.91	0.0
TOTAL GUSTAVO A. MADERO				93,727,208.00	37,541,901.06	37,541,901.06	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
DELEGACIÓN IZTACALCO							
AGRÍCOLA ORIENTAL I	OBRAS Y SERVICIOS	PINTURA DE FACHADA	-	715,861.00	-	-	0.0
AGRÍCOLA ORIENTAL II	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS Y PUNTOS ESPECÍFICOS DE CRUCE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	715,861.00	-	-	0.0
AGRÍCOLA ORIENTAL III	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETA SEGURA	-	715,861.00	-	-	0.0
AGRÍCOLA ORIENTAL IV	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETA Y PINTURA	-	715,861.00	-	-	0.0
AGRÍCOLA ORIENTAL V	OBRAS Y SERVICIOS	ASFALTO SUR 12	-	715,861.00	-	-	0.0
AGRÍCOLA ORIENTAL VI	OBRAS Y SERVICIOS	DALE COLOR A TU FACHADA	-	715,861.00	-	-	0.0
AGRÍCOLA ORIENTAL VII	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO DEL ANDADOR OTE. 247 "A"	-	715,861.00	-	-	0.0
AGRÍCOLA ORIENTAL VIII	LOS QUE PROMUEBEN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	DEPORTE DE UNIDAD	-	715,861.00	-	-	0.0
AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO DE BANQUETA PARA TU COLONIA	-	715,861.00	-	-	0.0
CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL	INFRAESTRUCTURA URBANA	DANDOLE COLOR A MI COLONIA	-	715,861.00	-	-	0.0
CUCHILLA RAMOS MILLÁN	OBRAS Y SERVICIOS	ENBELLECIMIENTO A NUESTRA COLONIA	-	715,861.00	-	-	0.0
EL RODEO	OBRAS Y SERVICIOS	POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, REENCARPETAR OTE. 217	-	715,861.00	-	-	0.0
EX EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXIHUCA	OBRAS Y SERVICIOS	DALE COLOR A TU COLONIA	-	715,861.00	-	-	0.0
PANTITLÁN I	OBRAS Y SERVICIOS	POR UNA VISTA MEJOR	-	715,861.00	-	-	0.0
PANTITLÁN II	INFRAESTRUCTURA URBANA	ENBELLECIMIENTO A PANTITLÁN	-	715,861.00	-	-	0.0
MOSCO CHINAMPA	INFRAESTRUCTURA URBANA	EMBELLECIMIENTO A MI COLONIA	-	715,861.00	-	-	0.0
PANTITLÁN III	OBRAS Y SERVICIOS	2DA. ETAPA DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	-	715,861.00	-	-	0.0
PANTITLÁN IV	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORANDO LA IMAGEN	-	715,861.00	-	-	0.0
PANTITLÁN V	LOS QUE PROMUEBEN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	CANCHA DE BASQUETBOL	-	715,861.00	-	-	0.0
RAMOS MILLÁN BRAMADERO I	OBRAS Y SERVICIOS	UNA NUEVA IMAGEN PARA TU COMUNIDAD	-	715,861.00	-	-	0.0
RAMOS MILLÁN BRAMADERO II	OBRAS Y SERVICIOS	PINTURA EN FACHADAS, MEJORA LA IMAGEN URBANA	-	715,861.00	-	-	0.0
CAMPAMNTO 2 DE OCTUBRE I	OBRAS Y SERVICIOS	PONLE COLOR AL CAMPA	-	715,861.00	-	-	0.0
CAMPAMNTO 2 DE OCTUBRE II	OBRAS Y SERVICIOS	EMBELLECIMIENTO AL CAMPAMNTO 2 DE OCTUBRE	-	715,861.00	-	-	0.0
CARLOS ZAPATA VELA	OBRAS Y SERVICIOS	ESPARTANOS CON TODA LA IMPERMEABILIZACIÓN	-	715,861.00	-	-	0.0
COYUYA (FRACC)	OBRAS Y SERVICIOS	REVITALIZACIÓN DE ÁREA VERDE/O	-	715,861.00	-	-	0.0
GABRIEL RAMOS MILLÁN	OBRAS Y SERVICIOS	ÁREA COMÚN	-	715,861.00	-	-	0.0
GRANJAS MÉXICO I	OBRAS Y SERVICIOS	PINTURA PARA FACHADAS	-	715,861.00	-	-	0.0
GRANJAS MÉXICO II	OBRAS Y SERVICIOS	PACTO POR LAS BANQUETAS	-	715,861.00	-	-	0.0
	OBRAS Y SERVICIOS	POR GRANJAS MÉXICO MEJOR	-	715,861.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
INFONAVIT IZTACALCO (U HAB)I	OBRAS Y SERVICIOS	CAMINEMOS CON MAYOR SEGURIDAD	-	715,861.00	-	-	0.0
INFONAVIT IZTACALCO (U HAB)II	OBRAS Y SERVICIOS	EDIFICIOS LUMINOSOS Y PINTURA A COLORÍN EDIFICIOS 1 AL 6	-	715,861.00	-	-	0.0
INPI PICOS	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMINANDO CONTIGO	-	715,861.00	-	-	0.0
JARDINES TECMA	OBRAS Y SERVICIOS	COLOREANDO TU CASA	-	715,861.00	-	-	0.0
JUVENTINO ROSAS I	OBRAS Y SERVICIOS	PINTANDO TU FACHADA	-	715,861.00	-	-	0.0
JUVENTINO ROSAS II	OBRAS Y SERVICIOS	PONIENDOLE COLOR	-	715,881.00	-	-	0.0
LA ASUNCIÓN (BARR)	EQUIPAMIENTO	MEJORANDO TU BARRIO, CAMBIO DE IMAGEN URBANA Y PREVENCIÓN AL DELITO	-	715,861.00	-	-	0.0
LA CRUZ	OBRAS Y SERVICIOS	DÁNDOLE COLOR A NUESTRA COMUNIDAD	-	715,861.00	-	-	0.0
LOS REYES (BARRIO)	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIANDO TU ENTORNO DE VIDA	-	715,861.00	-	-	0.0
MILITAR MARTE	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORANDO TU MÓDULO	-	715,861.00	-	-	0.0
NUEVA SANTA ANITA	OBRAS Y SERVICIOS	CAMINANDO CON SEGURIDAD	-	715,861.00	-	-	0.0
PICOS IZTACALCO I-A	OBRAS Y SERVICIOS	COLOREANDO TU COLONIA	-	715,861.00	-	-	0.0
PICOS IZTACALCO I-B	OBRAS Y SERVICIOS	DÁNDOLE COLOR A LOS PICOS	-	715,861.00	-	-	0.0
PICOS IZTACALCO 2-A	EQUIPAMIENTO	POLIJUEGOS PARA UNA SANA COMBIVENCIA	-	715,861.00	-	-	0.0
REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	OBRAS Y SERVICIOS	CUIDANDO TU PASO	-	715,861.00	-	-	0.0
REFORMA IZTACCIHUATL SUR	OBRAS Y SERVICIOS	COLADERAS Y BANQUETAS SEGURAS	-	715,861.00	-	-	0.0
SAN FRANCISCO XICALTONGO (BARRIO)	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	-	715,861.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL (BARRIO)	OBRAS Y SERVICIOS	COLOREANDO MI BARRIO	-	715,861.00	-	-	0.0
SAN PEDRO (BARRIO)	OBRAS Y SERVICIOS	CANCHAS DE BASQUETBOL Y BOLIBOL, PALAPA, ENREJADO E ILUMINACIÓN	-	715,861.00	-	-	0.0
SANTA ANITA	INFRAESTRUCTURA URBANA	MEJORA TU IAMGEN	-	715,861.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ (BARRIO)	OBRAS Y SERVICIOS	CAMINANDO POR UNA BANQUETA NUEVA, NO HAY TROPIEZO QUE DUELA	-	715,861.00	-	-	0.0
SANTIAGO NORTE (BARRIO)	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORANDO LA IMAGEN DEL BARRIO	-	715,861.00	-	-	0.0
SANTIAGO SUR (BARRIO)	OBRAS Y SERVICIOS	MEJOR IMAGEN DEL BARRIO	-	715,861.00	-	-	0.0
TLACOTAL RAMOS MILLÁN	INFRAESTRUCTURA URBANA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	715,861.00	-	-	0.0
TLAZINTLA	INFRAESTRUCTURA URBANA	MEJORANDO FACHADAS	-	715,861.00	-	-	0.0
VIADUCTO PIEDAD	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORES BANQUETAS	-	715,861.00	-	-	0.0
ZAPOTLA (BARRIO)	OBRAS Y SERVICIOS	PINTEMOS LA UNIDAD	-	715,861.00	-	-	0.0
TOTAL IZTACALCO				39,372,375.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
DELEGACIÓN IZTAPALAPA							
12 DE DICIEMBRE	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS NUEVAS E INSTALACION DE TRES POSTES	-	380,935.00	-	-	0.0
1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC	PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMBIAR LUMINARIAS EN LA COLONIA PROPORCIONANDO MÁS SEGURIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC I	PREVENCIÓN DEL DELITO	ILUMINACION DE LAS CALLES Y ALARMAS VECINALES DONDE HAY FOCOS ROJOS POR LA DELINCUENCIA	-	380,935.00	-	-	0.0
2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC II	EQUIPAMIENTO	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	-	380,935.00	-	-	0.0
8A DE SAN MIGUEL (AMPL)	INFRAESTRUCTURA URBANA	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	380,935.00	-	-	0.0
9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCAR LÁMPARAS OV-15 NUEVAS EN LAS CALLES PARA UNA MEJOR SEGURIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
ACULCO (PBLO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CERILLOS EN CALLES TRANSITADAS E ILUMINAR NUESTRAS CALLES DEL TERRITORIO	-	380,935.00	-	-	0.0
ALBARRADAS (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	TECHAR EL ÁREA ADOQUINADA	-	380,935.00	-	-	0.0
ALCANFORES (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMBIO DE 42 LUMINARIAS Y EL CABLEADO DE TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO COMUNAL.	-	380,935.00	-	-	0.0
ALLEPETLALI (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	OTORGAR UNA MEJOR SEGURIDAD A LA COMUNIDAD.	-	380,935.00	-	-	0.0
ALVARO OBREGON	OBRAS Y SERVICIOS	BOMBAS NUEVAS, REPARACIÓN DE BOMBAS, TANQUES PRESURIZADOS NUEVOS Y SU INSTALACIÓN, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS CUARTOS DE BOMBEO, PICHANCHAS NUEVAS, DOS TABLEROS ELÉCTRICOS	-	380,935.00	-	-	0.0
ALVARO OBREGON_ (FRACC)	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA DE ESMALTE. CAMBIO DE MALLA CICLÓNICA, CAMBIO DE REEFECTORES Y PASTO SINTÉTICO	-	380,935.00	-	-	0.0
ANTORCHA POPULAR I (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO TOTAL DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LOS 14 EDIFICIOS QUE ESTA CONEORMADA LA UNIDAD.	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
AÑO DE JUAREZ	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	TECHADO DE AREA DEPORTIVA CANCHA DE VOLIBOL, ADECUARLA PARA QUE SEA MULTIFUNCIONAL Y SE DESARROLLEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO PARA REALIZAR REUNIONES CIUDADANAS INCLUYENDO EL COMITÉ DE LA COLONIA.	-	380,935.00	-	-	0.0
APATLACO	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIAR DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN ALGUNAS CALLES	100.0	380,935.00	377,445.47	377,445.47	100.0
ARBOLEDAS	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE 20 CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO	-	380,935.00	-	-	0.0
ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	DAÑADAS Y CUARTEADAS	-	380,935.00	-	-	0.0
BANJIDAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA BANJIDAL	-	380,935.00	-	-	0.0
BARRANCAS DE GUADALUPE	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN DIVERSAS CALLES	-	380,935.00	-	-	0.0
BELLAVISTA (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBAS Y SU EQUIPAMIENTO.	-	380,935.00	-	-	0.0
BENITO JUAREZ	OBRAS Y SERVICIOS	PAVIMENTAR LAS 3 CALLES DE LA COLONIA	65.0	380,935.00	246,479.13	246,479.13	100.0
BUENAVISTA I	EQUIPAMIENTO	INSTALACIÓN DE UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE	-	380,935.00	-	-	0.0
BUENAVISTA II	INFRAESTRUCTURA URBANA	ARREGLAR LAS COLADERAS Y DRENAJES DE LAS CALLES QUE SE INUNDAN	-	380,935.00	-	-	0.0
CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIG., 32 CÁMARAS, 2 DVR, CABLEADO ETC	-	380,935.00	-	-	0.0
CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE CADA UNO DE LOS SÓTANOS CON AGUA Y REPARACIÓN DE CADA CISTERNA, DE CADA UNO DE LOS 17 EDIFICIOS DE LA UINIDAD. DESPUES EFECTUAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DANDOLE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE. (CADA EDIFICIO CUENTA CON	-	380,935.00	-	-	0.0
CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA U.H.	-	380,935.00	-	-	0.0
CACAMA	OBRAS Y SERVICIOS	QUITAR BANQUETAS DAÑADAS Y HACER NUEVAS	100.0	380,935.00	377,445.47	377,445.47	100.0
CAMPESTRE POTRERO	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE ALARMAS VECINALES EN PUNTOS ESTRATEGICOS PARA EVITAR ASALTOS	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
CANANEA (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMBIO DE LUMINARIAS EN ANDADORES Y ÁREAS COMÚNES.	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
CARLOS HANK GONZALEZ	EQUIPAMIENTO	INSTALACIÓN DE UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y BANCAS	-	380,935.00	-	-	0.0
CARMEN SERDAN (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA REJA DE ACCESO Y EN LOS ESTACIONAMIENTOS A Y B.	-	380,935.00	-	-	0.0
CASA BLANCA	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS CALLES Y EN LUGARES EN QUE LOS VECINOS LO PERMITAN CON PRIORIDAD A LAS CALLES CON MAYOR ÍNDICE DELICTIVO.	-	380,935.00	-	-	0.0
CE CUALLI OHTLI (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA PREVENIR EL DELITO	-	380,935.00	-	-	0.0
CERRO DE LA ESTRELLA I	INFRAESTRUCTURA URBANA	REPARACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS.	0.5	380,935.00	193,253.55	193,253.55	100.0
CERRO DE LA ESTRELLA II	INFRAESTRUCTURA URBANA	MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS.	-	380,935.00	-	-	0.0
CHINAMPAC DE JUAREZ I	PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMBIAR LÁMPARAS VIEJAS POR NUEVAS	-	380,935.00	-	-	0.0
CHINAMPAC DE JUAREZ II	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALARMA VECINAL, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE.	-	380,935.00	-	-	0.0
CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN	EQUIPAMIENTO	INTRODUCCION DE RED DE AGUA PLUVIAL - COLADERAS	-	380,935.00	-	-	0.0
CITLALLI	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	-	380,935.00	-	-	0.0
COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	INFRAESTRUCTURA URBANA	SISTEMA AUTOMÁTICO PARA CONTROLAR LOS ACCESOS VEHICULARES PRINCIPALES DEL FRACCIONAMIENTO.	-	380,935.00	-	-	0.0
CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE TODOS LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD CONCORDIA	-	380,935.00	-	-	0.0
CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I	PREVENCIÓN DEL DELITO	LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS CALLES Y EN LUGARES EN QUE LOS VECINOS LO PERMITAN, CON PRIORIDAD A LAS CALLES CON MAYOR ÍNDICE DELICTIVO.	-	380,935.00	-	-	0.0
CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II	INFRAESTRUCTURA URBANA	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-	380,935.00	-	-	0.0
CONSTITUCION DE 1917 I	PREVENCIÓN DEL DELITO	EN COLOCAR ALARMAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN NUESTRA COLONIA	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
CONSTITUCION DE 1917 II	EQUIPAMIENTO	INSTALACIÓN DE UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES	-	380,935.00	-	-	100.0
CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)	EQUIPAMIENTO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, ALARMAS Y BOTONES DE PÁNICO- SEIS UNIDADES QUE CONFORMAN LA COLONIA	-	380,935.00	-	-	100.0
CUITLAHUAC (U HAB)	EQUIPAMIENTO	PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES ENTRE EL EDIF. M-2 Y N-1 DE LA U. H. CUITLAHUAC.	-	380,935.00	-	-	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
CULHUACAN (PBLO)	INFRAESTRUCTURA URBANA	REENCARPETADO DE LA CALLE 2A PRIVADA DE VICENTE GUERRERO	-	380,935.00	-	-	100.0
DEGOLLADO	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMBIAR LA RED DEL DRENAJE	-	380,935.00	-	-	100.0
DEGOLLADO CHICO	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	380,935.00	-	-	100.0
DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	-	380,935.00	-	-	100.0
DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II	EQUIPAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, UNA PARED PARA FRONTÓN, JUEGOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS PARA NIÑOS	-	380,935.00	-	-	100.0
DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	EQUIPAMIENTO	COLOCAR UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y UNAS PALAPAS EN EL PARQUE DE LA PAJA	-	380,935.00	-	-	100.0
EJERCITO DE AGUA PRIETA	OBRAS Y SERVICIOS	CONSISTE EN REENCARPETAR AV. PRINCIPAL SEBASTIAN BARRIGUETE YA QUE CONTIENE MUCHO BACHE, DESDE AV. GUELATAO HASTA JOSÉ AGUILAR RABATA	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I	OBRAS Y SERVICIOS	LUMINARIAS OV-15 YA QUE QUEREMOS VER NUESTRA UNIDAD ILUMINADA	-	380,935.00	-	-	100.0
EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II	OBRAS Y SERVICIOS	EN VARIOS PUNTOS DE MI UNIDAD SE ENCUENTRAN APAGADAS LAS LUMINARIAS OV-15	-	380,935.00	-	-	100.0
EJTO CONSTITUCIONALISTA	OBRAS Y SERVICIOS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DESDE CADENA AZUL HASTA CALLE CENTRAL	-	380,935.00	-	-	100.0
EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMBIAR TODA LA TUBERIA DE AGUA DEL CUARTO DE BOMBAS Y LAS 4 BOMBAS CON UN TABLERO DIGITAL PROGRAMABLE Y PINTAR LAS PAREDES DEL MISMO	-	380,935.00	-	-	0.0
EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL ES GRANDE Y A PESAR DE QUE SE HA METIDO LUMINARIA, NO SE HA TERMINADO DE ABARCAR LA NECESIDAD QUE SE TIENE, ESTO ES CON EL FIN DE EVITAR TANTO ROBO Y ASALTO DONDE SE HA LLEVADO HASTA EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS ASALTADAS EN AVENIDAS Y ANDADORES DE NUESTRA COMUNIDAD. CABE MENCIONAR QUE SE SOLICITA URGENTE ESTE PROYECTO, EN BIEN DE TODOS LOS ILUMINAR VARIOS PUNTOS DE LA UNIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA II (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO		-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA III (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMBIAR LUMINARIAS PARA TENER UNA MAYOR PREVENCIÓN DE DELITO Y TENER MÁS SEGURIDAD. LUMINARIAS NUEVAS	-	380,935.00	-	-	0.0
EJTO DE OTE II (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	LUMINARIAS EN TODA LA UNIDAD HABITACIONAL EJÉRCITO DE ORIENTE, CONFORME SE INDICA SU UBICACIÓN EN EL CROQUIS	-	380,935.00	-	-	0.0
EL EDEN	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE POSTES GALVANIZADOS Y LUMINARIOS (NUEVA TECNOLOGÍA AHORRADORES) POSTES Y CÁMARAS TIPO DOMO	-	380,935.00	-	-	0.0
EL MANTO	PREVENCIÓN DEL DELITO	PONER ALARMAS VECINALES EN CADA CUADRA DE LA COLONIA	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
EL MANTO_PLAN DE IGUALA	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAR EL ASPECTO DE FACHADAS	-	380,935.00	-	-	0.0
EL MIRADOR	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRAR LA UNIDAD Y LA COLONIA DEL MIRADOR	-	380,935.00	-	-	0.0
EL MOLINO	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALARMAS VECINALES PARA LA COLONIA EL MOLINO TEZONCO, YA QUE HAY MUCHA INSEGURIDAD Y DEFICIENCIA EN LA COLONIA	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
EL MOLINO_	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA PO CONCRETO HIDRÁULICO	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
EL PRADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CAMARAS Y VIDEOGRABADOR	-	380,935.00	-	-	0.0
EL RETOÑO	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAR O ASFALTAR LAS CERRADAS	-	380,935.00	-	-	0.0
EL RODEO	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TODO EL COMITÉ CIUDADANO.	-	380,935.00	-	-	0.0
EL ROSARIO	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS EN TODA LA COLONIA PARA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS.	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
EL SANTUARIO	EQUIPAMIENTO	PONER JUEGOS ESPECÍFICOS PARA NIÑOS	-	380,935.00	-	-	0.0
EL SANTUARIO (AMPL)	EQUIPAMIENTO	PROMOVER EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR	-	380,935.00	-	-	0.0
EL SIFON	PREVENCIÓN DEL DELITO	ILUMINAR LAS CALLES DE LA COLONIA, CAMBIAR LÁMPARAS.	-	380,935.00	-	-	0.0
EL TRIANGULO	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA COLONIA	-	380,935.00	-	-	0.0
EL TRIUNFO	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS EN PUNTOS ROJOS, DONDE EXISTE DEFICIENCIA	-	380,935.00	-	-	0.0
EL TRIUNFO (AMPL)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CON BOTÓN DE AUXILIO. CON ALCANCE DE 50 METROS DE RANGITO DE POR LO DE AMPLIAR	-	380,935.00	-	-	0.0
EL VERGEL	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO DE LA TUBERÍA DEL DRENAJE DEL CUADRANTE MOSTRADO EN EL CROQUIS Y PAVIMENTAR EL AREA TRAMITADA	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA UNIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS PARA LAS CISTERNAS.	-	380,935.00	-	-	0.0
EMILIANO ZAPATA (AMPL)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	-	380,935.00	-	-	0.0
ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I	EQUIPAMIENTO	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE.	-	380,935.00	-	-	0.0
ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II	PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMBIO DE LUMINARIAS.	-	380,935.00	-	-	0.0
ESCUADRON 201	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA ESCUADRÓN 201	-	380,935.00	-	-	0.0
ESTADO DE VERACRUZ	PREVENCIÓN DEL DELITO	PREVENIR ROBO A CASAS, A AUTOS, VIGILANCIA CONTINUA	-	380,935.00	-	-	0.0
ESTRELLA CULHUACAN	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAR LA IMAGEN DE LA COLONIA Y PINTAR LAS FACHADAS	-	380,935.00	-	-	0.0
ESTRELLA DEL SUR	PREVENCIÓN DEL DELITO	VIDEOCÁMARAS EN LAS CALLES DE ÍNDICE DELICTIVO INTERCONECTADAS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	380,935.00	-	-	0.0
F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARA DE VIDEO Y VIGILANCIA EN VADA NO. 59V F.P.F.V	-	380,935.00	-	-	0.0
FRANCISCO VILLA	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
FUEGO NUEVO	EQUIPAMIENTO	RECUPERAR DOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	COLOCAR BARDA DE TABIQUE ALREDEDOR DE LA UNIDAD.	-	380,935.00	-	-	0.0
FUERTE DE LORETO - LA ANTENA (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AREA DE ESTACIONAMIENTOS Y ANDADORES	-	380,935.00	-	-	0.0
GAMA GAVILAN (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	IMPERMEABILIZAR LOS EDIFICIOS	-	380,935.00	-	-	0.0
GAVILAN (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DEL TANQUE ELEVADO, CAMBIO DE TUBERÍA, BOMBAS Y TABLERO, INSTALACIÓN DE FLOTADOR, RESPIRADEROS Y LIMPIEZA DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD HABITACIONAL GAVILÁN	-	380,935.00	-	-	0.0
GRANJAS ESMERALDA	INFRAESTRUCTURA URBANA	REPARACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.0	380,935.00	377,445.47	377,445.47	100.0
GRANJAS ESTRELLA I	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION DE APLANADOS, APLICACION DE SELLADOR Y PINTURA	-	380,935.00	-	-	0.0
GRANJAS ESTRELLA II	INFRAESTRUCTURA URBANA	COLOCACION Y REPARACION DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE LA COLONIA	100.0	380,935.00	377,445.47	377,445.47	100.0
GRANJAS ESTRELLA III	OBRAS Y SERVICIOS	SACAR EL AGUA ESTANCADA DE LOS SÓTANOS Y CELDAS DE 29 EDIFICIOS	-	380,935.00	-	-	0.0
GRANJAS SAN ANTONIO	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCI	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
GUADALUPE (BARR)	PREVENCIÓN DEL DELITO	LA INSTALACIÓN DE 160 KITS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (COSTO APROXIMADO DE \$2,000.00 POR KIT CON 2 CÁMARAS), DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS CALLES Y LUGARES DONDE LOS VECINOS LO PERMITAN, CON PRIORIDAD EN LAS ZONAS CON MAYOR ÍNDICE DELICTIVO.	-	380,935.00	-	-	0.0
GUADALUPE DEL MORAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS CALLES DE LA COLONIA	-	380,935.00	-	-	0.0
GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	EN CAMBIAR TODAS LAS LUMINARIAS POR NUEVAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y DAÑADAS	-	380,935.00	-	-	0.0
GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN GENERAL DE SÓTANOS DE EDIFICIOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30 Y 31	-	380,935.00	-	-	0.0
HEROES DE CHURUBUSCO	OBRAS Y SERVICIOS	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES Y HACER NUEVAS	100.0	380,935.00	377,445.47	377,445.47	100.0
HUASIPUNGO (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO A LA AZOTEA, DE HERRERÍA Y ACRÍLICO; SUMINISTRO DE LÁMPARAS Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS	-	380,935.00	-	-	0.0
HUITZICO-LA POBLANITA	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO PÚBLICO, NUEVAS LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO	-	380,935.00	-	-	0.0
IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIAR LA ILUMINACIÓN INTERNA PÚBLICA DE EL AREA DE ESTACIONAMIENTOS, CABLEADO, BRAZOS Y LUMINARIA LED OV15 EN SU TOTALIDAD (SE ANEXA CARACTERÍSTICAS)	-	380,935.00	-	-	0.0
INSURGENTES	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
IXTLAHUACAN	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES, CON LA FINALIDAD DE DISUADIR A LA DELINCUENCIA	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
JACARANDAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	ESTA CALLE ESTÁ PRESENTANDO HUNDIMIENTOS Y SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE ALTO RIESGO PARA LOS TRANSIENTES.	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
JARDINES DE CHURUBUSCO	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS	-	380,935.00	-	-	0.0
JARDINES DE SAN LORENZO	PREVENCIÓN DEL DELITO	LA INSTALACIÓN DE AL MENOS 110 ALARMAS VECINALES DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS CALLES Y EN LUGARES EN QUE LOS VECINOS LO PERMITAN, CON PRIORIDAD A LAS CALLES CON MAYOR ÍNDICE DELICTIVO.	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
JOSE LOPEZ PORTILLO I	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS PRIMARIAS VICENTE MORA Y TEODORO A DEHESA QUE CONTEMPLAN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y SEÑALACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA ORIENTAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL INCLUYE LA COLOCACIÓN DE 2 SEMAFOROS PREVENTIVOS.	-	380,935.00	-	-	0.0
JOSE LOPEZ PORTILLO II	PREVENCIÓN DEL DELITO	LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TODAS LA CALLES Y EN LUGARES EN QUE LOS VECINOS LO PERMITAN, CON PRIORIDAD A LAS CALLES CON MAYOR ÍNDICE DELICTIVO	-	380,935.00	-	-	0.0
JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	CONSISTE EN TECHAR LA PLAZA CÍVICA, ILUMINARLA, CAMBIO DE PISO, BANCAS Y PINTURA	-	380,935.00	-	-	0.0
JUAN ESCUTIA I	PREVENCIÓN DEL DELITO	EN CAMBIAR TODAS LAS LUMINARIAS POR NUEVAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y NO FUNCIONAN	-	380,935.00	-	-	0.0
JUAN ESCUTIA II	PREVENCIÓN DEL DELITO	EN CAMBIAR TODAS LAS LUMINARIAS QUE FALTAN POR NUEVAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.	-	380,935.00	-	-	0.0
JUAN ESCUTIA III	PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMBIO DE LUMINARIAS OV-15 VIEJAS POR NUEVAS	-	380,935.00	-	-	0.0
JUSTO SIERRA	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CON VIDEO-GRABADORA	-	380,935.00	-	-	0.0
LA ASUNCION (BARR)	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMBIAR E INSTALAR NUEVA PAVIMENTACIÓN	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
LA COLMENA (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE MULTICANCHA (II ETAPA).	-	380,935.00	-	-	0.0
LA ERA	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	380,935.00	-	-	0.0
LA ESPERANZA	OBRAS Y SERVICIOS	RENOVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES CATALINA C. DE GONZALEZ Y GRAL. FELIPE ANGLI ES	-	380,935.00	-	-	0.0
LA ESTACION	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
LA JOYA	OBRAS Y SERVICIOS	MITIGACIÓN DE ALTO RIESGO APLICANDO CONCRETO LANZADO EN LOS PUNTOS DE ACANTILADOS Y ZONAS DONDE HAY DESPENDEMIENTOS DE ROCA	-	380,935.00	-	-	0.0
LA JOYITA	OBRAS Y SERVICIOS	MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA QUE NO SE SOCABE LA CANCHA QUE SE CONSTRUYÓ CON EL PRESUPUESTO 2012	-	380,935.00	-	-	0.0
LA MAGUEYERA	EQUIPAMIENTO	INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
LA NUEVA ROSITA	OBRAS Y SERVICIOS	REPAVIMENTAR LAS CALLES DE CUVISTAS, AERONAUTAS Y MURALISTAS	-	380,935.00	-	-	0.0
LA PLANTA	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARAS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA.	-	380,935.00	-	-	0.0
LA POLVORILLA	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	-	380,935.00	-	-	0.0
LA POLVORILLA (AMPL)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARAS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COLONIA	-	380,935.00	-	-	0.0
LA REGADERA	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESQUINA QUE FORMA LA CALLE DE AMÉRICA CON LA CALLE FAMILIAR PORTES GIL	-	380,935.00	-	-	0.0
LAS AMERICAS (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	SOMOS UNA UNIDAD HABITACIONAL CON 2,660 DEPARTAMENTOS. EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR FUERON COLOCADOS 6 KIT EN ACCESOS PRINCIPALES, AÚN FALTAN 3 ACCESOS POR CUBRIR MÁS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	-	380,935.00	-	-	0.0
LAS PEÑAS I	EQUIPAMIENTO	REHABILITAR EL ESPACIO Y DARLE UNA MEJOR IMAGEN	-	380,935.00	-	-	0.0
LAS PEÑAS II	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
LEYES DE REFORMA 1A SECCION	EQUIPAMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DENTAL PARA EL CONSULTORIO PROYECTADO A CONSTRUIR (CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013)	-	380,935.00	-	-	0.0
LEYES DE REFORMA 2A SECCION	INFRAESTRUCTURA URBANA	PAVIMENTACIÓN O REENCARPETADO DE VIALIDAD SECUNDARIA	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
LEYES DE REFORMA 3A SECCION I	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE ALARMAS VECINALES, AL MENOS 1 ALARMA POR CALLE	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
LEYES DE REFORMA 3A SECCION II	OBRAS Y SERVICIOS	ILUMINAR LA COLONIA	-	380,935.00	-	-	0.0
LOMAS DE LA ESTANCIA I	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS	-	380,935.00	-	-	0.0
LOMAS DE LA ESTANCIA II	EQUIPAMIENTO	COLOCAR JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	-	380,935.00	-	-	0.0
LOMAS DE SAN LORENZO I	OBRAS Y SERVICIOS	CIMENTOS COLUMNAS PAREDES Y ARCOTECHO EN UNA 1RA ETAPA, EN UNA ÁREA DE 10 X 7	-	380,935.00	-	-	0.0
LOMAS DE SAN LORENZO II	PREVENCIÓN DEL DELITO	APROXIMADAMENTE EN LA COLOCACIÓN DE ALARMAS PARA AYUDAR A PREVENIR EL DELITO EN LOMAS DE SAN LORENZO.	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARAS DE SEGURIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
LOMAS DE ZARAGOZA	PREVENCIÓN DEL DELITO	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS OV-15, BRAZO Y CABLE	-	380,935.00	-	-	0.0
LOMAS EL MANTO	INFRAESTRUCTURA URBANA	PAVIMENTAR CALLES	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
LOMAS ESTRELLA III (U HAB)	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMBIO DE 46 FOCOS, BALASTRAS (FUNDIDAS), 4 FAROLES TIPO HACIENDA Y 1 POSTE, 5 BARDAS DE 6 MTS DE LARGO X 2 MTS DE ALTO CON TRAPE Y CASTILLO	-	380,935.00	-	-	0.0
LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)	INFRAESTRUCTURA URBANA	ILUMINAR TODO EL CIRCUITO DE LA COLONIA PARA SEGURIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
LOMAS ESTRELLA 2A SECC I	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACION DE POSTES METALICOS CON BRAZO Y LUMINARIAS EN VARIAS CALLE DE LA COLONIA	-	380,935.00	-	-	0.0
LOMAS ESTRELLA 2A SECC II	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD.	-	380,935.00	-	-	0.0
LOS ANGELES	INFRAESTRUCTURA URBANA	EN LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES	-	380,935.00	-	-	0.0
LOS ANGELES APANOAYA	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. CIRCUITO CERRADO	-	380,935.00	-	-	0.0
LOS CIPRESES	PREVENCIÓN DEL DELITO	REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN EXISTENTE	-	380,935.00	-	-	0.0
LOS PICOS VI B	OBRAS Y SERVICIOS	REMODELAR	100.0	380,935.00	377,445.47	377,445.47	100.0
LOS REYES (AMPL)	PREVENCIÓN DEL DELITO	SUSTITUIR LUMINARIAS NECESARIAS POR OV-15	-	380,935.00	-	-	0.0
LOS REYES (PBLO)	INFRAESTRUCTURA URBANA	REENCARPETADO Y BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
M MAZA DE JUAREZ (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	PODA INTEGRAL DE 258 ÁRBOLES. EXTRACCIÓN MANUAL DE 75 TOCONES. SUMNINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3000 M2 ADOCRETO HEXAGONAL. INSTALACIÓN DE 500 TAPAS DE COLADERAS DE PISO O DE BANQUETAS CON BROCAL DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 ARRIATES CON MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, CEMENTO Y ARENA	-	380,935.00	-	-	0.0
MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCAR ALARMAS VECINALES EN CADA CASA CON EL FIN DE PREVENIR ROBOS Y OTROS DELITOS	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
MEXICALTZINGO (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	PAVIMENTAR LAS CALLES	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALS. EQUIPAMIENTO	COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	-	380,935.00	-	-	0.0
MINAS POLVORILLA (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	INSTALACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE DENTRO DE LA UNIDAD, JUNTO A LOS JUEGOS INFANTILES	-	380,935.00	-	-	0.0
MINERVA	OBRAS Y SERVICIOS	INSTALACION DE LUMINARIAS	-	380,935.00	-	-	0.0
MIRASOLES (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	POSTES DE ESFERA.	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
MIRAVALLE	OBRAS Y SERVICIOS	COLOCACIÓN DE BANCAS DE CONCRETO FIJADA AL PISO POR MEDIO DE DADOS DE CONCRETOS SIMPLE O REFORZADO. LAS BANCAS SERIAN 9 DE TIPO II, PARA VARIAS PERSONAS CON DESPILLO	-	380,935.00	-	-	0.0
MIXCOATL	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	380,935.00	-	-	0.0
MODELO (U)	INFRAESTRUCTURA URBANA	NIVELACIÓN DEL PISO Y DESAGUES	-	380,935.00	-	-	0.0
MONTE ALBAN	PREVENCIÓN DEL DELITO	PONER LUMINARIAS EXTRAS EN LUGARES SOLITARIOS, OSCUROS Y EL CAMBIO DE 8 POSTES EN MAL ESTADO	-	380,935.00	-	-	0.0
MOYOCOYANI (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	EL RECUBRIMIENTO CON IMPERMEABILIZANTE DE 15 AZOTEAS DE EDIFICIOS CON UNA MEDICIÓN DE 135 M2 APROXIMADAMENTE CADA LÍNEA	-	380,935.00	-	-	0.0
NA HAL TI (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	PINTURA PARA CUBOS DE ESCALERAS Y HERRERIA.	-	380,935.00	-	-	0.0
NORMA ISSSTE (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	EN IMPERMEABILIZAR TODOS LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD (AZOTEAS CAMBIAR TUBERIAS DE DRENAJE INTERNOS Y PERIMETRALES	-	380,935.00	-	-	0.0
NUEVA GENERACION (U HAB)	INFRAESTRUCTURA URBANA	MEJORAR PARA AGRANDAR LOS ESCALONES Y CONSTRUIR JARDINERAS EN LA CALLE AMAPOLA	-	380,935.00	-	-	0.0
PALMITAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON COLUMNAS DE CONCRETO	-	380,935.00	-	-	0.0
PARAISO	OBRAS Y SERVICIOS	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS A LA COLONIA	-	380,935.00	-	-	0.0
PARAISO (AMPL)	OBRAS Y SERVICIOS	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS A LA COLONIA	-	380,935.00	-	-	0.0
PARAJE SAN JUAN	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCAR ALARMAS VECINALES, YA QUE HA HABIDO ROBO A LAS CASAS	-	380,935.00	-	-	0.0
PARAJE ZACATEPEC	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS	-	380,935.00	-	-	0.0
PARAJES BUENAVISTA (TETECON)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN ALARMAS VECINALES EN PUNTOS ROJOS	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
PASEOS DE CHURUBUSCO	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCAR ALARMAS ALTERNADAS EN CASAS HABITACIÓN PARA LOGRAR PREVENIR LOS ASALTOS A CASA HABITACIÓN	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
PEÑON VIEJO (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	EN LA INSTALACIÓN DE TUBULARES EN UNA ZONA DE PELIGRO PARA LAS FAMILIAS	-	380,935.00	-	-	0.0
PLENITUD (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIAR FILTROS Y TUBERÍA QUE ABASTECEN A LA UNIDAD DE AGUA, POR YA ESTAR EN MAL ESTADO POR LA CORROSIÓN	-	380,935.00	-	-	0.0
PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCAR 4 CAMARAS DE SEGURIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
PREDIO DEGOLLADO	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES EN TODA LA COLONIA	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
PRESIDENTES DE MEXICO PRIVADA GAVILAN (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO OBRAS Y SERVICIOS	COLOCACIÓN LUMINARIA PARA PREVENIR ASALTOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS DE TRES BLOQUES DE LA UNIDAD HABITACIONAL.	-	380,935.00	-	-	0.0
PROGRESISTA	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS CON RAMPAS PARA DISCAPACIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
PROGRESO DEL SUR	OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.0	380,935.00	377,445.47	377,445.47	100.0
PUNTE BLANCO	PREVENCIÓN DEL DELITO	LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS CALLES Y EN LUGARES EN QUE LOS VECINOS LO PERMITAN, CON PRIORIDAD A LAS CALLES CON MAYOR ÍNDICE DELICTIVO.	-	380,935.00	-	-	0.0
PURISIMA ATLAZOLPA	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	CONSTRUCCIÓN DE DOS VESTIDORES CON MULTIPANEL EN UN ÁREA DE 15 MTS X 40 MTS A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL ASÍ COMO SU REMODELACIÓN COMO ES: PINTURA, MALLA Y SU ILLUMINACIÓN.	-	380,935.00	-	-	0.0
PURISIMA I	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE ALARMAS VECINALES CONFORME SE UBICA EN PLANO	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
REAL DEL MORAL (FRACC) REFORMA POLITICA I	OBRAS Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA URBANA	REPAVIMENTAR TODA LA COLONIA SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	-	380,935.00	-	-	0.0
REFORMA POLITICA II	PREVENCIÓN DEL DELITO	SUSTITUCIÓN Y/O COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DESCOMPUESTAS.	-	380,935.00	-	-	0.0
RENOVACION	EQUIPAMIENTO	APLICACIÓN DE PINTURA A LOS APARATOS DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE MALLA CILCÓNICA.	-	380,935.00	-	-	0.0
RICARDO FLORES MAGON	INFRAESTRUCTURA URBANA	REPARAR O CONSTRUIR UNAS ESCALERAS CON RAMPA PARA DISCAPACITADOS	-	380,935.00	-	-	0.0
RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	-	380,935.00	-	-	0.0
RINCONADA EL MOLINO	PREVENCIÓN DEL DELITO	EN COLOCAR ALARMAS EN TODAS LAS CALLES DE NUESTRA COMUNIDAD PARA MAYOR SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD.	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
ROTARIOS (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	EN REMODELACIÓN TOTAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNA, BOMBAS DE AGUA Y TABLERO AUTOMATIZADO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN ANDRES TETEPILCO (PBL0)	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	NIVELACIÓN DE TERRENO, COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y EMPASTADO GENERAL	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)	INFRAESTRUCTURA URBANA	PAVIMENTACION DE CALLE ANDADOR 2 DO DE GRANADA Y ANDADOR 1 RO DE GRANADA YA QUE ESTA MUY MAI TRARADO Y VIF IO	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN ANTONIO (BARR)	PREVENCIÓN DEL DELITO	LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS CALLES Y EN LUGARES EN QUE LOS VECINOS LO PERMITAN CON PRIORIDAD A LAS CALLES CON MAYOR INDICE DELICTIVO	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMBIAR EL PAVIMENTO DE LA AREA DE LA CRUZ DEL BARRIO SAN ANTONIO CUI HUACAN	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
SAN FRANCISCO APOLOCALCO	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES CON LA FINALIDAD DE DISUADIR LA DELINCUENCIA	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
SAN IGNACIO (BARR)	INFRAESTRUCTURA URBANA	EN LEVANTAR ADOQUÍN Y PAVIMENTAR CALLE SAN IGNACIO Y CALIF. JÓN SAN IGNACIO	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN JOSE (BARR)	PREVENCIÓN DEL DELITO	SE SOLICITA ALARMAS VECINALES POR LA INSEGURIDAD QUE HAY EN EL BARRIO Y QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
SAN JOSE ACULCO	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE AULAS MULTIPLES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN JOSE BUENAVISTA	EQUIPAMIENTO	INSTALACIÓN DE UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y BARRAS DE EJERCICIO	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN JUAN 2A AMPLIACIÓN (PJE)	PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMBIO DE LUMINARIAS O COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN JUAN CERRO (PJE)	EQUIPAMIENTO	COLOCAR APARATOS DE EJERCICIO	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN JUAN JOYA (PJE)	PREVENCIÓN DEL DELITO	LA INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD DISTRIBUIDAS EN LAS CALLES MENCIONADAS Y VECINOS REQUIERAN YA QUE SON CALLES CON MAYOR INDICE DELICTIVO	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN JUAN XALPA I	EQUIPAMIENTO	INSTALACION Y ADECUACION DE APARATOS DE EJERCICIO	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN JUAN XALPA II	PREVENCIÓN DEL DELITO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD. (CAMARAS DE SFGURIDAD VECINAL)	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS EN LAS DIFERENTES CALLES	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN LORENZO 870 (U HAB)	INFRAESTRUCTURA URBANA	EN CAMBIAR BANQUETAS	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN LORENZO TEZONCO (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	PINTURAS DE FACHADAS, EN LAS CALLES QUE SE DESCRIBEN EN ESTA PROPUESTA.	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO SAN LORENZO TEZONCO	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
SAN LORENZO TEZONCO I (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE 10 CÁMARAS DE SEGURIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)	EQUIPAMIENTO	PARA QUE LOS NIÑOS TENGAN ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS.	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMBIAR BANQUETAS EN MAL ESTADO	100.0	380,935.00	377,445.47	377,445.47	100.0
SAN LUCAS (BARR)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CAMARAS A LA UNIDAD YA QUE HAY ROBOS Y DELINCUENCIA DENTRO DE LA UNIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL (BARR)	EQUIPAMIENTO	CUBRIR CON LONARJO EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES UBICADO A UN COSTADO DE LA ZONA ESCOLAR	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL TEOTONGO I	EQUIPAMIENTO	REHABILITAR EL CAMPO EN GENERAL, CON PINTURA A LAS PORTERIAS, GRADAS Y ALUMBRADO	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL TEOTONGO II	EQUIPAMIENTO	COLOCACIÓN DE GIMNASIO DE BARRAS MIXTO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y TROTAPISTA.	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL TEOTONGO III	EQUIPAMIENTO	ATENCIÓN A DOS ÁREAS VERDES: EN LA PRIMERA COLOCACIÓN DE CAMINO Y PLAZUELA DE ADOQUÍN, 6 BANCAS EN SILLAS DE CEMENTO PARA 4 PERSONAS, UN PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES; EN LA SEGUNDA COLOCAR PINTURA A LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BAQUETBOL EN MUROS Y PISO, HACER GRADA DE 6 NIVELES	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL TEOTONGO IV	EQUIPAMIENTO	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE LAS BOMBAS	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN NICOLAS TOLENTINO I	EQUIPAMIENTO	SALON DE USOS MULTIPLES PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN NICOLAS TOLENTINO II	EQUIPAMIENTO	EN LA COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, SIEMPRE ES NECESARIO PROMOVER EL EJERCICIO PARA ERRADICAR LAS ENFERMEDADES	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN PABLO (BARR)	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMBRADO DE CALLES	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO	OBRAS Y SERVICIOS	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, APLANADOS, HERRERIA E INSTALACIÓN DE BAÑOS	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN PEDRO (BARR)	PREVENCIÓN DEL DELITO	ILUMINACIÓN URBANA Y MODERNIZACIÓN (INSTALACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR LA VISIBILIDAD, ADECUADA A LOS HABITANTES, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE DELITOS)	-	380,935.00	-	-	0.0
SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN TUBULAR DE 200 M A LA BARRA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
SAN SIMON CULHUACAN (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	SOLICITAMOS EL 2DO PISO DEL CENTRO COMUNITARIO, UN SALÓN DE USOS MULTIPLES, COLOCACIÓN DE UNA TECHUMBRE EN LA PARTE DE UN COSTADO DEL CENTRO	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA BARBARA (BARR) I	PREVENCIÓN DEL DELITO	ALARMAS DE PÁNICO PARA INHIBIR EL DELITO	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
SANTA BARBARA (BARR) II	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARAS DE SEGURIDAD EN CALLES Y CALLEJONES DEL BARRIO DE SANTA BÁRBARA II	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	REMODELACIÓN DEL KIOSCO	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y BARANDALES DE ÁREAS VERDES	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II	EQUIPAMIENTO	INSTALAR GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN AV. 8 Y CALLE 67	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ VI (U HAB)	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUIR PECHO PALOMA EN LA ENTRADA DE LA UNIDAD HABITACIONAL	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ VII (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA, CONECTAR BOMBA, LIMPIEZA DE CISTERNA Y TINACO, CAMBIO DE FLOTADOR, LLAVE TANQUE ALTO Y DINTAP	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I	OBRAS Y SERVICIOS	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN TUBULAR ALREDEDOR DEL ÁREA VERDE	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II	PREVENCIÓN DEL DELITO	PONER LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA MARIA AZTAHUACAN (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE AGUA (4 POR EDIFICIO)	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA MARIA DEL MONTE	OBRAS Y SERVICIOS	SALÓN DE USOS MULTIPLES DENTRO DEL CENTRO COMUNITARIO ALTEPELCALLI	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA MARIA TOMATLAN	PREVENCIÓN DEL DELITO	SE CONSIDERA ANDADOR DE 2.5 DE ANCHO, TRSABAJOS PRELIMINARES, LUMINARIAS CON 2 TIPOS DE POSTES, GUARNICIONES Y PISO DE ANDADOR	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)	INFRAESTRUCTURA URBANA	REENCARPETADO	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTA MARTHA ACATITLA	INFRAESTRUCTURA URBANA	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA COLONIA	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)	INFRAESTRUCTURA URBANA	COLOCACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.0	380,935.00	377,445.47	377,445.47	100.0
SANTA MARTHA ACATITLA_ (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE (TECHO) ARRIBA DE LA ESTRUCTURA DEL PRIMER PISO DEL CENTRO CULTURAL "ACATITLAN" Y COLOCACIÓN DE LA CANCELERÍA EN EL MISMO ESPACIO	-	380,935.00	-	-	0.0
SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS OV-15 Y CÁMARAS DE SEGURIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
SECTOR POPULAR	INFRAESTRUCTURA URBANA	REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
SIDERAL	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS EN LAS CALLES DE LA COLONIA, CON UN TOTAL DE 6 ALARMAS POR CALLE	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
SIERRA DEL VALLE	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA SOLICITADOS POR LOS VECINOS EN CALLES MENCIONADAS CON MAYOR ÍNDICE DE DELITO	-	380,935.00	-	-	0.0
SINATEL	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CON VIDEO-GRABADORA	-	380,935.00	-	-	0.0
SINATEL (AMPL)	PREVENCIÓN DEL DELITO	CONTINUAR PROYECTO MEJORAMIENTO BARRIAL	-	380,935.00	-	-	0.0
SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)	INFRAESTRUCTURA URBANA	EQUIPAMIENTO - ILUMINACIÓN SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE OYAMELES Y PAVIMENTACIÓN DE LA MISMA.	-	380,935.00	-	-	0.0
STA ISABEL INDUSTRIAL	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
STA MA AZTAHUACAN (PBLO)	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	-	380,935.00	-	-	0.0
STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I	INFRAESTRUCTURA URBANA	CAMBIAR BANQUETAS EN MAL ESTADO.	-	380,935.00	-	-	0.0
STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II	PREVENCIÓN DEL DELITO	LUMINARIAS POSTE CORTO QUE ABARQUE KIOSCO, MERCADO Y CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	-	380,935.00	-	-	0.0
TENORIOS	OBRAS Y SERVICIOS	CONTINUACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREDIO TONATIHU	-	380,935.00	-	-	0.0
TENORIOS (AMPL)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES	-	380,935.00	-	-	0.0
TEPALCATES I	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
TEPALCATES II	PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMBIAR LUMINARIAS VIEJAS POR NUEVAS EN TODAS O LA MAYORÍA DE LA COLONIA.	-	380,935.00	-	-	0.0
TEXCOCO EL SALADO	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAR EL ALUMBRADO DE LA COLONIA	-	380,935.00	-	-	0.0
TLALTENCO (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	SENDERO SEGURO, LUMINARIAS DE POSTES CORTOS.	-	380,935.00	-	-	0.0
TLANEZICALLI (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN EN REJAS Y MALLAS UBICADAS ENTRE LOS EDIFICIOS, ASÍ MISMO EN REJILLAS PLUVIALES, ÁREAS COMÚNES Y ADOQUIN. APLANADO DE CASTILLOS, APLICACIÓN DE PINTURAS EN REJILLAS, REJAS Y CASTILLOS MAS, Y 2 RAMPAS DE EMERGENCIA.	-	380,935.00	-	-	0.0
TULA (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	IMPERMEABILIZAR TECHOS Y AZOTEAS DE VIVIENDAS.	-	380,935.00	-	-	0.0
	EQUIPAMIENTO	SE TIENE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PERO NO CONTAMOS CON JUEGOS PARA NIÑOS	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
USCOVI (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	EN LA COLOCACIÓN DE 2 ALARMAS EN LOS EXTREMOS DE NUESTRAS 13 MANZANAS.	72.0	380,935.00	272,928.84	272,928.84	1.0
VALLE DE LUCES (U HAB)	INFRAESTRUCTURA URBANA	REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS.	-	380,935.00	-	-	0.0
VALLE DE LUCES I	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAR Y ACONDICIONAR PARA DARLE USO AL AUDITORIO Y TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO VALLE DE LUCES /GENESIS/	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
VALLE DE LUCES II	OBRAS Y SERVICIOS	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ANDADORES	-	380,935.00	-	-	0.0
VALLE DE SAN LORENZO I	OBRAS Y SERVICIOS	RECUPERAR EL ESPACIO FÍSICO DE LA PLAZA CÍVICA, REMODELANDOLA PARA ALBERGAR COMEDOR COMUNITARIO Y LA PARTE SUPERIOR PARA EVENTOS PÚBLICOS, ACTUALMENTE USADA POR	-	380,935.00	-	-	0.0
VALLE DE SAN LORENZO II	PREVENCIÓN DEL DELITO	LOGRAR MAYOR ILUMINACIÓN, EN LA COLONIA PARA TENER MAYOR SEGURIDAD.	-	380,935.00	-	-	0.0
VALLE DEL SUR	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MAIZ Y CULTIVO	100.0	380,935.00	380,934.75	380,934.75	100.0
VERACRUZANA (AMPL)	PREVENCIÓN DEL DELITO	ILUMINAR CALLES QUE NO CUENTAN CON LUZ PÚBLICA	-	380,935.00	-	-	0.0
VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO DE TODA LA CALLE	-	380,935.00	-	-	0.0
VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U HAB)	EQUIPAMIENTO	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN UN ÁREA	-	380,935.00	-	-	0.0
VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 3 (U HAB)	EQUIPAMIENTO	UN PARQUE SKATE, CON 5 DIFERENTES RAMPAS O DESAFÍOS Y BANCAS, ASÍ COMO ALUMBRAMIENTO DEL MISMO	-	380,935.00	-	-	0.0
VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 4 (U HAB)	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	MEJORA, EQUIPAMIENTO, IMAGEN Y MALLA CICLÓNICA, ALUMBRADO	-	380,935.00	-	-	0.0
VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 5 (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITAR LA AVENIDA REVOLUCIÓN SOCIAL; RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	380,935.00	-	-	0.0
VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)	OBRAS Y SERVICIOS	SUMINISTRO DE TECHO A MÓDULOS Y MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SM 6 PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	-	380,935.00	-	-	0.0
VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 7 (U HAB)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES	100.0	380,935.00	380,935.00	380,935.00	100.0
XALPA I	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITAR LA CARPETA ASFALTICA DE DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA XALPA	-	380,935.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
XALPA II	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, OBRAS Y SERVICIOS	COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	-	380,935.00	-	-	0.0
XALPA III		INSTALACIÓN DE BARANDAL DE PERIMETRAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES CON LA FINALIDAD DE RESGUARDAR EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y LA RECREACIÓN SOCIAL	-	380,935.00	-	-	0.0
XOPA (U HAB)	INFRAESTRUCTURA URBANA	REESTRUCTURACION DE LA ESCALERA Y REFUERZO DE LAS TRABES DE LA MISMA	-	380,935.00	-	-	0.0
ZACAHUITZCO	PREVENCIÓN DEL DELITO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES MENCIONADAS	-	380,935.00	-	-	0.0
ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)	LOS QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES,	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	-	380,864.00	-	-	0.0
TOTAL IZTAPALAPA				110,471,079.00	18,966,132.25	18,966,132.25	0.0
DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS							
08-001 Atacaxco	Obras y Servicios	Enrejado metálico (Barranca La Coyotera)	100.0	482,921.00	482,922.00	482,921.00	100.0
08-002 Barranca Seca	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Instalación, mejoramiento de juegos infantiles y gimnasio (Parque la Estación)	1.5	482,921.00	482,922.00	7,216.52	1.5
08-003 Barros Sierra	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Juegos infantiles	1.5	482,921.00	482,922.00	7,216.52	1.5
08-008 Batán Viejo (El Maestro)	Obras y Servicios	Sustitución de un tramo de la red de agua potable, sobre Av. San Bernabé	0.0	482,921.00	482,921.00	0.00	0.0
08-004 Cazulco (Barr)	Obras y Servicios	Repavimentación Cazulco	100.0	482,921.00	482,922.00	482,714.44	100.0
08-005 Cuauhtemoc	Obras y Servicios	Cambio de tubería (toda la colonia)	59.1	482,921.00	482,921.00	285,417.84	59.1
08-006 El Ermitaño	Obras y Servicios	Banquetas y guarniciones (Predio Meyac)	100.0	482,921.00	482,922.00	482,880.30	100.0
08-007 El Gavillero	Obras y Servicios	Gimnasio público (ciclopista)	0.0	482,921.00	373,278.00	0.00	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
08-009 El Ocotil	Infraestructura Urbana	Centro Comunitario Cahuazala	0.0	482,921.00	373,278.00	0.00	0.0
08-010 El Rosal	Obras y Servicios	Repavimentación y banquetas de Papaloteca a Calle Palmito	99.9	482,921.00	482,921.00	482,524.13	99.9
08-011 El Tanque	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Juegos infantiles y gimnasio al aire libre (frente Av. de las Torres)	92.0	482,921.00	482,922.00	444,327.75	92.0
08-012 El Toro	Obras y Servicios	Pavimentación Calle Jacarandas	99.9	482,921.00	482,922.00	482,524.23	99.9
08-013 Heroes de Padierna	Obras y Servicios	Muros de contención y barda perimetral tubular (Zacatecas y Sonora)	99.9	482,921.00	482,922.00	482,767.91	99.9
08-014 Huayatlá	Infraestructura Urbana	Pavimentación Ahuehuate	99.9	482,921.00	482,922.00	482,524.26	99.9
08-015 Independencia Batán Norte (U. Hab.)	Obras y Servicios	Reparación de andadores (Espaldas Nohalin y Tonatzin)	67.1	482,921.00	482,922.00	323,902.97	67.1
08-016 Independencia Batán Sur (U Hab)	Obras y Servicios	Rehabilitación y mejoramiento espacios públicos	0.0	482,921.00	482,922.00	0.00	0.0
08-017 Independencia San Ramón (U Hab)	Prevención del Delito	Luminarias	0.0	482,921.00	361,097.00	0.00	0.0
08-018 INFONAVIT (U HAB)	Obras y Servicios	Mejoramiento de áreas comunes	80.3	482,921.00	482,922.00	387,876.01	0.8
08-019 Ixtlahualtongo	Obras y Servicios	Drenaje (Cerrada Ojo de Agua)	63.2	482,921.00	482,922.00	305,434.64	0.6
08-020 La Carbonera	Obras y Servicios	Reparación de andadores y poner barandal (tepozán, encino, nispero, cedro y ocote)	94.3	482,921.00	473,700.88	455,596.12	1.0
08-021 La Concepción	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Juegos infantiles	0.0	482,921.00	373,278.00	0.00	0.0
08-022 La Cruz	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Remodelación Salón Comunitario "La Cruz"	90.8	482,921.00	482,922.00	438,656.69	0.9
08-023 La Guadalupe	Obras y Servicios	Guarniciones y banquetas	100.0	482,921.00	482,922.00	482,882.56	1.0
08-024 La Magdalena (Pblo)	Obras y Servicios	Rampa para discapacitados en Andador Rosal	41.7	482,921.00	373,278.00	201,361.16	0.5



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
08-025 La Malinche	Obras y Servicios	Juegos infantiles Jjardín Lineal)	1.5	482,921.00	482,922.00	7,216.52	0.0
08-026 Las Calles (Barr)	Obras y Servicios	Mantenimiento y remodelación de la cancha de futbol rápido multifuncional	0.0	482,921.00	482,921.00	0.00	0.0
08-027 Las Cruces	Infraestructura Urbana	Barandales en andadores	99.9	482,921.00	482,922.00	482,592.42	1.0
08-028 Las Huertas	Obras y Servicios	Pasos firmes en las huertas (concreto hidráulico)	100.0	482,921.00	482,922.00	482,703.37	1.0
08-029 Las Palmas	Obras y Servicios	Camino seguro , sin charcos y sin hoyos.(Mirador, Xóchitl y Palmeral)	99.6	482,921.00	482,922.00	482,524.26	1.0
08-030 Lomas de San Bernabé	Obras y Servicios	Restitución de drenaje (Cda. Del Rosal y Benito Juárez)	15.3	482,921.00	482,922.00	73,871.41	0.2
08-031 Lomas de San Bernabé	Obras y Servicios	Ampliar y remodelar la iluminación de la colonia	86.5	482,921.00	482,921.00	417,577.38	0.9
08-032 Lomas Quebradas	Obras y Servicios	Mejora tu banqueta (Cruz Verde)	100.0	482,921.00	482,922.00	482,872.40	1.0
08-033 Los Padres	Obras y Servicios	Mejoramiento de andadores	99.4	482,921.00	482,922.00	480,217.68	1.0
08-034 Pedregal 2 (Conj. Hab)	Infraestructura Urbana	Adecuación del recolector central de basura	8.2	482,921.00	482,922.00	39,384.61	0.1
08-035 Plazuela del Pedregal	Obras y Servicios	Mayor iluminación, mayor	94.9	482,921.00	482,921.00	458,407.23	0.9
08-036 Potrerillo	Obras y Servicios	Reencarpétamiento	99.9	482,921.00	482,922.00	482,524.26	1.0
08-037 Potrerillo (Ampl)	Obras y Servicios	Repavimentación (Encinos, Cedros y Pradera)	99.9	482,921.00	482,922.00	482,524.26	1.0
08-038 Pueblo Nuevo Alto	Obras y Servicios	Reencarpetado (calles Reynaco y Huayatla)	99.9	482,921.00	482,922.00	481,047.93	1.0
08-039 Pueblo Nuevo Bajo	Obras y Servicios	Repavimentación calle Perita	99.9	482,921.00	482,922.00	482,710.99	1.0
08-040 Puente Sierra	Infraestructura Urbana	Gimnasio al aire libre	99.6	482,921.00	482,922.00	7,216.52	0.0
08-041 San Bartolo Ameyalco	Obras y Servicios	Parque de Convivencia Cocial San Bartolo Ameyalco	0.3	482,921.00	482,922.00	1,373.83	0.0
08-042 San Bernabé Ocotepc (Pblo.)	Obras y Servicios	Mantenimiento a andadores	59.1	482,921.00	373,278.00	285,269.34	0.8



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
08-043 San Francisco	Obras y Servicios	Reencarpetamiento Nacozeni	99.9	482,921.00	482,922.00	481,059.97	1.0
08-044 San Francisco (Barr)	Obras y Servicios	Construcción de muro de contención en zona de alto riesgo	99.9	482,921.00	482,922.00	482,767.91	1.0
08-045 San Jerónimo Aculco (Pblo)	Obras y Servicios	Muro de contención ciclopista (ffcc de Cuernavaca 13, entre Oaxaca y Av. San Francisco)	99.9	482,921.00	482,922.00	482,767.91	1.0
08-054 San Jerónimo Lídice I	Obras y Servicios	Banquetas faltantes (San Jerónimo entre Corregidora y Lerdo de Tejada)	100.0	482,921.00	482,922.00	482,920.97	1.0
08-055 San Jerónimo Lídice II	Obras y Servicios	Nivelación del empedrado calle Asunción	99.9	482,968.00	482,922.00	482,801.41	1.0
08-047 San Nicolás Totolapan	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Salón de usos múltiples (Gimnasio de Box)	100.0	482,921.00	482,922.00	482,918.82	1.0
08-048 San Nicolás Totolapan (Pblo)	Obras y Servicios	Remodelación de empedrado y pavimentación (C. Álamos y AltaVista)	99.9	482,921.00	482,922.00	482,616.90	1.0
08-049 Santa Teresa	Equipamiento	Gimnasio al aire libre y juegos infantiles	1.4	482,921.00	482,922.00	7,216.53	0.0
08-050 Subestación	Obras y Servicios	Guarniciones y banquetas (Ira. C. de Subestación)	100.0	482,921.00	482,922.00	482,901.76	1.0
08-051 Tierra Colorada	Obras y Servicios	Muro de contención (Av. Metropolitana)	100.0	482,921.00	482,922.00	482,920.79	1.0
08-052 Tierra Unida	Obras y Servicios	Mantenimiento de Módulo	97.3	482,921.00	482,922.00	470,270.81	1.0
08-053 Vista Hermosa	Los que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.	Gimnasio al aire libre	1.4	482,921.00	482,922.00	7,216.51	0.0
TOTAL LA MAGDALENA CONTRERAS				26,077,781.00	25,398,515.88	17,177,159.75	-32.4
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO							
AGRICULTURA	LUMINARIAS (SENDERO SEGURO)	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
AHUEHUETES ANAHUAC	SISTEMA TECNOLÓGICO DE		-	574,006.44	-	-	0.0
AMERICA	VIDEOVIGILANCIA (STV)		-	574,006.44	-	-	0.0
TORRE BLANCA (AMPL)	SENDERO SEGURO (LUMINARIAS POSTE		-	574,006.44	-	-	0.0
	CORTO)		-	574,006.44	-	-	0.0
	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR	-	574,006.44	-	-	0.0
	COLONIA	DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS	-	574,006.44	-	-	0.0
		TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE	-	574,006.44	-	-	0.0
		EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
ANAHUAC DOS LAGOS	LUMINARIAS		-	574,006.44	-	-	0.0
ANAHUAC LAGO NORTE	SENDERO SEGURO		-	574,006.44	-	-	0.0
ANAHUAC LAGO SUR	MÁS ILUMINACIÓN, MÁS SEGURIDAD		-	574,006.44	-	-	0.0
ANAHUAC LOS MANZANOS	SENDERO SEGURO	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR	-	574,006.44	-	-	0.0
		DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS	-	574,006.44	-	-	0.0
		TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE	-	574,006.44	-	-	0.0
		EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
ANAHUAC MARIANO ESCOBEDO	CAMIÓN DE BASURA		-	574,006.44	-	-	0.0
ANAHUAC PERALITOS	SENDERO SEGURO		-	574,006.44	-	-	0.0
ANGEL ZIMBRON	MÓDULO DE POLICÍA		-	574,006.44	-	-	0.0
ANZURES	SENDERO SEGURO		-	574,006.44	-	-	0.0
ARGENTINA ANTIGUA	REECARPETADO EN LA 1A PRIV. LAGO	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR	-	574,006.44	-	-	0.0
	CARDIEL	DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS	-	574,006.44	-	-	0.0
		TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE	-	574,006.44	-	-	0.0
		EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
BOSQUE DE CHAPULTEPEC I, II Y III	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN DE		-	574,006.44	-	-	0.0
SECCIONES	BASURA		-	574,006.44	-	-	0.0
BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	BANQUETAS Y GUARNICIONES		-	574,006.44	-	-	0.0
BOSQUES DE LAS LOMAS	CAMIÓN DE BASURA	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR	-	574,006.44	-	-	0.0
		DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS	-	574,006.44	-	-	0.0
		TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE	-	574,006.44	-	-	0.0
		EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
CAMPO MILITAR 1A (Z MIL)	CAMINO SEGURO		-	574,006.44	-	-	0.0
CHAPULTEPEC MORALES (POLANCO)	COLONIA LIMPIA, COLONIA ORDENADA.		-	574,006.44	-	-	0.0
CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO)	CAMIÓN DE BASURA.		-	574,006.44	-	-	0.0
CUAUHTEMOC PENSIL	CAMINO SEGURO		-	574,006.44	-	-	0.0
	CAMIÓN DE BASURA	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR	-	574,006.44	-	-	0.0
		DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS	-	574,006.44	-	-	0.0
		TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE	-	574,006.44	-	-	0.0
		EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
DANIEL GARZA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE		-	574,006.44	-	-	0.0
DANIEL GARZA (AMPL)	SEGURIDAD		-	574,006.44	-	-	0.0
DEL BOSQUE (POLANCO)	REECARPETADO		-	574,006.44	-	-	0.0
	CAMELLÓN LIMPIO Y SEGURO		-	574,006.44	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
DEMET TOREO (U HAB)	REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
DEPORTIVA PENSIL	RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		-	574,006.44	-	-	0.0
FRANCISCO I MADERO	CAMIÓN DE BASURA		-	574,006.44	-	-	0.0
GRANADA	SENDERO SEGURO	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
GRANADA (AMPL)	SENDERO SEGURO		-	574,006.44	-	-	0.0
HUICHAPAN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECCIÓN DE BASURA		-	574,006.44	-	-	0.0
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	REENCARPETADO		-	574,006.44	-	-	0.0
IRRIGACION	REPARACIÓN DE BANQUETAS	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
LEGARIA	SERVICIOS URBANOS		-	574,006.44	-	-	0.0
LEGARIA (U HAB)	REPARACIÓN DE DUCTOS DE SERVICIO		-	574,006.44	-	-	0.0
LOMA HERMOSA (CONJ HAB)	BANQUETAS		-	574,006.44	-	-	0.0
LOMAS ALTAS	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE MIL CUMBRES	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
LOMAS DE BARRILACO (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIERRA GORDA		-	574,006.44	-	-	0.0
LOMAS DE BEZARES	PAVIMENTACIÓN		-	574,006.44	-	-	0.0
LOMAS DE CHAPULTEPEC	TERMINACIÓN DE ANDADORES BARRANCA BARRILACO	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
LOMAS DE REFORMA	REJA PERIMETRAL		-	574,006.44	-	-	0.0
LOMAS DE REFORMA (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	REENCARPETADO		-	574,006.44	-	-	0.0
LOMAS DE SOTELO	PROTECCIÓN CON BARDA PERIMETRAL	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
LOMAS VIRREYES (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	CAMIÓN DE BASURA		-	574,006.44	-	-	0.0
LOS MORALES (POLANCO)	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN HOMERO		-	574,006.44	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
MANUEL AVILA CAMACHO	REENCARPETADO	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
MARINA NACIONAL (U HAB) MEXICO NUEVO	LUMINARIAS (VELITAS) CENTRO CULTURAL DE ARTES Y OFICIOS		-	574,006.44	-	-	0.0
MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO (U HAB) MODELO PENSIL	DRENAJE CAMIÓN DE BASURA	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
MOLINO DEL REY MORALES SECCION ALAMEDA (POLANCO)	CÁMARAS DE VIGILANCIA RECUPERACIÓN DE CAMELLÓN CICERÓN		-	574,006.44	-	-	0.0
MORALES SECCION PALMAS (POLANCO) NEXTITLA	REENCARPETAMIENTO LUMINARIA PARA PREVENIR EL DELITO	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE) OBSERVATORIO	SEGURIDAD POR MEDIO DE "CÁMARAS DE SEGURIDAD" ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO CASERAS		-	574,006.44	-	-	0.0
PALMITAS (POLANCO)	BANQUETA SEGURA	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
PENSIL NORTE PENSIL SAN JUANICO PENSIL SUR PERIODISTA	SENDERO SEGURO SENDERO SEGURO CAMIÓN DE BASURA ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA		-	574,006.44	-	-	0.0
PLUTARCO ELIAS CALLES POLANCO REFORMA (POLANCO) POPO POPO (AMPL)	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES CAMIÓN BASURA REENCARPETAMIENTO	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
REFORMA PENSIL	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		-	574,006.44	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
REFORMA SOCIAL RINCON DEL BOSQUE	MARCOS RIGIDOS COLONIA LIMPIA, COLONIA SEGURA. COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA.	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
SAN DIEGO OCOYOACAC	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y CONTENEDORES DE BASURA	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
SAN JOAQUIN	LUMINARIAS	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
SAN LORENZO TLALTENANGO	CONSTRUCCIÓN DE FARO DEL SABER		-	574,006.44	-	-	0.0
SANTO TOMAS	CAMIÓN DE BASURA		-	574,006.44	-	-	0.0
TACUBA	RENOVACIÓN DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		-	574,006.44	-	-	0.0
TACUBAYA	CAMIÓN DE BASURA	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
TATA LAZARO	RESTAURACIÓN Y PINTURA DE CUBOS DE LUZ		-	574,006.44	-	-	0.0
TLAXPANA	CAMBIO DE DRENAJE		-	574,006.44	-	-	0.0
TORRE BLANCA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
UN HOGAR PARA NOSOTROS	SENDERO SEGURO		-	574,006.44	-	-	0.0
VENTURA PEREZ DE ALBA	LUMINARIAS CON POSTE (VELAS)		-	574,006.44	-	-	0.0
VERONICA ANZURES	VEHÍCULOS DE SEGURIDAD		-	574,006.44	-	-	0.0
10 DE ABRIL	MEJORA DE LAS VIVIENDAS	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.40	-	-	0.0
16 DE SEPTIEMBRE	REENCARPETAMIENTO		-	574,006.44	-	-	0.0
5 DE MAYO	CAMIÓN DE BASURA		-	574,006.44	-	-	0.0
ANAHUAC I	CAMIÓN DE BASURA		-	574,006.44	-	-	0.0
ANAHUAC II	MEJORAMIENTO DE FACHADAS	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.41	-	-	0.0
ESCANDON I	CORREDOR LIMPIEZA		-	574,006.44	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
ESCANDON II	EQUIPAMIENTO DE CONTENEDORES COMPOSTEROS O TRANSFORMACIÓN "IN SITU" DE HECES CANINAS EN RIFORMIZANTE (EN VÍA PÚBLICA)		-	574,006.44	-	-	0.0
POPOPOTLA I	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	LAS ÁREAS EJECUTORAS ESTAN POR DEFINIR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	-	574,006.44	-	-	0.0
POPOPOTLA II	REHABILITACIÓN DE FACHADAS		-	574,006.41	-	-	0.0
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS		-	574,006.41	-	-	0.0
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	REMOZAMIENTO DE FACHADAS		-	574,006.41	-	-	0.0
TOTAL MIGUEL HIDALGO				51,086,573.00	-	-	0.0
DELEGACIÓN MILPA ALTA							
SAN AGUSTIN OHTENCO	CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO (2ª ETAPA)	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPORTIVO	3.8	2,312,245.00	350,000.00	87,141.70	0.2
SAN ANTONIO TECOMITL	FACHADAS DEL PRIMER CUADRO DE LA POBLACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA PLAZA CÍVICA	MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL PRIMER CUADRO DE LA POBLACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA PLAZA CÍVICA	52.7	2,312,245.00	2,312,244.88	1,218,444.03	0.5
SAN BARTOLO XICOMULCO	COORDINACIÓN DE ENLACE TERRITORIAL	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA COORDINACIÓN TERRITORIAL	26.3	2,312,245.00	2,312,244.88	609,094.99	0.3
SAN FRANCISCO TECOXPA	CALLE FRANCISCO I. MADERO	AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE	72.1	2,312,245.00	1,667,647.18	1,667,647.18	1.0
SAN JERONIMO MIACATLAN	TERCERA ETAPA DE LA PLAZA CÍVICA	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA PLAZA CÍVICA	89.9	2,312,245.00	2,312,244.88	2,077,657.73	0.9
SAN JUAN TEPENAHUAC	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO DEL CENTRO DE SALUD	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	4.3	2,312,245.00	350,000.00	99,999.93	0.3
SAN LORENZO TLACOYUCAN	COMPRA DE TERRENO PARA EDIFICIO PÚBLICO	COMPRA DE TERRENO	-	2,312,245.00	-	-	-
SAN PABLO OZTOTEPEC	DEPORTIVO TEPETLEHUALCO 1ª ETAPA	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL DEPORTIVO(1ª ETAPA)	40.1	2,312,245.00	981,028.35	927,646.35	0.9
SAN PEDRO ACTOPAN	HUEHUECALLI (LA CASA DEL ANCIANO)	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LA CASA DEL ANCIANO	-	2,312,245.00	48,000.00	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
SAN SALVADOR CUAUHTENCO	CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PASTORAL Y REMODELACIÓN DE LOS ARCOS DE LA PLAZA CÍVICA	CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PASTORAL Y REMODELACIÓN DE LOS ARCOS DE LA PLAZA CÍVICA	67.7	2,312,245.00	2,312,244.88	1,566,078.84	0.7
SANTA ANA TLACOTENCO	CONSTRUCCIÓN DE LAS CASA DE LA CULTURA	CONTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE SANTA ANA TLACOTENCO(OLÍMPICA SUR S/N, ENTRE FRANCISCO VILLA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS	29.4	2,312,245.00	2,312,244.88	680,814.32	0.3
VILLA MILPA ALTA	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA MILPA ALTA	PROYECTO DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA MILPA ALTA	53.7	2,312,244.00	1,241,728.42	1,241,728.42	1.0
TOTAL MILPA ALTA				27,746,939.00	16,199,628.35	10,176,253.49	-37.2
DELEGACIÓN TLÁHUAC							
COMITÉ DEL MAR NORTE	A2D135011	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ DEL MAR SUR	A2D135012	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ EL TRIÁNGULO	A2D135013	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ LA CONCHITA I	A2D135014	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ LA CONCHITA II	A2D135015	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ LA ESTACIÓN	A2D135016	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ LA HABANA	A2D135017	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ LA NOPALERA	A2D135018	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ LÓPEZ PORTILLO	A2D135019	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ DEL PBLO. SAN FRANCISCO TLALTENCO	A2D135020	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ DEL PBLO. SANTIAGO ZAPOTITLÁN	A2D135021	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ UNIDADES HABITACIONALES SANTA ANA PONIENTE II	A2D135022	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ OJO DE AGUA	A2D135023	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ PEÑA ALTA	A2D135024	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ PBLO. SAN JUAN IXTAYOPAN	A2D135025	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ AMPLIACIÓN SANTA CATARINA	A2D135026	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
COMITÉ PBLO. SANTA CATARINA	A2D135027	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
YECAHUIZOTL	A2D135028	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ SANTA CECILIA	A2D135029	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ SELENE SEGUNDA SECCIÓN	A2D135029	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ LA TURBA	O2D135002	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS	-	596,813.00	434,040.00	-	0.0
COMITÉ SAN PEDRO TLÁHUAC	O2D135004	CAMBIO DE RED SECUNDARIA (DRENAJE)	-	596,813.00	434,040.00	434,040.00	0.0
COMITÉ TIERRA Y LIBERTAD	O2D135010	CAMBIO DE RED SECUNDARIA (DRENAJE)	-	596,813.00	314,550.81	314,550.81	0.0
COMITÉ EL ROSARIO	O2D135014	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ PARAISO SANTA CATARINA	O2D135021	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ TEZONTITLA ZOMPATITLA	O2D135023	RECONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ TIERRA BLANCA	O2D135026	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE AGUA Y DRENAJE	-	596,813.00	120,483.85	-	0.0
COMITÉ AGRICOLA METROPOLITANA	O2D135006	GUARNICIONES Y BANQUETAS	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ LOS OLIVOS	O2D135007	UNA BANQUETA DIGNA EN MI COLONIA	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ EL MIRADOR SANTA CATARINA	O2D135009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE SAN JOSÉ)	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ EMILIANO ZAPATA PRIMERA SECCIÓN	O2D135012	GUARNICIONES Y BANQUETAS RUMBO A LA PRIMARIA CARLOS FUENTES	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ MIGUEL HIDALGO	O2D135015	REECARPETAMIENTO EN CALLES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ SAN NICOLÁS TETELCO	O2D135016	PAVIMENTACIÓN EN AV. DEL TRABAJO EN EL PUEBLO SAN NICOLÁS TETELCO	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ SELENE AMPLIACIÓN	O2D135019	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SELENE AMPLIACIÓN	-	596,813.00	434,040.00	-	0.0
COMITÉ TEPANTITLAMILCO	O2D135020	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYA PARA UN CAMINO DIGNO	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ EMILIANO ZAPATA SEGUNDA SECCIÓN	O2D135003	RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN 20 DE NOVIEMBRE	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ FRANCISCO VILLA	O2D135005	TERMINACIÓN O MEJORAMIENTO DE LA CAPILLA	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ DE JAIME TORRES BODET	O2D135008	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA TLATEMPA	O2D135011	BARDEADO DEL TERRENO ENTRE CAMINO REAL A TETELCO Y VIOLETAS Y CANCHA (FUTBOL 7)	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ LA MESA	O2D135017	TECHUMBRE O TEJADO EN LA COLONIA LA MESA	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ LAS ARBOLEDAS	O2D135022	CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO MÉDICO LAS ARBOLEDAS	-	596,813.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
COMITÉ MIGUEL HIDALGO OTE	O2D135024	REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA Y KIOSCO DE LA COORDINACIÓN MIGUEL HIDALGO	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉQUIAHUATLA	O2D135029	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DIGNO EN LA COLONIA QUIAHUATLA	-	596,813.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
COMITÉ SAN ANDRÉS MIXQUIC	O2D135031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ SAN JOSÉ	O2D135032	3ª AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN LA COLONIA SAN JOSÉ	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ SAN MIGUEL AMPLIACIÓN	O2D135033	REALIZACIÓN DE TRABAJOS PARA HABILITAR EL TERRENO DEL CAMPO DEPORTIVO CON UNA CANCHA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y RECREACIÓN DE LA COLONIA SAN MIGUEL (AMPL)	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ SAN MIGUEL ZAPOTITLA	O2D135034	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE COORDINACIÓN ZAPOTITLA EN LA COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ 3 DE MAYO	O2D135035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA UNA MEJORANDO SANTA ANA PONIENTE DE LA COLONIA UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I	O2D135036	MEJORANDO SANTA ANA PONIENTE DE LA COLONIA UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ VILLA DE LOS TRABAJADORES GDF UNIDAD HABITACIONAL	O2D135001	EQUIPAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS 2 Y 3 EN LA COLONIA VILLA DE LOS TRABAJADORES GDF UNIDAD HABITACIONAL	-	1,159,313.00	-	-	0.0
COMITÉ TEOZOMA	A2D135030	ADQUISICIÓN DE UNA PIPA	-	596,813.00	536,786.95	-	0.0
COMITÉ LA JOYITA	O2D135013		-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ GRANJAS CABRERA	O2D135018	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO ILUMINANDO TU COLONIA DE LA COLONIA GRANJAS CABRERA	-	596,813.00	256,681.00	-	0.0
COMITÉ LA DRAGA	O2D135025	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	-	596,813.00	434,040.00	-	0.0
COMITÉ UNIDAD VILLA CENTROAMERICANA UNIDAD HABITACIONAL	O2D135027	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA EL PROYECTO	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ ATOTOLCO	O2D135028	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED CON POSTE EN LA COLONIA ATOTOLCO	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ CUITLÁHUAC	O2D135030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES	-	596,813.00	-	-	0.0
COMITÉ SELENE PRIMERA SECCIÓN			-	596,813.00	-	-	0.0
PROYECTO NUEVO	A2D135039	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	0.0
PROYECTO NUEVO	A2D135040	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	0.0
TOTAL TLÁHUAC				34,580,841.00	13,163,614.66	748,590.81	-94.3



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
DELEGACIÓN TLALPAN							
2 DE OCTUBRE	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS		-	308,862.00	-	-	0.0
AHUACATITLA	EMPEDRADO		-	308,862.00	-	-	0.0
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC	ESTRUCTURA Y MALLA PARA PROTECCIÓN SOLAR EN LA ESCUELA JOSÉ SOCORRO BENITEZ		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC	ALARMAS VECINALES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ALARMAS VECINALES A LA CIUDADANIA	100.0	308,862.00	308,862.00	308,560.00	100.0
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC	JUEGOS INFANTILES "PARQUE DIGNA OCHOA"		-	308,862.00	171,194.85	-	0.0
AMSA	TECHO SEGURO EN LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL DE LA COLONIA, DONDE ESTÁ LA EXPLANADA		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
ARBOLEDAS DEL SUR	ADOQUINAR CAMINO DE CAMELLON		-	308,862.00	171,194.85	-	0.0
ARENAL GUADALUPE TLALPAN	INSTALACIÓN DE SALÓN PRE CONSTRUIDO CON SANITARIO EN UN ÁREA DE 7 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ANCHO		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
ARENAL PUERTA TEPEPAN	POZO DE ABSORCIÓN		-	308,862.00	117,589.65	-	0.0
ATOCPA SUR	LUMINARIAS DE FACHADA		-	308,862.00	308,862.00	-	0.0
AYOCATITLA, ASUNCIÓN	PAVIMENTACIÓN (ECOCRETO) PROL. AYOCATLITA		-	308,862.00	-	-	0.0
BELISARIO DOMINGUEZ	BANQUETAS RENOVACIÓN		-	308,862.00	-	-	0.0
BELVEDERE	REENCARPETAMIENTO, CALLE ATICA		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
BOSQUES DEL PEDREGAL	BANQUETAS Y GUARNICIONES POR COLABORACIÓN		-	308,862.00	-	-	0.0
BOSQUES DE TEPEXIMILPA	LUMINARIAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN LAS CALLES CIPRES, NOGALES, CTO. SAN AGUSTÍN DE LAS CUEVAS		-	308,862.00	308,862.00	-	0.0
CALVARIO CAMISETAS	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE		-	308,862.00	171,194.85	-	0.0
CANTERA PUENTE DE PIEDRA	REENCARPETADO, CANTERA PUENTE DE PIEDRA EN LAS CALLES MOCTEZUMA, GUAJINTEPEC, LLAMAPAN, QUECHOLOC.		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
CHICHICASPATL 1	PAVIMENTACIÓN CALLE OYAMEL		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
CHIMALCOYOTL 1	REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y ESCALINATAS.		-	308,862.00	-	-	0.0
CHIMILLI	GUARNICIONES Y BANQUETAS		-	308,862.00	-	-	0.0
CLUB DE GOLF MÉXICO-SAN BUENA VENTURA	LUMINARIAS DE JARDÍN TIPO PUNTA DE BALA	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0
COAPA 2A SECCION RAMOS MILLAN	PAVIMENTACIÓN		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
COAPA-VILLA CUEMANCO	RECUPEREMOS NUESTRAS CALLES (REENCARPETADO HDA. DE MAZATEPEFC)		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
COLINAS DEL BOSQUE - LAS TORTOLAS	NIÑES FELIZ Y VIDA SANA	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN AVENIDA PASEO DE LAS TORTOLAS S/N ÁREA VERDE.	50.0	308,862.00	308,862.00	285,103.38	100.0
CONDominio DEL BOSQUE (FRACC) - BOSQUE DE TLALPAN 1		EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN AVENIDA PASEO DE LAS TORTOLAS S/N ÁREA VERDE.	-	308,862.00	308,862.00	285,103.39	0.9
CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	SUSTITUCIÓN DE REJAS DE ENTRADAS DE CALZADA DEL HUESO Y LA DE PERIFÉRICO SUR	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN PERIFÉRICO SUR 7650.	50.0	308,862.00	308,862.00	285,103.39	0.9
CRUZ DEL FAROL	LUMINARIAS DE FACHADA CON COLABORACIÓN VECINAL QUE PROMUEBA CORREDORES SEGUROS		-	308,862.00	308,862.00	-	0.0
CUCHILLA DE PADIERNA	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	INVIABLE FINANCIERAMENTE Y DE ACUERDO AL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 23 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015: "EN CASO QUE NO EXISTAN OTROS PROYECTOS SELECCIONADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTE DECRETO, DERIVADO DE LA CONSULTA, A FALTA DE EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS RESULTARÁ IMPROCEDENTE EL EJERCICIO DEL RECURSO", SE DETERMINA INVIABLE.	-	308,862.00	-	-	0.0
CUILOTEPEC II	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PEQUEÑO Y/O REDES DE ALOJAMIENTO		-	308,862.00	117,589.65	-	0.0
CULTURA MAYA	REENCARPETADO		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA	ENCARPETADO CALLE OBREGÓN		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
DOLORES TLALI	RESUMIDEROS		-	308,862.00	117,589.66	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR	CONTINUACIÓN DE ESCALINATAS EN LA CALLE JAZMÍN		-	308,862.00	-	-	0.0
EL ARENAL	PAVIMENTACIÓN		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
EL DIVISADERO	ASFALTO EN CALLE 3A CDA. DE MIRADOR 5		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
EL ZACATON	PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPOZAN Y CAOBA		-	308,862.00	-	-	0.0
EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U. HAB.)	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN PERIFÉRICO SUR 4091.	50.0	308,862.00	308,862.00	285,103.39	0.0
EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN PROLONGACIÓN ESCUELA SAN IDELFONSO, COLEGIO DE LAS NIÑAS, COLEGIO DE LA CARIDAD, CALLE DE LA ROSA, CALLE BETANCOURT, PROL. CANAL DE MIRAMONTES Y COLEGIO DE		-	308,862.00	-	-	0.0
FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA	GIMNÁSIO AL AIRE LIBRE		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U H)	DIQUE DE CONTENCIÓN Y DESVIÓ DEL AGUA PLUVIAL	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CIRCUITO DE LA	50.0	308,862.00	308,862.00	285,103.39	0.0
FRESNO	PAVIMENTACIÓN		-	308,862.00	-	-	0.0
FUENTES BROTTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO PP 2014 "INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO"	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.56	176,492.56	100.0
FUENTES DEL PEDREGAL	ILUMINACIÓN DEL PARQUE FUENTES DEL PEDREGAL	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0
FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	REHABILITACIÓN DE PASO PEATONAL Y VIALIDAD EN CALLE FUENTE STRUM		-	308,862.00	-	-	0.0
GRANJAS COAPA	ALARMAS VECINALES DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ALARMAS VECINALES A LA CIUDADANIA	100.0	308,862.00	308,862.00	308,560.00	100.0
GRANJAS COAPA ORIENTE	COLONIA SEGURA: ALARMAS VECINALES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ALARMAS VECINALES A LA CIUDADANIA	100.0	308,862.00	308,862.00	308,560.00	100.0
HACIENDA SAN JUAN-RINCON DE SAN JUAN-CHIMALI	BANQUETAS DE HIDROCRETO		-	308,862.00	-	-	0.0
HEROES DE 1910 - LOMAS DE TEPEMECATL	EMPEDRADO PARA RODAMIENTO VEHICULAR (CALLE CRÁTER)		-	308,862.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
HEROES DE PADIERNA I	REVESTIR NUESTRAS CALLES (REENCARPETAMIENTO ASFALTO) RE ENCARPETAR Y PONER NUEVO ASFALTO		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
HEROES DE PADIERNA II	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, CALLE TIXCOCOB		-	308,862.00	-	-	0.0
HUESO PERIFERICO-ISSSFAM NO. 7 (U HABS)	LUMINARIAS	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN PERIFÉRICO SUR 7680.	50.0	308,862.00	308,862.00	285,103.39	0.9
IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	RESTAURACIÓN DE BANQUETAS Y HACER RAMPAS	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN PERIFÉRICO SUR 7666.	50.0	308,862.00	308,862.00	285,103.39	0.9
ISIDRO FABELA	LUMINARIAS DE 7.5 DE ALTURA, ZONA 1	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	-	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0
ISIDRO FABELA (AMPL)	REENCARPETAMIENTO EN LAS CALLES PRINCIPALES CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PIEDRA PALMEADA		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	EQUIPAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES; AMPLIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN; SEÑALAMIENTOS Y PINTURA DE GUARNICIONES	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CAMINO A SAN PEDRO	0.5	308,862.00	308,862.00	285,103.39	0.9
JARDINES COAPA- BELISARIO DOMINGUEZ	JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ		-	308,862.00	-	-	0.0
JARDINES DE SAN JUAN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL (HUELLAS DE CONCRETO) CALLE LILUVIA		-	308,862.00	-	-	0.0
JARDINES DEL AJUSCO	EMPEDRADO DE ALGUNAS CALLES Y/O REPARACIÓN DE CALLES		-	308,862.00	-	-	0.0
JARDINES EN LA MONTAÑA	LUMINARIAS NUEVAS DE LED	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.56	176,492.56	100.0
JUVENTUD UNIDA	LUMINARIAS DE FACHADA CON LA COLABORACIÓN DE VECINOS QUE PROMUEVAN CORREDORES SEGUROS		-	308,862.00	308,862.00	-	0.0
LA FAMA	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE TOHUI SOBRE CALLE LA FAMA		-	308,862.00	-	-	0.0
LA GUADALUPANA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN MIGUEL		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
LA JOYA	REENCARPETADO EN CAMINO VIEJO A SAN PEDRO, ENTRE VIADUCTO TLALPAN Y TEZOQUIPA		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE		-	308,862.00	-	-	0.0
LA LONJA	CONSTRUCCIÓN DE POZO CON REJILLA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES		-	308,862.00	117,589.65	-	0.0
LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)	CISTERNAS DE AGUA POTABLE		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
LA MAGUEYERA	REENCARPETAMIENTO		-	308,862.00	-	-	0.0
LA PALMA	ALARMAS VECINALES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ALARMAS VECINALES A LA CIUDADANIA	100.0	308,862.00	308,862.00	308,560.00	100.0
LA PRIMAVERA	ALARMAS VECINALES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ALARMAS VECINALES A LA CIUDADANIA	100.0	308,862.00	308,862.00	308,560.00	100.0
LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR	REENCARPETAMIENTO DE LA TORTUGA, REENCARPETAMIENTO DE FUENTES BUENAS A CAMINO REAL AL AJUSCO		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCIÓN MENOR DE REDES DE DRENAJE		-	308,862.00	117,589.66	-	0.0
LOMAS DE CUILOTEPEC	REUBICACIÓN DEL AULA Y REHABILITACIÓN DE USOS MÚLTIPLES		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
LOMAS DE PADIERNA (AMPL)	POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL		-	308,862.00	117,589.65	-	0.0
LOMAS DE PADIERNA I	LUMINARIAS DE 7.5 EN SINANCHE Y CHEMAX	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0
LOMAS DE PADIERNA II	RESUMIDERO		-	308,862.00	117,589.66	-	0.0
LOMAS DE TEXCALATLACO	PAVIMENTO CALLE PRIMAVERA (INVIABLE FINANCIERAMENTE Y TÉCNICAMENTE CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, POR DIMENSIONES Y PENDIENTES DE LA CALLE. SE ATIENDE SEGUNDO PROYECTO EN PRELACIÓN "REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO"		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
LOMAS DEL PEDREGAL	RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO CON MATERIALES PERMEABLES		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
LOMAS HIDALGO	NIVELACIÓN DE CALLE Y COLOCACIÓN DE BANQUETA		-	308,862.00	-	-	0.0
LOS ENCINOS	MATERIALES PARA FACHADA POR COLABORACIÓN CIUDADANA		-	308,862.00	-	-	0.0
LOS PASTORES	ADOQUINAMIENTO DE CERRADAS DE LA COLONIA LOS PASTORES		-	308,862.00	-	-	0.0
LOS VOLCANES	LAMPARAS DE FACHADA DE VOLCÁN AJUSCO A BATUR		-	308,862.00	308,862.00	-	0.0
MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA TLALPUENTE	LUMINARIAS DE FACHADA		-	308,862.00	308,862.00	-	0.0
MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO	LUMINARIAS DE 5 METROS	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
MIGUEL HIDALGO MIRADOR 1A SECC	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE CORREGIDORA ACTIVIDAD CULTURAL	SE REALIZARON TRABAJOS DEL PROYECTO " VISITAS GUIADAS POR LOS BARRIOS Y PUEBLOS" QUE MEDIANTE TALLERES CULTURALES Y ARTISTICOS BUSCA EL SANO ESPARCIMIENTO DE LOS HABITANTES DE TLALPAN, QUE SON PINTURA EN CERÁMICA, PINTURA AL OLEO E	-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
MIRADOR 2A Y 3A SECC	PROYECTO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREATIVO	SE REALIZARON TRABAJOS DEL PROYECTO " VISITAS GUIADAS POR LOS BARRIOS Y PUEBLOS" QUE MEDIANTE TALLERES CULTURALES Y ARTISTICOS BUSCA EL SANO ESPARCIMIENTO DE LOS HABITANTES DE TLALPAN, QUE SON PINTURA EN CERÁMICA, PINTURA AL OLEO E	-	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100.0
MIRADOR DEL VALLE	REENCARPETADO VÍAS PRINCIPALES		-	308,862.00	308,862.00	308,862.00	100.0
MIRADOR I	JARDIN BOTANICO MIRADOR I		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
MIRADOR II	VISITAS GUIADAS POR LOS BARRIOS Y PUEBLOS **		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN - EL MIRADOR (RNCDA) 1	REPARACIÓN DE CÁRCAMO, UBICADO EN CALLE GIRASOL ESQUINA AGAPANDO S/N.		-	308,862.00	308,862.00	-	0.0
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U H)	REPARACIÓN DE ANDADORES EN LA MANZANA 1		-	308,862.00	117,589.65	-	0.0
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U H)	RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS: REMOZAMIENTO DE LA PISTA, SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES, REUBICACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIA, ACABADO DE ARCILLA Y PASTO, ENREJADO DE 80 CM. DEL ÁREAS DEPORTIVA, LETRERO DE		-	308,862.00	-	-	0.0
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U H)	BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE HACIENDA LA HUERTA, FORTÍN Y FAROL		-	308,862.00	171,194.85	-	0.0
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U H)	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS		-	308,862.00	-	-	0.0
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U H)	REHABILITACIÓN DE JUEGOS Y CANCHAS DE LA SM 7		-	308,862.00	-	-	0.0
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 8 (U HAB)	REENCARPETADO DE LA CALLE CIENEGA, ENTRE AVENIDA DEL SENDERO Y AVENIDAD DEL REGIDOR		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
NIÑO JESUS (BARR)	REENCARPETADO DE LA CALLE RETAMA ENTRE CALLE GALEANA E HIDALGO		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
NUEVA ORIENTAL COAPA - EX HACIENDA COAPA	LUMINARIAS	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	258,505.19	-	0.0
				308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	COLOCACIÓN DEL DOMO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
OCOTLA - OCOTLA CHICO	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO, CALLE NOCHEBUENA		-	308,862.00	-	-	0.0
ORIENTE (AMPL)	ILUMINANDO LAS CALLES	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0
PARAJE 38	MURO DE CONTENCIÓN Y BANQUETA		-	308,862.00	-	-	0.0
PARQUES DEL PEDREGAL 1	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL		-	308,862.00	117,589.66	-	0.0
PARRES EL GUARDA (PBLO)	GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL KIOSCO		-	308,862.00	-	-	0.0
PEDREGAL DE LAS AGUILAS	GIMNACIO AL AIRE LIBRE, CALLE LACANDONES		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1A SECC	JUGUEMOS DIGNAMENTE		-	308,862.00	-	-	0.0
PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECC	POZO DE ABSORCIÓN EN BOKOBA		-	308,862.00	117,589.65	-	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC	REENCARPETAMIENTO CALLE CAMINO REAL		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC I	ADECUACIÓN DE ESCALERAS, RAMPA Y PASAMANOS PARA ADULTOS MAYORES EN DZFMUL		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4A SECC II	MATERIALES PARA FACHADA EN COLABORACIÓN CIUDADANA		-	308,862.00	-	-	0.0
PEDREGAL DE STA URSULA XITLA	GIMNACIO AL AIRE LIBRE		-	308,862.00	-	-	0.0
PIEDRA LARGA	PISOS DE CALIDAD, CALLE PIRUL, IXMATLAN, IXOTITLA		-	308,862.00	-	-	0.0
PLAN DE AYALA	BANQUETAS		-	308,862.00	-	-	0.0
POPULAR STA TERESA	RECUPERACIÓN DEL PASO TEMAX		-	308,862.00	-	-	0.0
PRADO COAPA 2A SECCIÓN	REPOSICIÓN TOTAL DE BANQUETAS DAÑADAS (ZONA CIRCUNDANTE AL TEMPLO SAN JOSÉ) EN CALZADA GUADALUPE Y HDA METEPEC		-	308,862.00	-	-	0.0
PRADO COAPA 3A SECCIÓN - POTRERO ACOXPA	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		-	308,862.00	-	-	0.0
PROGRESO TLALPAN	FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA		-	308,862.00	-	-	0.0
PUEBLO QUIETO	MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO Y MAQUINARIA PARA INUNDACIONES CON EL QUE CUENTA LA COLONIA		-	308,862.00	117,589.66	-	0.0
RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIZACHES		-	308,862.00	-	-	0.0
REAL DEL SUR - VILLAS DEL SUR RESIDENCIAL ACOXPA	REENCARPETADO INTEGRAL DE LAS VIALIDADES DE RESIDENCIAL ACOXPA		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)	CALLE SAVONA MANTENIMIENTO DEL EMPEDRADO	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN AV. INSURGENTES SUR	50.0	308,862.00	308,862.00	285,103.38	0.9



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
RINCON LAS HADAS - VILLA ROLLALE - FUENTES Y ACORDONADA COAPA	RED HIDRÁULICA VILLAS ROYALE	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CNDOMINIO VILLA ROYALE, CALZADA DE LAS BRUJAS	50.0	308,862.00	308,862.00	285,103.39	0.9
RINCONADA (U HAB)	MEJORAS EN ÁREA DEPORTIVA; CAMBIAR Y EMPAREJAR LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER, REMODELAR LA CANCHA DE BASQUETBOL Y HACERLA MULTIFUNCIONAL Y AGREGAR UNA PISTA PARA CORRER ALREDEDOR.	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES NO. 3855.	0.5	308,862.00	308,862.00	285,103.38	0.9
ROCA DE CRISTAL	CAMBIO DE RED DE AGUA	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	0.5	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0
RÓMULO SÁNCHEZ - SAN FERNANDO (BARR) - PEÑA POBRE	BANQUETAS Y GUARNICIONES		-	308,862.00	-	-	0.0
SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO)	CALLE SIN TERRACERÍA		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
SAN BARTOLO EL CHICO	INSTALAR EN NUESTRA COLONIA UN MÍNIMO DE 55 ALARMAS VECINALES, MÁXIMO 60, CONECTADAS A SEGURIDAD Y DEFINICIÓN TI AL PAN	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ALARMAS VECINALES A LA CIUDADANIA	100.0	308,862.00	308,862.00	308,560.00	100.0
SAN JUAN TEPEXIMILPA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIRCUITO COSTERA Y ANDADORES 1 Y 2 DE PALMA		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL)	TECHADO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
SAN LORENZO HUIPULCO	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN PERIFÉRICO, ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y CAMINO REAL		-	308,862.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)	LAMPARAS DE FACHADA		-	308,862.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL TEHUISCO - LOS ANGELES - AYOMETITLA	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD, TÉCNICA PERMEABLE EN LA 3A CDA. DE AYOMETITLA		-	308,862.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)	PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIRADOR DE CHAPULTEPEC		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
SAN MIGUEL TOXIAC	ALARMAS VECINALES PARA TODA LA COLONIA, (SE CUMPLIO LA META CON EL EJERCICIO 2014, 2DO., CAMIÓN DE BASURA INVIABLE, SE ATIENDE TERCER PROYECTO "LAMPARAS EN FACHADA".		-	308,862.00	-	-	0.0
SAN MIGUEL XICALCO (PBLO)	*** MURO DE PROTECCIÓN PARA RUEDO		-	308,862.00	-	-	0.0
SAN NICOLAS II	ALARMAS VECINALES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ALARMAS VECINALES A LA CIUDADANIA	100.0	308,862.00	308,862.00	308,560.00	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
SAN PEDRO APOSTOL (BARR)	RENCARPETADO EN PETAZOL Y SABINO; TLALAYOTE Y SABINO Y TLALMISCLE Y CUJITL AHUJAC.		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
SAN PEDRO MARTIR (PBLO)	LUMINARIAS DE BALA SOBRE 5 DE MAYO	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0
SANTA URXULA XITLA 1	PAVIMENTACIÓN		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
SANTISIMA TRINIDAD	REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO SANTÍSIMA TRINIDAD		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)	PAVIMENTACIÓN EN CALLE LEONA VICARIA		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
SAUZALES CEBADALES (U H) SECCION XVI	RESUMIDEROS REHABILITACIÓN TOTAL DEL CAMELLÓN Y CONTINUAR REPARACIÓN DE BANQUETAS EN MAL ESTADO EN PEDRO DE GANTE		-	308,862.00	117,589.65	-	0.0
SOLIDARIDAD	POR UNA COLONIA SIN BASURA	INVIABLE FINANCIERAMENTE Y DE ACUERDO AL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 23 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015: "EN CASO QUE NO EXISTAN OTROS PROYECTOS SELECCIONADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTE DECRETO, DERIVADO DE LA CONSULTA, A FALTA DE EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS RESULTARÁ IMPROCEDENTE EL EJERCICIO DEL RECURSO", SE DETERMINA INVIABLE.	-	308,862.00	-	-	0.0
TECORRAL	RESUMIDEROS QUE CAPTEN EL AGUA PLUVIAL		-	308,862.00	117,589.66	-	0.0
TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB)	CONTINUIDAD DE LUMINARIAS EN LA OTRA PARTE DE LA UNIDAD TENORIOS I	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN TENORIOS NO. 222.	50.0	308,862.00	308,862.00	285,103.36	0.9
TEPETLICA EL ALTO - 3 DE MAYO	HUELLAS DE CONCRETO		-	308,862.00	-	-	0.0
TEPETONGO	PINTURA PARA FACHADA DIGNA EN LAS COLONIAS		-	308,862.00	-	-	0.0
TETENCO (PJE)	GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES ECOLÓGICOS EN LAS CALLES FLOR SIL VESTRE Y CEDROS		-	308,862.00	-	-	0.0
TEZONTITLA	HIDROCRETO ECOLÓGICO ANDADOR 1 Y 2		-	308,862.00	-	-	0.0
TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL)	EMPEDRADO EN CERRADA DE CALLE TEPECUITLAPA Y CAMINO AL CALVARIO		-	308,862.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
TLALCOLIGIA	LAMPARAS VECINALES		-	308,862.00	308,862.00	-	0.0
TLALMILLE	REENCARPETADO DE LA CALLE CERRO SÁN NICOLÁS		-	308,862.00	-	-	0.0
TLALPAN CENTRO	LUMINARIAS CENTRO DE TLALPAN	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0
TORIELLO GUERRA	ILUMINACIÓN DE PARQUES TORIELLO Y CUAUHTÉMOC	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0
TORRES DE PADIERNA	ASFALTO CON PUNTO DE PARTIDA EN CONKAL Y CHICOASÉN (PROYECTO INVIABLE, EJECUTADO EN POA 2014 POR LA DGOYDU), SE ATIENDE EL SEGUNDO EN PRELACIÓN, "RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO"		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
TRES FUENTES (U HAB)	ADQUISICIÓN DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	INVIABLE FINANCIERAMENTE Y DE ACUERDO AL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 23 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015: "EN CASO QUE NO EXISTAN OTROS PROYECTOS SELECCIONADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTE DECRETO, DERIVADO DE LA CONSULTA, A FALTA DE EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS RESULTARÁ IMPROCEDENTE EL EJERCICIO DEL RECURSO", SE	-	308,862.00	-	-	0.0
UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS Y HACER RAMPAS PARA MINUSVALIDOS		-	308,862.00	-	-	0.0
VALLE DE TEPEPAN	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y REDES DE ALEJAMIENTO		-	308,862.00	117,589.65	-	0.0
VALLE ESCONDIDO	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y REDES DE ALEJAMIENTO SOBRE LA CALLE ESMERALDA, FRENTE A LOS NÚMEROS 27 23 20 Y 15		-	308,862.00	117,589.65	-	0.0
VALLE VERDE	BARDA DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FRESNOS		-	308,862.00	-	-	0.0
VERANO	GUARNICIONES Y BANQUETAS		-	308,862.00	-	-	0.0
VERGEL DE COYOACAN - VERGEL DEL SUR	REHABILITACIÓN DE ÁREAS PEATONALES		-	308,862.00	-	-	0.0
VILLA COAPA (RDCIAL)	ILUMINACIÓN	SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	50.0	308,862.00	176,492.57	176,492.57	100.0
VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB)	MEJORAS A LOS JARDINES DE NORTE Y SUR		-	308,862.00	171,194.86	-	0.0
VILLA LÁZARO CÁRDENAS	GIMNASIO AL AIRE LIBRE		-	308,862.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U H)	TRITURADORA DE DESECHOS	EL 50% DE AVANCE REPORTADO ES EQUIVALENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DEL RECURSO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN ESPERA DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN AV. INSURGENTES SUR	50.0	308,862.00	308,862.00	285,103.38	0.9
VISTAS DEL PEDREGAL	PASOS PEATONALES EN CAPULÍN, VISTAS DE CUILOTEPEC Y CHABACANO		-	308,862.00	-	-	0.0
VIVEROS DE COACTETLAN	PAVIMENTACIÓN		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
XAXALCO	DRENAJE EN CALLE XAXALCO		-	308,862.00	117,589.65	-	0.0
XAXALIPAC	PAVIMENTACIÓN		-	308,862.00	-	-	0.0
ZACATIENDA	PAVIMENTACIÓN		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
ZAPOTE - LUIS DONALDO COLOSIO (U HAB)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE ARMADO		-	308,862.00	258,505.19	-	0.0
TOTAL TLALPAN				53,433,052.00	24,709,932.95	8,954,883.96	-63.8
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA							
10 DE MAYO	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
20 DE NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	95.00	673,233.00	644,509.47	644,509.47	100.0
20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DEL DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,233.00	547,693.46	547,693.46	100.0
24 DE ABRIL	CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	GUARNICIONES Y BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	95.0	673,233.00	547,693.46	547,693.46	100.0
7 DE JULIO	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,233.00	547,693.46	547,693.46	100.0
7 DE JULIO (AMPL)	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
AARON SAENZ	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
AERONAUTICA MILITAR	CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
ALVARO OBREGON	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,234.00	-	-	0.0
ARTES GRAFICAS	CAMBIO DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,234.00	547,693.46	547,693.46	100.0
AZTECA	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,234.00	-	-	0.0
CANDELARIA DE LOS PATOS (U HAB)	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS Y ACCESOS VEHICULARES	OBRAS Y SERVICIOS.- MANTENIMIENTO A U.H.	50.0	673,233.00	336,616.50	336,616.50	100.0
CENTRO I	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA RESIDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
CENTRO II	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
EL PARQUE	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,234.00	-	-	0.0
EMILIANO ZAPATA (U HAB)	COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
EMILIO CARRANZA	RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DEL DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,233.00	547,693.46	547,693.46	100.0
FELIPE ANGELES	OBRAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	95.0	673,234.00	337,254.24	337,254.24	100.0
JAMAICA	CAMBIO DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,233.00	547,693.46	547,693.46	100.0
JANITZIO	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
JARDIN BALBUENA I	GINNASIO AL AIRE LIBRE Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO	INFRAESTRUCTURA URBANA.- CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	-	673,233.00	-	-	0.0
JARDIN BALBUENA II	ADQUISICION DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
JARDIN BALBUENA III	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA PARA RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
KENNEDY (U HAB)	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
LORENZO BOTURINI	RENOVACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	95.0	673,234.00	337,254.24	337,254.24	100.0
MAGDALENA MIXHUCA	COMPRA DE CAMIÓN DE LIMPIA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
MAGDALENA MIXHUCA (PBLO)	CAMBIO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	100.0	673,233.00	517,694.62	517,694.62	100.0
MERCED BALBUENA	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
MICHOACANA	RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DEL DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,233.00	547,693.46	547,693.46	100.0
MICHOACANA (AMPL)	REHABILITACIÓN DEBANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	95.0	673,233.00	337,254.24	337,254.24	100.0
MOCTEZUMA 1A SECCION	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	100.0	673,233.00	517,694.62	517,694.62	100.0
MORELOS I	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
MORELOS II	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
NICOLAS BRAVO	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	95.0	673,233.00	337,254.24	337,254.24	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
PENITENCIARIA (AMPL)	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
PINO (U HAB)	COMPRA DE CAMIÓN DE LIMPIA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
POPULAR RASTRO	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	95.0	673,233.00	337,254.24	337,254.24	100.0
PROGRESISTA	DEPORTE PARA JOVENES (GIMNASIO AL AIRE LIBRE)	INFRAESTRUCTURA URBANA.- CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	-	673,233.00	-	-	0.0
SEVILLA	CARPETA ASFÁLTICA	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	673,233.00	-	-	0.0
TRES MOSQUETEROS	VEHÍCULO RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
VALLE GOMEZ	DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,233.00	547,693.46	547,693.46	100.0
VENUSTIANO CARRANZA	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA COLONIA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
VENUSTIANO CARRANZA (AMPL)	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
VIADUCTO - BALBUENA (CONJ HAB)	COMPRA DE CAMIÓN DE LIMPIA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
ADOLFO LOPEZ MATEOS	REAPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	100.0	673,234.00	517,694.62	517,694.62	100.0
AQUILES SERDAN	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,234.00	547,693.46	547,693.46	100.0
AVIACION CIVIL	RECOLECTOR DE BASURA (CAMION)	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,234.00	-	-	0.0
AVIACION CIVIL (AMPL)	CAMBIO DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,234.00	547,693.46	547,693.46	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
BAHIA (U HAB)	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA	OBRAS Y SERVICIOS.- MANTENIMIENTO	50.0	673,233.00	336,616.50	336,616.50	100.0
CARACOL	SEGUNDA ETAPA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	A U.H. EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA	-	673,234.00	-	-	0.0
CARACOL (AMPL)	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	ORGÁNICA EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA	-	673,234.00	-	-	0.0
CUATRO ARBOLES	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	ORGÁNICA EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA	-	673,234.00	-	-	0.0
CUCHILLA PANTITLAN	REPARACIÓN DE BANQUETAS	ORGÁNICA OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION	-	673,234.00	-	-	0.0
DAMIAN CARMONA	BANQUETAS Y GUARNICIONES	DE BANQUETAS OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION	100.0	673,234.00	517,694.62	517,694.62	100.0
EL ARENAL 1A SECCION	COMPRA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	DE BANQUETAS EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA	95.0	673,234.00	337,254.24	337,254.24	100.0
EL ARENAL 2A SECCION	SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCION DEL DRENAJE	ORGÁNICA OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	-	673,234.00	-	-	0.0
EL ARENAL 3A SECCION	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION	100.0	673,234.00	547,693.46	547,693.46	100.0
EL ARENAL 4A SECCION	RECOLECTOR DE BASURA (CAMION)	DE BANQUETAS EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA	100.0	673,234.00	517,694.62	517,694.62	100.0
EL ARENAL PTO AEREO (FRACC)	CAMIION RECOLECTOR DE BASURA	ORGÁNICA EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA	-	673,234.00	-	-	0.0
FEDERAL	REPARACIÓN DE BANQUETAS	ORGÁNICA OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION	-	673,234.00	-	-	0.0
FIVIPOINT (U HAB)	CAMIION RECOLECTOR DE BASURA	DE BANQUETAS EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA	100.0	673,234.00	337,254.24	337,254.24	100.0
IGNACIO ZARAGOZA I	REPARACIÓN DE BANQUETAS	ORGÁNICA OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION	-	673,233.00	-	-	0.0
IGNACIO ZARAGOZA II	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO	DE BANQUETAS OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS	100.0	673,233.00	517,694.62	517,694.62	100.0
			-	673,233.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
INDUSTRIAL PUERTO AEREO (FRACC)	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
MIGUEL HIDALGO	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
MOCTEZUMA 2A SECCION I	MEJORAMIENTO URBANO Y CAMBIO DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	100.0	673,234.00	517,694.62	517,694.62	100.0
MOCTEZUMA 2A SECCION II	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	-	673,233.00	-	-	0.0
MOCTEZUMA 2A SECCION III	BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	100.0	673,233.00	517,694.62	517,694.62	100.0
MOCTEZUMA 2A SECCION IV	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	100.0	673,233.00	517,694.62	517,694.62	100.0
PENSADOR MEXICANO I	CAMION DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
PENSADOR MEXICANO II	CAMION DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
PEÑON DE LOS BAÑOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	100.0	673,233.00	517,694.62	517,694.62	100.0
PRIMERO DE MAYO	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
PUEBLA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,233.00	547,693.46	547,693.46	100.0
REVOLUCION	REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION DE BANQUETAS	100.0	673,233.00	337,254.34	337,254.34	100.0
ROMERO RUBIO	CAMION DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,234.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ AVIACION	REENCARPETAMIENTO	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS	-	673,234.00	-	-	0.0
SIMON BOLIVAR	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE	OBRAS Y SERVICIOS.- REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	100.0	673,233.00	547,693.42	547,693.42	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
VALENTIN GOMEZ	CAMION DE BASURA	EQUIPAMIENTO.- CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA DE CARGA TRASERA CON COMPARTIMIENTO PARA BASURA ORGÁNICA	-	673,233.00	-	-	0.0
TOTAL VENUSTIANO CARRANZA				53,858,664.00	16,312,737.63	16,312,737.63	0.0
DELEGACIÓN XOCHIMILCO							
BELEM (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	-	543,730.00	-	-	0.0
CALTONGO (BARR)	PREVENCION DEL DELITO	ALARMAS VECINALES	-	543,730.00	-	-	0.0
CRISTO REY	PREVENCION DEL DELITO	COMPRA DE PATRULLA	-	543,730.00	-	-	0.0
EL CARMEN	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN	-	543,730.00	-	-	0.0
JOYA DE VARGAS	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN RUBÍ Y ZAFIRO	-	543,730.00	-	-	0.0
LA ASUNCION (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	POR UN PASO SEGURO	37.0	543,730.00	202,526.38	202,526.38	100.0
LA CONCEPCION TLACOAPA (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	POR UNA COMUNIDAD MÁS SALUDABLE	-	543,730.00	-	-	0.0
LA SANTISIMA (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE	-	543,730.00	-	-	0.0
LOS CERRILLOS I	OBRAS Y SERVICIOS	DRENAJE	68.0	543,730.00	369,850.07	369,850.07	100.0
LOS CERRILLOS II	OBRAS Y SERVICIOS	REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN	-	543,730.00	-	-	0.0
LOS CERRILLOS III	OBRAS Y SERVICIOS	DRENAJE EN LA CERRADA FILOMENO MATA MZ 90	-	543,730.00	-	-	0.0
NATIVITAS	OBRAS Y SERVICIOS	REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	-	543,730.00	-	-	0.0
NATIVITAS LA JOYA (AMPL)	OBRAS Y SERVICIOS	ALUMBRADO, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO VISUAL URBANO. SEGURIDAD PÚBLICA	-	543,730.00	-	-	0.0
OLIVAR SANTA MARIA	PREVENCION DEL DELITO	SEGURIDAD PÚBLICA	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN CRISTOBAL (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	BANQUETAS Y GUARNICIONES	24.0	543,730.00	128,752.44	128,752.44	100.0
SAN DIEGO (BARR)	EQUIPAMIENTO	REMODELACIÓN DE FACHADAS	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN ESTEBAN (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA Y DE DRENAJE	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA	PREVENCION DEL DELITO	LUMINARIAS SOLARES EN LA CALLE TRES NOPALES Y OCOTE	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	GIMNASIO PANORÁMICO SAN GREGORIO ATLAPULCO	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN JOSE OBRERO	PREVENCION DEL DELITO	LÁMPARAS SOLARES EN CAMINO REAL A SAN JOSÉ OBRERO, EN LAS CALLES PRINCIPALES	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN LORENZO (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	LUMINARIAS SOLARES CON POSTES NUEVOS PARA SAN JUAN TI AMANCINGO	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	SENDERO SEGURO	62.0	543,730.00	335,135.51	335,135.51	100.0
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAMIENTO DE CALLE Y RECUPERACIÓN DE ACERAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES	38.0	543,730.00	206,174.41	206,174.41	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD "GREGORIO TORRES QUINTERO"	-	543,730.00	-	-	0.0
SANTA CRUCITA (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	DRENAJE (CAMBIO)	-	543,730.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	-	543,730.00	-	-	0.0
SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	LUMINARIAS EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ZACAPA, XOCH.	-	543,730.00	-	-	0.0
SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE TEMplete DE CONCRETO Y TECHADO.	-	543,730.00	-	-	0.0
TECACALANCO	OBRAS Y SERVICIOS	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1A. DE FRESNOS	-	543,730.00	-	-	0.0
TESMIC (RDCIAL)	OBRAS Y SERVICIOS	TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TRATADA	100.0	543,730.00	543,730.00	543,730.00	100.0
XALTOCAN (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	CORREDOR ILUMINADO GALEANA	63.0	543,730.00	340,847.39	340,847.39	100.0
XICALHUACAN	EQUIPAMIENTO	ARREGLO DE CALLES CON GRANZÓN	-	543,730.00	-	-	0.0
ALTOS TEPETLICA	PREVENCION DEL DELITO	LUMINARIAS SOLARES	-	543,730.00	-	-	0.0
AZTLAN-APACHES (U HAB)	EQUIPAMIENTO	INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS DE SEGURIDAD	100.0	543,730.00	543,730.00	543,730.00	100.0
BARRIO 18	EQUIPAMIENTO	REENCARPETAMIENTO DEL CIRCUITO CUEMANCO SUR	-	543,730.00	-	-	0.0
BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (FRACC)	EQUIPAMIENTO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ALARMAS VECINALES	-	543,730.00	-	-	0.0
CANAL 11 (U HAB)	PREVENCION DEL DELITO	LUMINARIAS SOLARES EN LA BARDAS PERIMETRAL	100.0	543,730.00	543,730.00	543,730.00	100.0
CERRO GRANDE	OBRAS Y SERVICIOS	INSTALACIÓN DE CALLEJONES DE ADOCRETO	-	543,730.00	-	-	0.0
EL ROSARIO (BARR)	PREVENCION DEL DELITO	ALARMAS VECINALES EN EL BARRIO	-	543,730.00	-	-	0.0
GUADALUPE	OBRAS Y SERVICIOS	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRESNO	-	543,730.00	-	-	0.0
HUICHAPAN	OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	33.0	543,730.00	177,941.36	177,941.36	100.0
JARDINES DEL SUR	PREVENCION DEL DELITO	"CÁMARAS VIGILANDO" INSTALACIÓN DE 40 CÁMARAS DE SEGURIDAD	-	543,730.00	-	-	0.0
LA CAÑADA	OBRAS Y SERVICIOS	ESCALERAS SEGURAS (BARANDALES O PASAMANOS Y FAROLES)	43.0	543,730.00	232,420.09	232,420.09	100.0
LA CEBADA	OBRAS Y SERVICIOS	SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL (REENCARPETAMIENTO Y COLOCACIÓN DE TOPES EN CALLE MAHIFIOS)	0.0	543,730.00	7,409.74	7,409.74	100.0
LA CONCHA	PREVENCION DEL DELITO	ILUMINACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DE PANELES SOLARES	-	543,730.00	-	-	0.0
LA GUADALUPITA (BARR)	EQUIPAMIENTO	RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA (PINTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS)	-	543,730.00	-	-	0.0
LA NORIA TEPEPAN	EQUIPAMIENTO	ÁREA DE RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES Y POBLACIÓN INFANTIL (UH VILLA XOCHIMILCO)	-	543,730.00	-	-	0.0
LORETO PEÑA POBRE (U HAB)	PREVENCION DEL DELITO	"ILUMINANDO MI UNIDAD" LUMINARIAS SOLARES	100.0	543,730.00	543,730.00	543,730.00	100.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
NATIVITAS (U HAB)	EQUIPAMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO HIDRÁULICO PARA EL CUARTO DE BOMBAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL	100.0	543,730.00	543,730.00	543,730.00	100.0
PASEOS DEL SUR	OBRAS Y SERVICIOS	REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. PINTAR SEÑALAMIENTOS Y TOPES EN TODAS LAS CALLES	-	543,730.00	-	-	0.0
POTRERO DE SAN BERNARDINO	OBRAS Y SERVICIOS	REPAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN SAN BERNARDINO Y CALLE AMAPOLA	0.0	543,730.00	7,493.89	7,493.89	100.0
RINCONADA DEL SUR (U HAB)	EQUIPAMIENTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	100.0	543,730.00	543,730.00	543,730.00	100.0
SAN ANTONIO (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	CAMBIO DE LÍNEA DE DRENAJE	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN BARTOLO EL CHICO	OBRAS Y SERVICIOS	LUMINARIAS	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	ARCO EN LA ENTRADA DEL PUEBLO PARA UNA NUEVA IMAGEN	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN JOSE LAS PERITAS	OBRAS Y SERVICIOS	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO (CHABACANO A DURAZNO)	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN JOSE ZACATEPEC	OBRAS Y SERVICIOS	LUMINARIAS (CALLE ZACATEPEC)	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN JUAN (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	SUSTITUCIÓN DE ADOQUÍN EN JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN JUAN TEPEPAN	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN FELIPE ANGELES	4.0	543,730.00	22,852.10	22,852.10	100.0
SAN LORENZO	OBRAS Y SERVICIOS	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN LORENZO LA CEBADA I	OBRAS Y SERVICIOS	REENCARPETAMIENTO EN REFORMA LABORAL	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN LORENZO LA CEBADA II	OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)	EQUIPAMIENTO	BARANDALES Y PROTECCIONES METÁLICAS (CALLE DEL RÍO)	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN MARCOS (AMPL)	PREVENCION DEL DELITO	ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA (U.H PROL. DIV DEL NORTE)	100.0	543,730.00	543,730.00	543,730.00	100.0
SAN MARCOS (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	REMODELACIÓN DEL MÓDULO	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN MATEO XALPA (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	CASA DE LA CULTURA DE SAN MATEO XALPA (MANTENIMIENTO)	-	543,730.00	-	-	0.0
SAN PEDRO (BARR)	OBRAS Y SERVICIOS	REMODELACIÓN DE LA PLAZUELA	-	543,730.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ CHAVARRIETA	PREVENCION DEL DELITO	ALARMAS VECINALES EN TODA LA COLONIA	-	543,730.00	-	-	0.0
SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	SUSTITUCIÓN DE 200 M DE RED DE DRENAJE (CALLE EJIDO)	-	543,730.00	-	-	0.0
SANTA INES	OBRAS Y SERVICIOS	ADOQUINADO EN LAS CALLES FALTANTES	-	543,730.00	-	-	0.0
SANTA MARIA TEPEPAN (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	SENDERO SEGURO CON ILUMINACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO	65.0	543,730.00	351,361.91	351,361.91	100.0
SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO)	OBRAS Y SERVICIOS	COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA A LOS COSTADOS DEL RÍO SANTIAGO	-	543,730.00	-	-	0.0
TEPEPAN (AMPL)	OBRAS Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE CUATRO MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	-	543,730.00	-	-	0.0



III.10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DELEGACIÓN/ COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos)			
				APROBADO *	PROGRAMADO	EJERCIDO	VAR. %
TIERRA NUEVA	OBRAS Y SERVICIOS	"EL DEPORTE ES SALUD Y DIVERSIÓN PARA LOS NIÑOS" COLOCACIÓN DE EJERCITADORES LÁMPARAS SOLARES EN CAMINO A LA CANTERA Y ALTA TENSIÓN	-	543,730.00	-	-	0.0
TLAXOPAN	PREVENCIÓN DEL DELITO		-	543,730.00	-	-	0.0
TOTAL XOCHIMILCO				41,323,536.00	6,188,875.29	6,188,875.29	0%
TOTAL GENERAL				823,961,505.00	264,099,582.87	212,938,372.03	

* SE REFIERE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL ANEXO II DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

FUENTE: INFORMES DE AVANCE TRIMESTRALES DE LAS DELEGACIONES.